

**Оперативный (квартальный) отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Ступино Московской области  
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за январь - сентябрь 2020 года**

Наименование муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования 2020 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятий, указанных в графе 5 приложения №5 к Порядку
2	3	4	5	6
Подпрограмма 1 Чистая вода	13 900,00	0,00	0	
Основное мероприятие 2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области	13 900,00	0,00	0	Разработана сметная документация на ремонт шахтных колодцев. Подготавливается техническое задание для проведения конкурентных процедур.
Мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения	6 100,00	0,00	0	
Мероприятие 2.2. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения	6 200,00	0,00	0	На приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обесфторивания на ВЗУ д. Дубнево фактически источник финансирования не определен.
Мероприятие 2.3. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев	2 100,00	0,00	0	Разработана сметная документация. Подготавливается техническое задание для проведения конкурентных процедур.
Подпрограмма 2 Системы водоотведения	51 823,14	0,00	0	
Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области	36 043,14	0,00	0	РСО заключены контракты по очистным сооружениям с. Б.Алексеевское, Аксиньино на оценку негативного воздействия, Рыбводхоз, историко-культурную экспертизу, технологическое присоединение
Мероприятие 1.2. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод	36 043,14	0,00	0	РСО заключены контракты по очистным сооружениям с. Б.Алексеевское, Аксиньино на оценку негативного воздействия, Рыбводхоз, историко-культурную экспертизу, технологическое присоединение
Основное мероприятие 2. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области	15 780,00	0,00	0	Контракт по оказанию услуг по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту канализационного коллектора с.Аксиньино заключен
Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций	8 380,00	0,00	0	
Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций	7 400,00	0,00	0	Контракт по оказанию услуг по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту канализационного коллектора с.Аксиньино заключен
Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами	283 040,06	33 330,66	11,80%	

Основное мероприятие 2. Строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры	165 437,39	22 414,94	13,55%	Заключен контракт от 14.09.2020 №126А по выполнению работ по строительству котельной Михнево № 3. По котельной с. Ситне Щелканово ведутся работы согласно графика.
Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры	305 089,39	0,00	0	Заключены контракты по ремонту тепловых и водопроводных сетей. Начато производство работ.
Мероприятие 2.2. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры	218 428,00	0,00	0	Заключен контракт от 14.09.2020 №126А по выполнению работ по строительству котельной Михнево № 3. По котельной с. Ситне Щелканово ведутся работы согласно графика.

<p>Основное мероприятие 3. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности</p>	104 110,00	9 770,24	9,60%	<p>В МАДОУ детский сад с. Мещерино "Солнышко": Подписан контракт, Проведены подготовительные работы Выполнены демонтажные работы внутренних помещений 4. Приступили к отделке внутренних помещений 5. Разложили трубы отопления 6. Провели электромонтажные работы (затянули провода в проложенные гофрированные каналы) 7. Демонтаж старых и установка оконных блоков 8. Устройство отмостки В МАДОУ детский сад с. Мещерино "Светлячок": 1. Подписан контракт 2. Проведены подготовительные работы 3. Выполнены демонтажные работы внутренних помещений 4. Приступили к отделке внутренних помещений 5. Демонтаж и монтаж оконных блоков 6. Начаты работы по асфальтированию территории 7. Начаты работы по замене ограждения В МБОУ Мещеринская СОШ №1: 1. Контракт заключен №26 от 05.04.2020г. 2. Проведены подготовительные работы 3. 13.04.2020 – 24.05.2020 – закончены демонтажные работы в соответствии с календарным графиком производства работ 4. Начаты отделочные работы внутренних помещений и работы по инженерным сетям 6. Завершены работы по асфальтированию территории 7. Проведена замена ограждения 8. Начаты работы по установке оконных блоков 9. Проводятся работы по замене кровельного покрытия здания 10. Завершаются работы по ремонту помещения пищеблока школы.</p>
--	------------	----------	-------	---

Мероприятие 3.1. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности	104 110,00	9 970,27	9,60%	<p>В МАДОУ детский сад с. Мещерино "Солнышко": Подписан контракт,  Проведены подготовительные работы.  Выполнены демонтажные работы внутренних помещений.  4. Приступили к отделке внутренних помещений.  5. Разложили трубы отопления.  6. Провели электромонтажные работы (затянули провода в проложенные гофрированные каналы).  7. Демонтаж старых и установка оконных блоков.  8. Устройство отмостки.</p> <p>В МАДОУ детский сад с. Мещерино "Светлячок":  1. Подписан контракт.  2. Проведены подготовительные работы.  3. Выполнены демонтажные работы внутренних помещений.  4. Приступили к отделке внутренних помещений.  5. Демонтаж и монтаж оконных блоков.  6. Начаты работы по асфальтированию территории.  7. Начаты работы по замене ограждения.</p> <p>В МБОУ Мещеринская СОШ №1:  1. Контракт заключен №26 от 05.04.2020г.  2. Проведены подготовительные работы.  3. 13.04.2020 – 24.05.2020 – закончены демонтажные работы в соответствии с календарным графиком производства работ.  4. Начаты отделочные работы внутренних помещений и работы по инженерным сетям.  6. Завершены работы по асфальтированию территории.  7. Проведена замена ограждения.  8. Начаты работы по установке оконных блоков.  9. Проводятся работы по замене кровельного покрытия здания.  10. Завершаются работы по ремонту помещения пищеблока щколы.</p>
Основное мероприятие 5. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов	2 000,00	2 000,00	100%	Оплата произведена. Получено распоряжения Минэнерго об утверждении схемы теплоснабжения.
Мероприятие 5.1. Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов)	2 000,00	2 000,00	100%	Публичные слушания проведены. Схема теплоснабжения утверждена.
Подпрограмма 4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	700,00	0,00	0	
Основное мероприятие 1. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской	600,00	0,00	0	
Мероприятие 1.1. Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением	0,00	0,00	0	Средства предусмотрены в программах "Образование", "Культура"
Мероприятие 1.2. Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах	0,00	0,00	0	Начато производство работ. Средства предусмотрены в программах "Образование", "Культура"




Промывка трубопроводов и стояков системы	0,00	0,00	0	
Замена светильников внутреннего освещения	0,00	0,00	0	Заменено 68 ламп в учреждениях на энергосберегающие.
Установка автоматизированной системы вещением, датчиков движения и	0,00	0,00	0	
Повышение теплозащиты наружных стен, и чердачных помещений	0,00	0,00	0	Начато выполнение мероприятия. Средства предусмотрены в программах "Образование", "Культура"
Установка насосного оборудования и с частотно-регулируемым приводом	0,00	0,00	0	Начато выполнение мероприятия. Средства предусмотрены в программах "Образование", "Культура"
Модернизация трубопроводов и арматуры	0,00	0,00	0	Начато выполнение мероприятия. Средства предусмотрены в программах "Образование", "Культура"
Установка азраторов с регулятором расхода	0,00	0,00	0	
0. Установка, замена, поверка приборов учета есурсов на объектах бюджетной сферы	600,00	0,00	0	Начато выполнение мероприятия. Средства предусмотрены в программах "Образование", "Культура"
иятие 2. Организация учета энергоресурсов в э	100,00	0,00	0	
Установка, замена, поверка общедомовых энергетических ресурсов в многоквартирных	100,00	0,00	0	Выполнена поверка приборов учета в 7 МКД.
иятие 3. Повышение энергетической многоквартирных домов	0,00	0,00	0	Выполнена поверка приборов учета в 7 МКД.
Организация работы с УК по подаче МО «Государственная жилищная инспекция исти»	0,00	0,00	0	
Развитие газификации	69 254,37	5 295,72	7,65%	
иятие 1. Строительство газопроводов в тах	69 254,37	5 295,72	7,65%	Выполнено и оплачено проектирование строительства газопроводов в с. Шугарово и д. Тишково
1. Организация в границах городского округа аселения	69 254,37	5 295,72	7,65%	Выполнено и оплачено проектирование строительства газопроводов в с. Шугарово и д. Тишково
3 Обеспечивающая подпрограмма	95 135,60	92 951,37	98%	
иятие 1. Создание условий для реализации инов местного самоуправления	93 671,60	92 951,37	99,23%	Предоставлена субсидия РСО на восстановление платежеспособности.
1. Создание административных комиссий, рассматривать дела об административных их в сфере благоустройства	632,00	419,28		

Мероприятие 1.4. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	90 050,00	89 961,84	100%	Выплачена субсидия ресурсоснабжающему предприятию на восстановление платежеспособности
Итого по муниципальной программе	397 209,17	160 790,60	40,50%	



Заместитель главы администрации



Е. В. Акуличев