

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800

Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22

E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам внеплановой камеральной проверки в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Культурно-творческий центр» городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 05.05.2025 № 14/25 на выполнение работ по текущему ремонту Березнецовского дома культуры, структурное подразделение МБУК "КТЦ" по адресу: Московская область, г.о.Ступино, село Березнецово, Центральный пр-д, д.4/12.

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 07.10.2025 № 150вн-420/1.2.8-3;
2. Распоряжения от 10.10.2025 № 340-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 05.05.2025 № 14/25 на выполнение работ по текущему ремонту Березнецовского дома культуры, структурное подразделение МБУК "КТЦ" по адресу: Московская область, г.о.Ступино, село Березнецово, Центральный пр-д, д.4/12

Проверяемый период: с 05.05.2025 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 1 рабочий день с «10» октября 2025 г. по «10» октября 2025 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

По результатам проверки выявлено:

- отклонение объема по отдельным позициям КС-2 от локальной сметы составляет более 10%.