

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800
Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22
E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам внеплановой камеральной проверки в муниципальном казенном учреждении «Управление автодорог, транспорта и связи» городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 05.05.2025 № 32-А на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения Московская область, городской округ Ступино, с. Щапово, ул. Центральная.

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 26.06.2025 № 150вн-635/1.2.2-5;
2. Распоряжения от 17.07.2025 № 219-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 05.05.2025 № 32-А на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения Московская область, городской округ Ступино, с. Щапово, ул. Центральная.

Проверяемый период: с 05.05.2025 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 1 рабочий день с «17» июля 2025 г. по «17» июля 2025 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

К проверке представлены следующие документы:

- Контракт с приложениями;
- Дополнительные соглашения;
- Акты о приемке выполненных работ КС-2;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счет,
- Счет-фактура,
- Независимая гарантия.

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

По результатам проверки выявлено отклонение объема по отдельным позициям КС-2 от локальной сметы более 10%,

- отметка об осуществлении строительного контроля (технического надзора) ООО ПСК «БАММА» отсутствует;

- имеется превышение выполненных работ по отношению к объемам, предусмотренным контрактом.

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

1. Для передачи документов на оплату необходимо подписать всю исполнительную документацию в ПИК ЕАСУЗ.