

Информация о проведенной плановой камеральной проверке по предупреждению и выявлению нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Объект плановой проверки: **Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Ока»**

Проверка проведена с 01.04.2019 по 22.04.2019 года.

Выявленные нарушения:

В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013г. **Код нарушения по классификатору – 6.87, количество – 3.** (предусматривает административную ответственность по ст. 7.31 ч.2 КОАП):

- Контракт заключен 25.09.2018 г. Сведение о заключении контракта размещено в ЕИС 04.10.2018г. Предельный срок 01.10.2018г.

- Дополнительное соглашение №1 заключено 03.10.2018г. Сведение о дополнительном соглашении №1 размещено в ЕИС 17.12.2018г. Предельный срок 09.10.2018г.

- Дополнительное соглашение №2 заключено 11.10.2018г. Сведение о дополнительном соглашении №2 в ЕИС размещено 20.12.2018г. Предельный срок 17.10.2018г.

В нарушение части 2 статьи 103 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013г. не размещены в ЕИС: платежное поручение, акты сдачи - приемки работ по форме (Приложение №7 к контракту) с формами КС-2, КС-3.

В нарушение пункта 12.1 Контракта №Ф.2018.456163 от 25.09.2018г. срок действия контракта был нарушен.

Согласно п. 7.6 Контракта №Ф.2018.456163 Заказчик обязан направить требование об уплате неустоек Подрядчику в связи с ненадлежащим исполнением обязательств в сумме 51 421,99 руб.

В ходе проведения контрольного мероприятия произведен выборочный контрольный обмер и визуальный осмотр выполнения работ и затрат по контракту от 25.09.2018года № Ф.2018.456163 на выполнение работ по ремонту стен и установке дверей МБОУДО «СДЮСШОР по теннису» по акту о приемке выполненных работ от 14.12.2018 на сумму 4 197 713,49 руб. на предмет соответствия выполненных работ условиям контракта. По результатам проверки установлено следующее:

- доводчики на металлические двери не установлены;

- в кабинете 9 (электрощитовая) вместо деревянной двери, установлена металлическая;

- деревянная дверь (запасной выход) не установлена;

- отсутствуют плинтуса;

- отсутствуют экраны на конвекторах.

Работы по ремонту стен и установке дверей выполнены не в полном объеме.