

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Ступино

Наименование проекта Приобретение и установка оконных блоков для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Ситнешелкановский центр развития ребёнка - детский сад "Берёзка", городской округ Ступино Московской области, с. Ситне-Щелканово, ул. Первомайская, вл.6

### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
576750,00	422530,00	148450,00	5770,00	350068,36	254783,68	89514,68	5770,00	347777,64	254783,68	89514,68	3479,28	

\* -денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

## 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект " Приобретение и установка оконных блоков в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении "Ситнещелкановский центр развития ребёнка - детский сад "Берёзка" городского округа Ступино Московской области реализован своевременно

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

\_\_\_\_\_


3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 23.10.2023 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 01.12.2023 г.

5. К отчету прилагаются на \_\_\_ листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):


О.Н. Райкова



(подпись)

И.о. главы городского округа:

С.В. Протопопов



(подпись)

М.П.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

