

**Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы  
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за январь - сентябрь 2021 года**

Наименование муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования 2021 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятий, указанных в графе 5 приложения №5 к Порядку
1	2	3	4	5
Подпрограмма 1 Чистая вода	3 839,10	509,08	13,26	
Основное мероприятие 2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области	3 839,10	509,08	13,26	Ведется проектирование по строительству водопровода с. Ситне-Щелканово.
Мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения	3 000,00	0,00	0	Силами МУП "ПТО ЖКХ" г.о. Ступино выполнен демонтаж и последующий монтаж 2 водометров, 2 насосов, ремонт арматуры, ревизия системы управления на ВЗУ "МЗВЗ" п. Михнево
Мероприятие 2.2. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения	300,00	300,00	100,00	Осуществляется производство работ по ремонту шахтных колодцев.
Мероприятие 2.3. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев	539,10	209,08	38,8	
Подпрограмма 2 Системы водоотведения	14 729,80	5 729,80	38,9	

Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области	0,00	0,00	0	Средства по концепции развития сельских территорий будут перенесены в программу сельского хозяйства
Мероприятие 1.2. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод	0,00	0,00	0	Силами МУП "ПТО ЖКХ" г.о. Ступино выполнен демонтаж и монтаж 24 задвижек, 16 гидравлических затворов, 4 насосов, 2 баков, компрессорной установки, системы управления, электр.оборудования, КИПиА, прокладка трубопроводов канализации, устройство фундаментов и ограждения в п. Михнево "рмз"
Мероприятие 1.51. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод (реализация концепции по развитию территории городского округа Ступино Московской области)	0,00	0,00	0	Разрабатывается техническое задание на строительство участка напорного коллектора хоз-бытовых стоков мкр. "Юго-Западный" от существующей КНС до камеры переключения №2. Разработан и прошел экспертизу проект капитального ремонта канализационных сетей с.Аксиньино
Основное мероприятие 2. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области	14 729,80	5 729,80	38,90	Разработан и прошел экспертизу проект капитального ремонта канализационных сетей с.Аксиньино. Денежные средства Подрядчику оплачены
Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций	5 729,80	5 729,80	100	Разрабатывается техническое задание на строительство участка напорного коллектора хоз-бытовых стоков мкр. "Юго-Западный" от существующей КНС до камеры переключения №2.
Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций	9 000,00	0,00	0	



Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами	130 861,70	53 946,10	35,5	
Основное мероприятие 2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области	92 688,20	53 946,10	58,20	Силами МУП "ПТО ЖКХ" г.о. Ступино выполнена замена 2 теплообменников, установка 4 насосов, фильтров, воздухоочистителей, замена 86 шт. арматуры, монтаж контроллера и системы управления, электромонтажные работы на ЦТП "Северный" и "Южный" п. Михнево
Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры	54 755,00	36 210,70	66,13	Средства по концепции развития сельских территорий будут перенесены в программу сельского хозяйства. Выполняются работы по строительству котельной с. Ситне-Щелканово: производится монтаж оборудования и подводка инженерных сетей. Оплата производится поэтапно.
Мероприятие 2.2. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры	37 727,00	17 529,20	46,5	Выполняются работы по строительству котельной с. Ситне-Щелканово: производится монтаж оборудования и подводка инженерных сетей. Оплата производится поэтапно.
Мероприятие 2.51. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры (реализация концепции по развитию территории городского округа Ступино Московской области)	206,20	206,20	100	Получено положительное заключение и оплачена экспертиза ПИР котельной с. Леонтьево
Основное мероприятие 3. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности	29 473,50	0,00	0	Заключен контракт на капитальный ремонт детского сада с. Мещерино

Мероприятие 3.1. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности	20 045,00	0,00	0	Заклучен контракт на капитальный ремонт детского сада с. Мещерино
Мероприятие 3.2. Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков	9 428,50	0,00	0	Откорректированные сметы на строительство котельной Михнево-3 загружаются в Мособлгосэкспертизу для получения положительного заключения
Основное мероприятие 4. Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства	0,00	0,00	0	Финансирование отсутствует
Мероприятие 4.1. Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ	0,00	0,00	0	Финансирование отсутствует
Мероприятие 4.5. Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию	0,00	0,00	0	Финансирование отсутствует. Подана заявка в Минэнерго на оплату субсидии по актам ФССП о невозможности взыскания просуженной задолженности населения



Основное мероприятие 5. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов	8 700,00	0,00	0	Заключены контракты и осуществляется оказание услуг по актуализации схем теплоснабжения и водоснабжения, водоотведения городского округа. Разработано техническое задание на разработку ПКР.
Мероприятие 5.1. Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов)	2 000,00	0,00	0	Заключен контракт и производится оказание услуг по актуализации схемы теплоснабжения городского округа.
Мероприятие 5.2. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов)	3 000,00	0,00	0	Заключен контракт и производится оказание услуг по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения городского округа.
Мероприятие 5.3. Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов	3 700,00	0,00	0	Разработано техническое задание на разработку ПКР.
Подпрограмма 4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	500,00	0,00	0	
Основное мероприятие 1. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области	500,00	0,00	0	Фактически источник финансирования не определен
Мероприятие 1.1. Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением	0,00	0,00	0	финансирование не запланировано
Мероприятие 1.2. Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах	0,00	0,00	0	финансирование не запланировано
Мероприятие 1.3. Промывка трубопроводов и стояков системы отопления	0,00	0,00	0	финансирование не запланировано
Мероприятие 1.4. Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные	0,00	0,00	0	финансирование не запланировано
Мероприятие 1.5. Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности	0,00	0,00	0	финансирование не запланировано

Мероприятие 1.6. Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений	0,00	0,00	0	финансирование не запланировано
Мероприятие 1.7. Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом	0,00	0,00	0	финансирование не запланировано
Мероприятие 1.8. Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС	0,00	0,00	0	финансирование не запланировано
Мероприятие 1.9. Установка азэраторов с регулятором расхода воды	0,00	0,00	0	финансирование не запланировано
Мероприятие 1.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы	500,00	0,00	0	фактически источник финансирования не определен
Основное мероприятие 2. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области	0,00	0,00		
Мероприятие 2.1. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах	0,00	0,00	0	финансирование не предусмотрено
Основное мероприятие 3. Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов	0,00	0,00	0	
Мероприятие 3.1. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области»	0,00	0,00	0	
Подпрограмма 6 Развитие газификации	124 686,00	4 686,00	3,76	
Основное мероприятие 1. Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах	124 686,00	4 686,00	3,76	Подрядной организации оплачены проектно-изыскательские работы по объекту: "Газификация д. Торбеево городского округа Ступино"

Мероприятие 1.2. Организация в границах городского округа газоснабжения населения	124 686,00	4 686,00	3,76	
Подпрограмма 8 Обеспечивающая подпрограмма	662,00	398,80	60,24	
Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления	662,00	398,80	60,24	
Мероприятие 1.1. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства	662,00	398,80	60,24	Организована работа административной комиссии №59. Возбуждено 148 дел об административных правонарушениях. Произведена выплата заработной платы административному инспектору. Закуплены концеводы
Мероприятие 1.4. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	0,00	0,00	0	
Итого по муниципальной программе	275 318,60	65 309,78	23,72	

Координатор муниципальной программы

С.А. Медведев