

оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий Подпрограммы I

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»

наименование программы

за 2018 год

(квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

Муниципальный заказчик:

Управление автодорог, транспорта и связи администрации городского округа Ступино Московской области

Источник финансирования: Бюджет Московской области, Бюджет городского округа Ступино Московской области.

Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год,		Исполнено,	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятий
	тыс. руб.	тыс. руб.			
1	2	3	4	5	
1. Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино.	97 800,00	97 799,99	100,00	Выполнен комплекс работ по содержанию 850,7 км. автомобильных дорог. Обеспечена устойчивая, надежная и эффективная работа автомобильных дорог и сооружений на них, обеспечены безопасные условия движения транспортных средств и надлежащее нормативное содержание.	

2. Выполнение работ по текущему ремонту (ямочному ремонту) автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино	9 749,80	9 749,72	100,00	Выполнен ремонт 1620 ям, общей площадью 15 597,3 м ² .
3. Ремонт автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино	256 718,80	252 234,16	98,25	Выполнен ремонт 52,293 км автомобильных дорог общей площадью 271 261,75 м ² .
4. Оказание услуг по экспертизе качества выполненных работ по ремонту автомобильных дорог в ходе выполнения подрядных работ ремонта автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино	1 104,58	1 104,44	99,99	Проведена экспертиза качества выполненных работ на 27 объектах
5. Оказание экспертно-консультативных услуг по проверке правильности составления сметной документации	11,32	11,32	100,00	Проверена 1 смета
6. Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино	1 900,00	1 900,00	100,00	Выполнены работы по разработке проектно-изыскательских работ на строительство объекта «Примыкания автомобильной дороги ул. Службина к автодороге «Ступино-Соколова Пустынь»
Итого по подпрограмме	367 284,50	362 799,63	98,78	



Заместитель главы администрации

Д.А.Фунтиков