

Отчёт  
о выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов,  
финансирование которых осуществляется по муниципальной программе «Сельское хозяйство городского округа Ступино»  
на 31.12.2019 г.

N п/п	Наименование объекта, сведения о государственной регистрации права собственности/регистрации прав собственности/регистрации прав собственности	Планируемые сроки реализации инвестиционного проекта строительства/реконструкции/модернизации/капитального ремонта объекта муниципальной собственности	Ход реализации инвестиционного проекта (с указанием перечня фактически выполненных работ и сроков их выполнения)	Профинансировано на 31.12.2019 (тыс. руб.)	План финансирования (тыс. руб.)								Факт финансирования (тыс. руб.)								Источники финансирования	Причины невыполнения (несвоевременного выполнения) работ
					всего	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	всего	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Подпрограмма II «Устойчивое развитие сельских территорий»																					
1.1.	Строительство дома культуры с.Большое Алексеевское	2020-2022	работы запланированы на будущие периоды		134 500			4500	70000	60000											внебюдж.	
1.2.	Строительство дома культуры д.Алфимово	2021-2023	работы запланированы на будущие периоды		134 500				4500	70000	60000										внебюдж.	
1.3.	Строительство сети газораспределения по адресу: Московская область, городской округ Ступино, с.Шугарово, ул.Донбасская	2018-2019	газопровод введен в эксплуатацию	8034,7	16672,7	2412	14260,7						8034,7		8034,7						Бюджет го Ступино, бюджет Московской области	Не произведена оплата работ по муниципальному контракту на проектирование вследствие невыполнения сроков исполнения работ по контракту.
1.4.	Строительство сети газораспределения д.Тишково	2018-2020	завершено проектирование		62569,4	2885	2884,4	56800													Бюджет го Ступино, внебюдж.	
1.5.	Строительство сети газораспределения д.Красный Котельщик	2021-2022	работы запланированы на будущие периоды		16500				6000	10500											внебюдж.	
1.6.	Строительство сети газораспределения по улицам с. Ивановское	2019-2021	заключен муниципальный контракт на проектирование	48,8	18653		49	2604	16000				48,8		48,8						Бюджет го Ступино, внебюдж.	

N п/п	Наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности/регистрации права визиты документов-оснований возникновения права муниципальной собственности	Планируемые сроки реализации инвестиционно го проекта строительства/ реконструкции/ модернизации/ капитального ремонта объекта муниципально й собственности	Ход реализации инвестиционного проекта (с указанием перечня фактически выполненных работ и сроков их выполнения)	Профинанси ровано на 31.12.2019 (тыс. руб.)	План финансирования (тыс. руб.)								Факт финансирования (тыс. руб.)								Источник и финансир ования	Причины невыполнения (несвоевременного выполнения) работ	
					всего	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	всего	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.			
1.7.	Строительство сети газораспредели я д.Торбеево	2019-2021	заклучен муниципальный контракт на проектирование	48,8	51000		49	2951	48000					48,8		48,8						Бюджет го Ступино, внебюдж.	
1.8.	Реконструкция автодороги к МТФ АО "Агрофирма "Красная Заря" (д.Алфимово)	2021-2022	работы запланированы на будущие периоды		32500				7500	25000												внебюдж.	
1.9.	Строительство автодороги к новому животноводческо му комплексу АО СП "Аксиньино" (д.Колюпаново)	2020-2021	работы запланированы на будущие периоды		32500			7500	25000													внебюдж.	
1.10.	Строительство автодороги к новому животноводческо му комплексу ООО "Ступинская Нива" (д.Большое Алексеевское)	2020-2021	работы запланированы на будущие периоды		13000			3000	10000													внебюдж.	
	Всего по программе			8132,3	512 395,10	5 297	17 243,10	77 355	187 000	165 500	60 000	0	8132,3	0	8132,3	0	0	0	0	0	0		

Координатор муниципальной программы

заместитель главы администрации  
городского округа Ступино  
А.Л.Тихонова