

Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы городского округа Ступино Московской области

"Строительство объектов социальной инфраструктуры"

за 1 квартал 2023 года

Наименования муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятия
1	2	3	4	5
Подпрограмма II «Строительство (реконструкция) объектов культуры»				Финансирование не запланировано
Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда»	0,00	0,00	0%	Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры, единиц
Мероприятие А1.01. «Строительство (реконструкция) объектов культуры»	0,00	0,00	0 %	план на отчетный период факт за отчетный период причины невыполнения результата
Итого по подпрограмме II «Строительство (реконструкция) объектов культуры», в том числе по источникам	0,00	0,00	0%	
Средства бюджета Московской области	0,00	0,00	0%	
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	0,00	0,00	0%	
Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования»				
Основное мероприятие 01 Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования.	279 940,770	136,912	0,05%	Оплата по контракту №51-А на строительство Детского сада на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина производится по факту выполнения строительных работ, после предоставления подрядчиком акта выполненных работ по форме КС-2
Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций	279 940,770	136,912	0,05%	Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования, единиц
				план на отчетный период факт за отчетный период причины невыполнения результата
				ввод в эксплуатацию объекта 3 кв. 2023г
Основное мероприятие 02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования»	1 751 834,539	96 492,630	5,51%	Оплата производится по факту выполнения строительных работ, после предоставления подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2
Мероприятие 02.03 Капитальные вложения в объекты общего образования	457 969,360	0,000	0,00%	Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования, единиц
				план на отчетный период факт за отчетный период причины невыполнения результата
				ввод в эксплуатацию объекта : Пристройка к школе на 550 мест мкр. Новое Ступино - 3 кв. 2024г
Мероприятие 02.04. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения	1 293 865,179	96 492,630	7,46%	Оплата производится по факту выполнения строительных работ, после предоставления подрядчиком акта выполненных работ по форме КС-2
				план на отчетный период факт за отчетный период причины невыполнения результата
				ввод в эксплуатацию объекта : 1) школы на 550 мест квартал «Надежда» - 3 кв. 2024г 2) школа на 825 мест мкр Юго-Западный - 3 кв. 2024г.
Итого по подпрограмме III «Строительство (реконструкция) объектов образования», в том числе по источникам	2 031 775,309	96 629,543	4,76%	
Средства бюджета Московской области	1 721 635,950	93 509,841	5,43%	
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	310 139,359	3 119,701	1,01%	
Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»				
Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни»	0,000	0,000	0,000	Финансирование не запланировано
Мероприятие Р5.04. Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов	0,000	0,000	0 %	Количество введенных в эксплуатацию муниципальных стадионов, единиц
				план на отчетный период факт за отчетный период причины невыполнения результата
Итого по подпрограмме V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта», в том числе по источникам	0,000	0,000	0%	
Средства бюджета Московской области	0,000	0,000	0%	
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	0,000	0,000	0%	
Подпрограмма VI «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения»				
Основное мероприятие 01 Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения	0,000	0,000	0%	Финансирование не запланировано
Мероприятие 01.02. Строительство (реконструкция) объектов административного назначения за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области	0,000	0,000	0 %	Количество введенных в эксплуатацию объектов административного назначения, единиц
				план на отчетный период факт за отчетный период причины невыполнения результата
Итого по подпрограмме VI «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения», в том числе по источникам	0,000	0,000	0%	
Средства бюджета Московской области	0,000	0,000	0%	
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	0,000	0,000	0%	
Итого по муниципальной программе, в том числе по источникам:	2 031 775,309	96 629,543	4,76%	
Средства бюджета Московской области	1 721 635,950	93 509,841	5,43%	
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	310 139,359	3 119,701	1,01%	

Координатор муниципальной программы

12.04.2023

О.И.Политова