

**Оперативный (квартальный) отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Ступино Московской области**  
**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за январь - июнь 2020 года**

Наименование муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования 2020 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятий, указанных в графе 5 приложения №5 к Порядку
2	3	4	5	6
Подпрограмма 1 Чистая вода	14 400,00	0,00	0	
Основное мероприятие 2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области	14 400,00	0,00	0	Разработана сметная документация на ремонт шахтных колодцев. Подготавливается техническое задание для проведения конкурентных процедур.
Мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения	6 100,00	0,00	0	
Мероприятие 2.2. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения	6 200,00	0,00	0	На приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обесфторивания на ВЗУ д. Дубнево фактически источник финансирования не определен.
Мероприятие 2.3. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев	2 100,00	0,00	0	Разработана сметная документация. Подготавливается техническое задание для проведения конкурентных процедур.
Подпрограмма 2 Системы водоотведения	51 823,14	0,00	0	
Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области	36 043,14	0,00	0	РСО заключены контракты по очистным сооружениям с. Б.Алексеевское, Аксиньино на оценку негативного воздействия, Рыбводхоз, историко-культурную экспертизу, технологическое присоединение
Мероприятие 1.2. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод	36 043,14	0,00	0	РСО заключены контракты по очистным сооружениям с. Б.Алексеевское, Аксиньино на оценку негативного воздействия, Рыбводхоз, историко-культурную экспертизу, технологическое присоединение
Основное мероприятие 2. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области	15 780,00	0,00	0	Контракт по оказанию услуг по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту канализационного коллектора с.Аксиньино в стадии заключения
Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций	8 380,00	0,00	0	
Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций	7 400,00	0,00	0	Контракт по оказанию услуг по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту канализационного коллектора с.Аксиньино в стадии заключения
Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами	629 627,39	3 729,31	0	

Основное мероприятие 2. Строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры	523 517,39	0,00	0	Выполнена актуализация проекта котельной Михнево № 3. Готовим повторный аукцион на стройку, на первом не было участников. Проведена актуализация проектов по котельным Мещерино, Малино, Шугарово, Татариново, Леонтьево, Б.Алексеевское, Алфимово. Проекты направлены в "Мособлэкспертизу" Ведется разработка СЗЗ по выше перечисленным котельным. По котельной с. Ситне-Щелканово заключен контракт на строительство. Ведется разметка площадки. Заключены контракты по ремонту тепловых и водопроводных сетей. Начато производство работ.
Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры	305 089,39	0,00	0	Заключены контракты по ремонту тепловых и водопроводных сетей. Начато производство работ.
Мероприятие 2.2. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры	218 428,00	0,00	0	Выполнена актуализация проекта котельной Михнево № 3. Готовим повторный аукцион на стройку, на первом не было участников. Проведена актуализация проектов по котельным Мещерино, Малино, Шугарово, Татариново, Леонтьево, Б.Алексеевское, Алфимово. Проекты направлены в "Мособлэкспертизу" Ведется разработка СЗЗ по выше перечисленным котельным. По котельной с. Ситне-Щелканово заключен контракт на строительство, ведется разметка площадки
Основное мероприятие 3. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности	104 110,00	3 729,31	3,60%	В МАДОУ детский сад с. Мещерино "Солнышко" выполнена штукатурка поверхностей внутри здания, гладкая облицовка стен, устройство гидроизоляции полов обоих этажей, электромонтажные работы. В МАДОУ детский сад с. Мещерино "Светлячок" начаты работы по монтажу трубопроводов канализации и водоотведения, выравнивание стен бетоноконтактом. В МБОУ Мещеринская СОШ №1 уложены лаги, устройство оснований полов из фанеры, начаты электромонтажные и отделочные работы
Мероприятие 3.1. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности	104 110,00	3 729,31	3,60%	В МАДОУ детский сад с. Мещерино "Солнышко" выполнена штукатурка поверхностей внутри здания, гладкая облицовка стен, устройство гидроизоляции полов обоих этажей, электромонтажные работы. В МАДОУ детский сад с. Мещерино "Светлячок" начаты работы по монтажу трубопроводов канализации и водоотведения, выравнивание стен бетоноконтактом. В МБОУ Мещеринская СОШ №1 уложены лаги, устройство оснований полов из фанеры, начаты электромонтажные и отделочные работы
Основное мероприятие 5. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов	2 000,00	0,00	0	Выполнена актуализация схемы теплоснабжения. Документы переданы на оплату.
Мероприятие 5.1. Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов)	2 000,00	0,00	0	После проведения публичных слушаний схема теплоснабжения будет направлена на утверждение в Минэнерго.

экономия и повышение эффективности	700,00	0,00	0	
1. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области	600,00	0,00	0	
Модернизация (обновка) ИТП с установкой систем управления и аппаратуры управления	0,00	0,00	0	Средства предусмотрены в программах "Образование", "Культура"
Обновка терморегулирующих клапанов отопительных приборов	0,00	0,00	0	Начато производство работ. Средства предусмотрены в программах "Образование", "Культура"
Обновка трубопроводов и стояков системы отопления	0,00	0,00	0	
Замена светильников внутреннего освещения	0,00	0,00	0	Заменено 68 ламп в учреждениях на энергосберегающие.
Обновка автоматизированной системы управления, датчиков движения и температуры	0,00	0,00	0	
Утепление теплозащиты наружных стен, чердачных помещений	0,00	0,00	0	Начато выполнение мероприятия. Средства предусмотрены в программах "Образование", "Культура"
Обновка насосного оборудования и электроприводов с частотно-регулируемым приводом	0,00	0,00	0	Начато выполнение мероприятия. Средства предусмотрены в программах "Образование", "Культура"
Модернизация трубопроводов и арматуры	0,00	0,00	0	Начато выполнение мероприятия. Средства предусмотрены в программах "Образование", "Культура"
Обновка азраторов с регулятором расхода	0,00	0,00	0	
Обновка, замена, поверка приборов учета тепла на объектах бюджетной сферы	600,00	0,00	0	Начато выполнение мероприятия. Средства предусмотрены в программах "Образование", "Культура"
2. Организация учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях	100,00	0,00	0	
Обновка, замена, поверка общедомовых энергетических ресурсов в многоквартирных домах	100,00	0,00	0	Выполнена поверка приборов учета в 7 МКД.
3. Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов	0,00	0,00	0	Выполнена поверка приборов учета в 7 МКД.
Организация работы с УК по подаче «Государственная жилищная инспекция Московской области»	0,00	0,00	0	
Развитие газификации	69 254,37	5 295,72	7,65%	
1. Строительство газопроводов в с. Шугарово и д. Тишково	69 254,37	5 295,72	7,65%	Выполнено и оплачено проектирование строительства газопроводов в с. Шугарово и д. Тишково



Мероприятие 1.2. Организация в границах городского округа газоснабжения населения	69 254,37	5 295,72	7,65%	Выполнено и оплачено проектирование строительства газопроводов в с. Шугарово и д. Тишково
Подпрограмма 8 Обеспечивающая подпрограмма	90 862,00	90 108,94	99%	
Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления	90 862,00	90 108,94	99,17%	Предоставлена субсидия РСО на восстановление платежеспособности.
Мероприятие 1.1. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства	632,00	147,10		
Мероприятие 1.4. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	90 050,00	89 961,84	100%	Выплачена субсидия ресурсоснабжающему предприятию на восстановление платежеспособности
Итого по муниципальной программе	856 486,90	99 133,97	11,57%	

Координатор муниципальной программы

А.С. Туманов