

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800
Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22
E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам внеплановой камеральной проверки в муниципальном казенном учреждении «Управление автодорог, транспорта и связи» городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 21.06.2024 № 115-А на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Ступино Московской области 3 ЛОТ

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 05.08.2024 № 150вн-534/1.2.2-5;
2. Распоряжения от 29.08.2024 № 297-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 21.06.2024 № 115-А на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Ступино Московской области 3 ЛОТ.

Проверяемый период: с 21.06.2024 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 1 рабочий день с «29» августа 2024 г. по «29» августа 2024 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

К проверке представлены следующие документы:

- Контракт с приложениями;
- Дополнительное соглашение;
- Акты о приемке выполненных работ КС-2;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счет на оплату;
- Отчет о привлечении субподрядчиков.

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

По результатам проверки выявлено отклонение объема по отдельным позициям КС-2 от локальной сметы более 10%.

По обязательствам: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Московская область, городской округ Ступино, с. Мышенское, ул. Центральная, участок дороги от д.43 А вдоль Покровской церкви, кладбища ко второй линии земельных участков, протяженность - 371 м, общая площадь ремонта 1 544 м²», «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Московская область, городской округ Ступино, с. Чернышово, ул. Полевая, протяженность - 2 154 м, общая площадь ремонта - 8 644 м²» - несвоевременно размещены документы.

Согласно условиям Контракта за не предоставление Подрядчиком документов в установленные сроки, исполнение обязательств с нарушением сроков Заказчик обязан произвести начисление неустойки.

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

1. Внести исправления в исполнительную документацию.
2. Для передачи документов на оплату необходимо подписать всю исполнительную документацию в ПИК ЕАСУЗ.