

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800

Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22

E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

Информация

по результатам внеплановой камеральной проверки в муниципальном унитарном предприятии "Производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства" городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 23.12.2024 № 0848600008924000729 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременной подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной ТЭЦ-17 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул.Калинина, от ТК-359 до ТК-337 (в т.ч.ПИР)»

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 25.09.2025 № 150вн-1650/1.2.8-3;
2. Распоряжения от 26.09.2025 № 326-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 23.12.2024 № 0848600008924000729 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременной подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной ТЭЦ-17 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул.Калинина, от ТК-359 до ТК-337 (в т.ч.ПИР)».

Проверяемый период: с 23.12.2024 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 1 рабочий день с «26» сентября 2025 г. по «26» сентября 2025 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

По результатам проверки выявлено:
разработанная проектно-сметная документация не утверждена
дополнительным соглашением к Контракту;

в счете от 14.08.2025 № 72 неверно указана единица измерения, реквизиты
банка не соответствуют реквизитам, указанным в Контракте;

в счете-фактуре неверно указаны единица измерения (код и условное
обозначение);

в акте о приемке выполненных работ неверно указана стоимость работ (услуг)
без НДС;

Правильность указания количества и цены выполненных работ будет
проверена по факту утверждения разработанной сметной документации.

Контракт исполнен и оплачен частично, расторгнут в одностороннем порядке
по инициативе Заказчика.

Аванс по контракту в размере 9 190 800,00 рублей Подрядчиком возвращен.