

Информация

по результатам внеплановой камеральной проверки в администрации городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 07.06.2021 №114-А на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Ступино Московской области

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения № Исх 33878/16-20 от 19.11.2021;
2. Распоряжения №717-р от 01.12.2021года.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 10.08.2021 № 114-А, заключенного между администрацией городского округа Ступино Московской области и Обществом с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛСТРОЙ» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Ступино Московской области в 2021 году.

Проверяемый период: с 10.08.2021 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 1 рабочий день с «01» декабря 2021 г. по «01» декабря 2021 г.

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

1. Проект Дополнительного соглашения на изменение цены контракта в соответствии с фактически выполненными объемами работ согласовать с межведомственной рабочей группой по оценке обоснованности закупок, разместить в единой информационной системы и ПИК ЕАСУЗ.

2. Начислить штраф за несвоевременное предоставление Подрядчиком обязательств, не имеющего стоимостного выражения, разместить в системах ПИК ЕАСУЗ и ЕИС.

3. Привести в соответствие сравнительные ведомости объемов актов выполненных работ,

4. Привести КС-2 в соответствие КС-3

5. В счетах на оплату изменить реквизиты в соответствии с условиями контракта.

6. Для оплаты обязательств по данным адресам Подрядчику необходимо прикрепить все исполнительные документы, предусмотренные приложением 3 к контракту в ПИК ЕАСУЗ, заказчиком подписать, (в том числе акты на бумажном носителе).