

## Информация

по результатам внеплановой камеральной проверки в администрации городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 12.05.2021 №40-А на обустройство и установку детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения № 14.1-19/593 от 09.08.2021;
2. Распоряжения №601-р от 01.09..2021года.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта 12.05.2021 №40-А на обустройство и установку детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области.

Проверяемый период: с 12.05.2021 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 5 рабочих дней с «02» сентября 2021 г. по «08» сентября 2021 г.

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

1. Расхождение в датах выполнения работ: КС-2 не соответствуют общим журналам работ (КС-6);
2. Произвести начисление неустойки с учетом фактических выполненных сроков работ и действующей ставки рефинансирования.
3. Счета на оплату и счета-фактуры выставлены датой ранее, чем акт выполненных работ по форме КС-2.
4. Произвести начисление штрафа по п. 7.3.5. Контракта. Разместить в системах ПИК ЕАСУЗ, ЕИС.
5. В Форме КС-3 не соответствуют отчетные периоды, отраженные в КС -2.
6. Отсутствует утвержденная смета на выполнение работ - обустройство и установка детской игровой площадки (450м<sup>2</sup>) тематика «МОРЕ» по адресу: Московская обл., г.о. Ступино, п. Усады, ул. Пролетарская, д.16,17,18,19,20 на сумму 5 395 450,80 рублей.
7. Не представлено экспертное заключение по объектам.
8. КС-2 необходимо проверить на правильность применения расценок.