

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ**

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800

Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22

E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

---

**ИНФОРМАЦИЯ**

по результатам внеплановой камеральной проверки в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дворец культуры» городского округа Ступино Московской области об исполнении контракта от 15.05.2024 № 12/24 на техническое переоснащение (механика сцены) в рамках капитального ремонта МБУК "Дворец культуры" городского округа Ступино Московской области

1. Обращения № 150вн-434/1.2.3-3 от 13.12.2024 г.;

2. Распоряжения № 464-р от 18.12.2024 г.

Тема проверки: исполнение контракта от 15.05.2024 № 12/24 на техническое переоснащение (механика сцены) в рамках капитального ремонта МБУК "Дворец культуры" городского округа Ступино Московской области.

Проверяемый период: с 15.05.2024 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 1 рабочий день с «18» декабря 2024 г. по «18» декабря 2024г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р,

К проверке представлены следующие документы:

К проверке представлены следующие документы:

- Контракт с приложениями;
- Акты о приемке выполненных работ
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат.

Проверка проведена на основании документов, представленных Заказчиком и размещенных в единой информационной системе (далее – ЕИС).

По результатам проверки выявлено:

- отсутствует отметка организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы;
- исполнительная документация представлена не в полном объеме: отсутствует счет на оплату, счет-фактура, акт (ДОП);

- затраты на производство работ в зимнее время в размере 1,41% не предусмотрены сводным сметным расчетом стоимости строительства;
- в КС-2 понижающий коэффициент в расчетах применен после расчета НДС, в связи с чем размер НДС и стоимость выполненных работ и затрат без НДС, указанные в КС-2 и КС-3, не идентичны;
- в КС-2 от 06.12.2024 № 1 (02-01-06) имеется превышение объемов и стоимости работ и затрат по позиции 4;
- в КС-2 от 06.12.2024 № 1 (02-05-12) наименование раздела 3 не соответствует наименованию, указанному в локальном сметном расчете; номера позиций по смете не соответствуют локальному сметному расчету;
- разнится отчетный период, указанный в КС-3 и КС-2.

**Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:**

1. Дополнить исполнительную документацию недостающими документами.
2. Внести исправления в исполнительную документацию.
3. Начислить неустойку за несвоевременно выполненные работы.
4. Для передачи документов на оплату необходимо подписать всю исполнительную документацию в ПИК ЕАСУЗ.