

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ**

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800

Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22

E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

---

**ИНФОРМАЦИЯ**

по результатам внеплановой камеральной проверки в управлении строительства и архитектуры администрации городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 13.04.2022 № 36-А на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовки проектной документации, разработки рабочей документации, выполнения работ по строительству объекта капитального строительства, поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта "Пристройка на 550 мест к зданию СОШ по адресу: г.о. Ступино, с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, ул. Школьная, влад 5"

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 01.03.2024 № 150исх-222/1.25-2;
2. Распоряжения от 27.03.2024 № 108-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 13.04.2022 № 36-А, выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовки проектной документации, разработки рабочей документации, выполнения работ по строительству объекта капитального строительства, поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта "Пристройка на 550 мест к зданию СОШ по адресу: г.о. Ступино, с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, ул. Школьная, влад 5"

Проверяемый период: с 13.04.2022 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 1 рабочий день с «27» марта 2024 г. по «27» марта 2024 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

К проверке представлены следующие документы:

- Контракт с приложениями;
- Дополнительные соглашения;
- Акты о приемке выполненных работ КС-2;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счет на оплату;

- Счет – фактура.

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

По результатам проверки выявлено:

В КС-2 №1/02-01-01, №1/06-01-04, №1/02-01-02 к итоговой сумме актов не применен условный коэффициент снижения учитывающий аванс.

В КС-2 №1/02-02-01 указана неверная сумма стоимости выполненных работ с учетом условного коэффициента снижения, учитывающий аванс.

В КС-2 №1/09-01-01 неверно указан индекс прогнозной инфляции на период выполненных работ, а также стоимость выполненных работ.

В КС-3 неверно указан код ОКУД, отчетный период отличается от КС-2. Указаны наименования видов работ, которые не выполнялись.

В счет – фактуре неверно указана цена за единицу измерения. Необходимо сформировать счет и счет – фактуру после загрузки Акт (Доп) в ПИК ЕАСУЗ.

**Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:**

1. Внести исправления в исполнительную документацию.
2. ПИРы ранее к проверке не представлены.
3. Для передачи документов на оплату необходимо подписать всю исполнительную документацию в ПИК ЕАСУЗ.