

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ**

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800  
Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22  
E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

---

**ИНФОРМАЦИЯ**

по результатам внеплановой камеральной проверки в муниципальном казенном учреждении «Управление благоустройства» городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 07.03.2025 № 10-А на выполнение работ по ремонту дворовых территорий в городском округе Ступино Московской области в 2025 году (лот 2)

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 12.09.2025 № 150вн-1030/1.2.2-5;
2. Распоряжения от 23.09.2025 № 319-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 07.03.2025 № 10-А на выполнение работ по ремонту дворовых территорий в городском округе Ступино Московской области в 2025 году (лот 2).

Проверяемый период: с 07.03.2025 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 1 рабочий день с «23» сентября 2025 г. по «23» сентября 2025 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

По результатам проверки выявлено:

По обязательству «Выполнение работ по ремонту дворовых территорий по адресу: г.о.Ступино, р.п. Малино, территория Малино-1, д. 190/11, 191/12, 204, 175/10» отклонение объема по отдельным позициям КС-2 от локальной сметы более 10%.