

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800

Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22

E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам внеплановой камеральной проверки в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дворец культуры» городского округа Ступино Московской области об исполнении контракта от 29.07.2024 № 33/24 на выполнение работ по благоустройству территории объекта в рамках капитального ремонта здания МБУК «Дворец культуры» городского округа Ступино Московской области

1. Обращения № 150вн-357/1.2.3-3 от 29.10.2024.;

2. Распоряжения № 397-р от 12.11.2024.

Тема проверки: Исполнение контракта от 29.07.2024 № 33/24 на выполнение работ по благоустройству территории объекта в рамках капитального ремонта здания МБУК «Дворец культуры» городского округа Ступино Московской области.

Проверяемый период: с 29.07.2024 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 1 рабочий день с «12» ноября 2024 г. по «12» ноября 2024 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р,

К проверке представлены следующие документы:

- Контракт с приложениями;
- Акты о приемке выполненных работ
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат

Проверка проведена на основании документов, представленных Заказчиком и размещенных в единой информационной системе (далее – ЕИС).

По результатам проверки выявлено:

- в КС-2 по позициям 48.3, 53.3, 53.4 имеется превышение выполненных работ по отношению к объемам, предусмотренным контрактом.

- в КС-2 по позиции 48 имеется превышение сметной стоимости.

- в КС-2 некорректно указан коэффициент тендерного снижения.

В КС-2 и в КС-3 некорректно указано наименование стройки.

В КС-3 неверно указано наименование работ.
В счете не учтен аванс.

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

1. Внести исправления в исполнительную документацию.
2. Для передачи документов на оплату необходимо подписать всю исполнительную документацию в ПИК ЕАСУЗ.