

Аналитическая записка

Оценка результатов реализации муниципальной программы «Жилище» за 2021 год

Подпрограмма I «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»

Из 5 показателей выполнено 4:

Показатель «Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств»

Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств 169,9 тыс.кв.м., что составляет 170% по отношению к предыдущему году.

«Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома» план 1683 ед. факт 1299 ед., выполнено на 77%

«Количество семей, улучшивших жилищные условия» план 0 семей факт 0 семей

«Решаем проблемы дольщиков. Сопровождение проблемных объектов до восстановления прав пострадавших граждан» план 0% факт 20%

«Встречи с дольщиками. Встречи с гражданами - участниками долевого строительства»
план 0% факт 0 %

В рамках Основное мероприятие 04. Обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов

Проведено заместителем главы администрации и начальником управления строительства встреч с гражданами - участниками долевого строительства – 105 встреч:

- с гражданами - участниками долевого строительства ж.д.6а,6б,9а,9б ЖСК "Надежда", «Надежда Ступино»

- с гражданами - участниками долевого строительства ж.д.№3,4 квартал Надежда
- с гражданами - участниками долевого строительства ж.д.20 ул.Калинина
- с гражданами - участниками долевого строительства ж.д.№1,2,3,6,7 ЖК Банный.

Подпрограмма II «Обеспечение жильём молодых семей»

Основное мероприятие 01. Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства

5 молодых семей реализовали свидетельства путем приобретения жилых помещений. Выполнение 100%

Подпрограмма III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Основное мероприятие 01. Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

На отчетную дату проведено 13 закупочных процедур, 13 детей - сирот получили ключи от жилого помещения. Освоение на отчетную дату составило 100%.

Подпрограмма IV «Социальная ипотека», подпрограмма VII «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей», подпрограмма VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» - показатели не запланированы.

Координатор муниципальной программы



О.И.Политова