

**Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
«Формирование современной комфортной городской среды»
за 1 квартал 2022 года**

Наименования муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятий, указанных в графе 5 приложения № 5 к Порядку
1	2	3	4	5
Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»				
Основное мероприятие 1 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области	476 688,20	1 955,28	0,41	-
Мероприятие 01.02 Приобретение и установка технических сооружений (устройств) для развлечений, оснащенных электрическим приводом	45 000,00	0,00	0	Проводятся конкурентные процедуры для заключения МК на приобретение технического сооружения (устройства) для развлечений, оснащенных электрическим приводом. Карусель будет установлена по адресу г. Ступино, Парк культуры и отдыха им. Н. Островского
Мероприятие 01.03 Изготовление и установка стел	0,00	0,00	-	финансирование в 2022 году не предусмотрено
Мероприятие 01.06. Устройство контейнерных площадок	10 000,00	735,76	7,36	Исполнены и оплачены муниципальные контракты №145-А от 08.10.2021 и №147-А от 11.10.2021 "На выполнение работ по устройству контейнерных площадок на территории городского округа Ступино Московской области".
Мероприятие 01.08 Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета	36 400,00	1 174,84	3,23	Исполняется Муниципальный контракт № 94/ЗУ-21 от 06.12.2021г. на "Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение специальной техники (Измелчитель) на сумму 35 246,42 т.руб. Срок исполнения обязательств до 30.11.2024г. Оплата по договору лизинга ежемесячно.

Мероприятие 01.09 Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха за счет средств местного бюджета	0,00	0,00	-	финансирование в 2022 году не предусмотрено
Мероприятие 01.10 Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета	17 082,70	44,68	0,26	В 3 квартале 2022 года запланирована установка детских игровых площадок по адресам: - г.о. Ступино, с.Шугарово, ул.Шосейная, д.6, ул.Вокзальная, д.3, ул.Совхозная, 10А, 12, 14 - г.о. Ступино, п. Михнево, ул. Тепличная д.3 ул. Тимирязева д. 10 - г.о. Ступино, рп.Малино, ул.Ленина, д.1, д.2 - г.о. Ступино, с. Татариново, ул. Ленина д. 1,1А - г.о. Ступино, д.Дубнево,улНовые дома д.6,8 - г.о. Ступино, д. Леонтьево, ул. Центральная, д.24 Для этого в 1 квартале 2022 года по данному мероприятию был исполнен муниципальный контракт № 419ЦУ-22 от 09.03.2022 года на «Оказание экспертно-консультационной услуги по проверке сметной документации»; Заключен муниципальный контракт № 18-А от 14.03.2022 на «Выполнение работ по устройству оснований под детские игровые площадки и подходов в г.о. Ступино, Московской обл.», со сроком выполнения работ по 08.05.2022г.
Мероприятие 01.12 Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета	0,00	0,00	-	финансирование в 2022 году не предусмотрено
Мероприятие 01.16 Комплексное благоустройство дворовых территорий	0,00	0,00	-	финансирование в 2022 году не предусмотрено

Мероприятие 01.17 Выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий городских округов Московской области	0,00	0,00	-	финансирование в 2022 году не предусмотрено
Мероприятие 01.21 Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий	9 049,00	0,00	0	Опубликована конкурсная процедура на "Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий и внутриквартальных проездов в городском округе Ступино Московской области в 2022 году" извещение № 084860008922000071, срок завершения приема заявок - 11.04.2022г
Мероприятие 01.24 Улучшение архитектурно-художественного облика улиц городов	0,00	0,00	-	финансирование в 2022 году не предусмотрено
Мероприятие 01.25 Создание и ремонт пешеходных коммуникаций	0,00	0,00	-	финансирование в 2022 году не предусмотрено
Мероприятие 01.26 Изготовление и установка стел «Город трудовой доблести»	104 689,48	0,00	0	Заключен Муниципальный контракт № 7-А от 01.02.2022г на «Оказание услуг по разработке архитектурно-планировочной концепции и проектно-сметной документации по объекту: «Стела «Ступино – город трудовой доблести» с прилегающим благоустройством», срок оказания услуг – 30.05.2022г. На основании разработанной проектно-сметной документации будет в 3 квартале 2022 года будет проведена конкурентная процедура и в 4 квартале 2022 года установлена Стела «Город трудовой доблести»
Мероприятие 01.30 Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"	300,00	0,00	0	Проведение мероприятия запланировано на 2-3 квартал 2022г.
Мероприятие 01.35 Реализация программ формирования	204 117,30	0,00	0	Проводятся конкурсные процедуры : 0848600008922000052 на "Выполнение работ по

современной городской среды в части благоустройства общественных территорий за счет средств местного бюджета			<p> благоустройству территории Храма Всех святых на земле Российской просиявших"; 0848600008922000051 на "Выполнение работ по устройству освещения и установке малых архитектурных форм на территории Храма Всех святых на земле Российской просиявших"; 0848600008922000050 на "Выполнение работ по благоустройству территории сквера "Яблоневый сад" по адресу: Московская обл., г.о. Ступино, рп. Михнево, ул. Советская"; 0848600008922000049 на "Выполнение работ по благоустройству территорий расположенных в г. Ступино, г.о. Ступино, Московской обл."; 0848600008922000134 на "Выполнение работ по устройству ограждения "Метеор" на территории, расположенной вблизи ул. Чайковского, д.58,г. Ступино, г.о. Ступино, Московской обл."; 0848600008922000066 на "Оказание услуг по разработке архитектурно-планировочной концепции по благоустройству общественной территории в г. Ступино Московской области, подготовке конкурсной заявки и документации для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях"; 0848600008922000063 на "Выполнение работ по устройству освещения на территориях, расположенных в г. Ступино, г.о. Ступино, Московской обл."; 0848600008922000140 на "Поставка малых архитектурных форм (скамья "Луна"); 0848600008922000049 на "Выполнение работ по благоустройству территорий расположенных в г. Ступино, г.о. Ступино, Московской обл."; 0848600008922000053 на "Выполнение работ по устройству освещения и установке малых архитектурных форм на территории сквера "Яблоневый сад" по адресу: Московская обл., г.о. Ступино, рп. Михнево, ул. Советская". </p>
--	--	--	---

Мероприятие 01.39 Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области	46 200,00	0,00	0	Проводятся конкурентные процедуры, установлен срок выполнения работ – 31.08.2022г.
Мероприятие 01.43 Комплексное благоустройство территорий (создание новых элементов)	3 849,72	0,00	0	Проводятся конкурентные процедуры на "Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории городского округа Ступино Московской области"
Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды	231 914,55	0,00	0	-
Мероприятие F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий	200 000,00	0,00	0	Проводятся конкурентные процедуры
Мероприятие F2.08. Ремонт дворовых территорий	31 914,55	0,00	0	Согласование с ГУСГОМ конкурсной документации на "Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории городского округа Ступино Московской области", плановая дата размещения конкурсной процедуры апрель 2022 года.
Мероприятие F2.15. Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области	0,00	0,00	-	финансирование в 2022 году не предусмотрено
Мероприятие F2.22. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (создание новых и (или)	0,00	0,00	-	финансирование в 2022 году не предусмотрено

благоустройство существующих парков культуры и отдыха)				
Итого по муниципальной подпрограмме:	708 602,75	1 955,28	0,28	-
Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий»				
Основное мероприятие 1 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования	421 002,25	91 431,79	21,72	-
Мероприятие 1.8 «Финансовое обеспечение (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений в сфере благоустройства»	97 390,37	25 670,61	26,36	Расходы на выплату заработной платы, услуги связи, интернет, коммунальные услуги, расходы на содержание имущества, расходы на оплату прочих работ услуг, страхование, приобретение основных средств и материальных запасов для МКУ «Благоустройство»
Мероприятие 1.10 «Содержание и текущий ремонт покрытий»	770,04	0,00	0	Готовится пакет документов на Межведомственную рабочую группу по г. Ступино (Дефектная ведомость учреждением разработана и Локальная смета согласована с АПБ)
Мероприятие 1.11 «Текущий ремонт асфальтового покрытия за счет дорожного фонда»	6 562,25	0,00	0	Исполняется муниципальный контракт 31/2022 от 24.03.2022 по заявке. Проводится текущий ремонт асфальтового покрытия
Мероприятие 1.13 «Содержание и текущий ремонт элементов объектов благоустройства»	78 911,11	17 469,23	22,13	выполняются все мероприятия для поддержания территории городского округа Ступино в надлежащем состоянии
Мероприятие 1.14 «Озеленение территорий»	6 168,48	1 820,68	28,06	Проводится улучшение санитарного состояния территории городского округа Ступино. Проведено формирование крон деревьев, спиливание сухих, поврежденных и аварийных деревьев.
Мероприятие 1.15 «Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения»	160 726,13	46 471,27	28,91	Освещенность улиц соответствует нормативному значению. Проводиться конкурсная процедура № 0848600008922000139 на "Выполнение работ по

				содержанию сетей уличного освещения в городском округе Ступино Московской области.
Мероприятие 1.16 «Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения»	42 256,87	0,00	0	Проводится конкурентная процедура на «Выполнение работ по замене неэнергоэффективных светильников наружного освещения». В городском округе Ступино планируется установить 2027 энергоэффективных светильников.
Мероприятие 1.17 «Замена и модернизация детских игровых площадок»	28 217,00	0,00	0	Опубликованы конкурсные процедуры на "Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории городского округа Ступино Московской области" где заложено исполнение данного мероприятия в части замены 11 детских игровых площадок.
Итого по муниципальной подпрограмме:	421 002,25	91 431,79	21,72	-
Подпрограмма 3				
«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»				
Основное мероприятие 1 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах	9 870,50	0,00	0	-
1.1 Ремонт подъездов в многоквартирных домах	9 870,50	0,00	0	Планируется приведение в надлежащее состояние 116 подъездов к концу 2022 года
Основное мероприятие 2 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на	6 500,00	0,00	0	

территории Московской области				
2.1 Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области	6 500,00	0,00	0	Планируется проведение капитального ремонта в 25 МКД
Итого по муниципальной подпрограмме:	16 370,50	0,00	0	-
Итого по муниципальной программе	1 145 975,50	93 387,07	8,15	-
в том числе: федеральный бюджет	119 250,00	0,00	0	-
бюджет Московской области	219 225,34	0,00	0	-
бюджет городского округа Ступино	807 500,16	93 387,07	11,56	-
внебюджетные источники	0,00	0,00	0	-

Начальник управления благоустройства администрации
городского округа Ступино Московской области

К.А. Черкасов