

**Оперативный отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
"Формирование современной городской среды городского округа Ступино"
за 1 квартал 2019 года**

Наименование муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятия	
Подпрограмма II "Благоустройство территории"					
Основное мероприятие 1 Создание условий для благоустройства городского округа Ступино Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства	Средства бюджета Московской области	540,00	0,00	0	Снижено количество административных правонарушений в сфере благоустройства
Основное мероприятие 2 Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения	Итого	79 300,00	22 349,00	29,4%	
	Средства бюджета городского округа Ступино	76 000,00	22 349,00		
	Внебюджетные источники	3 300,00	0,00		
Приобретение электрической энергии для обеспечения функционирования уличного освещения	Итого	76 000,00	22 349,00	29,4%	Обеспечена бесперебойная работа линий уличного освещения. Оплачена электроэнергия на уличное освещение в количестве 3 288 552 кВтч
	Средства бюджета городского округа Ступино	76 000,00	22 349,00		
	Итого	3 300,00	0,00		
Установка интеллектуальных систем управления освещением. Оптимизация режима работы систем уличного освещения городского округа Ступино	Итого	3 300,00	0,00	0	Снижение удельного расхода электрической энергии и снижение аварийности на линиях наружного освещения. Повышение доли светодиодных в общем количестве светодиодных уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением до 100%. Фактически источник финансирования не определен
	Внебюджетные источники	3 300,00	0,00		
	Итого	30 200,00	498,00		
Основное мероприятие 3 Формирование комфортной городской среды	Средства бюджета городского округа Ступино	23 500,00	498,00	1,7%	
	Внебюджетные источники	6 700,00	0,00		
	Итого	29 900,00	498,00		
Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта "Светлый город", Обслуживание и ремонт объектов уличного освещения на территории городского округа Ступино Московской области.	Средства бюджета городского округа Ступино	23 500,00	498,00	1,7%	Приведение уровня освещенности улиц, проездов, набережных к нормативному значению. Произведена замена 60 шт. светодиодных, замена 480 шт. ламп, замена 132 шт. ИЗУ (индивидуальных устройств), замена 98 шт. Дросселей, фотореле – 40 шт., замена счетчиков – 2 шт., замена провода СИП 200 м.
	Внебюджетные источники	6 400,00	0,00		
	Итого	23 500,00	498,00		

Установка приборов учета для объектов уличного освещения	Итого	300,00	0,00	0	Снижение безучетного потребления электроэнергии. Не выполнено. Фактически источник финансирования не определен
	Внебюджетные источники	300,00	0,00		

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов»

Основное мероприятие 1. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах на территории городского округа Ступино	Итого	27 373,60	0,00	0	Приведение в надлежащее состояние 221 подъезда. Не выполнено. По части подъездов проводятся конкурентные процедуры. По части подъездов начато проведение ремонтов силами управляющих компаний (УК).
	Средства бюджета Московской области	0,00	0,00		
	Средства бюджета городского округа Ступино	4 866,60	0,00		
	Внебюджетные источники	22 507,00	0,00		
	Итого	9304,00	0,00		
Основное мероприятие 2. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Ступино	Средства бюджета городского округа Ступино	4000,00	0,00	0	
	Внебюджетные источники	5304,00	0,00		
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Ступино	Реализация мероприятия без привлечения средств бюджета городского округа Ступино осуществляется в соответствии с планами реализации региональной программы Московской области "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы"			0	Приведение в надлежащее состояние 31 МКД. Не выполнено
Ремонт фасадов жилых домов по адресам: г. Ступино, ул. Пер. Приокский, д. 1а, 5, ул. Куйбышева, д. 63, ул. Военных строителей, стр. 1	Средства бюджета городского округа Ступино	1000,00	0,00	0	Приведение жилого дома в надлежащее состояние. Не выполнено. Оплата не производилась в связи с отсутствием заявок от УК.
Ремонт кровель жилых домов по адресам: г. Ступино, ул. Горького, д. 19/29, ул. Андропова, д. 30/23, ул. Садовая, д. 6, ул. Крутой, д. 23	Средства бюджета городского округа Ступино	1000,00	0,00	0	Приведение жилого дома в надлежащее состояние. Не выполнено. Оплата не производилась в связи с отсутствием заявок от УК.
Оплата жилищно-коммунальных услуг по незавершенным жилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности городского округа Ступино	Средства бюджета городского округа Ступино	1000,00	0,00	0	Планируемый результат - отсутствие задолженности. Не выполнено. Оплата не производилась в связи с отсутствием заявок от УК.
Оплата жилищно-коммунальных услуг по жилым помещениям граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	Средства бюджета городского округа Ступино	1000,00	0,00	0	Планируемый результат - отсутствие задолженности. Не выполнено. Оплата не производилась в связи с отсутствием заявок от УК.
Вывоз и утилизация строительного мусора демонтированных зданий	Внебюджетные источники	3000,00	0,00	0	Не выполнено. Фактически источник финансирования не определен.
Монтаж сетей газопотребления 7-ми многоквартирных жилых домов с установкой газовых плит по адресу: Московская область, городской округ Ступино, тер. Миннево - 3	Внебюджетные источники	2304,00	0,00	0	Не выполнено. Фактически источник финансирования не определен.
Основное мероприятие 3. Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.	Реализация мероприятия без привлечения средств бюджета городского округа Ступино осуществляется в соответствии с планами реализации региональной программы Московской области "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы"			0	

Мониторинг классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт	Реализация мероприятия без привлечения средств бюджета городского округа Ступино осуществляется в соответствии с планами реализации региональной программы Московской области "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы"	0	Получение энергетических деклараций на 8 МКД. Реализация мероприятия начнется по окончании проведения капитального ремонта МКД. На текущий момент капитальный ремонт не завершен
---	---	---	--

Координатор муниципальной программы



С. В. Валюхенко