

Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы II
«Дороги Подмосковья» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

наименование программы


за 1 полугодие 2020 г.

Наименования муниципальной подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год,	Исполнено,	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятий
	тыс. руб.	тыс. руб.		
1	2	3	4	5
1. Основное мероприятие 02. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения	6778.18	6778.18	100.00	Заклучен муниципальный контракт №121-а от 19.08.2019
1.1. Мероприятие 2.1. Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета	6778.18	6778.18	100.00	Заклучен муниципальный контракт №121-а от 19.08.2019
2. Основное мероприятие 05. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения	348530.95	32602.55	9.35	Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал.
2.1. Мероприятие 5.1. Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	83733.14	0.00	0.00	Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал.

2.2. Мероприятие 5.2. Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета	91078.36	115.22	0.13	Заключен муниципальный контракт №17-а от 16.03.2020. Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал.
2.3. Мероприятие 5.3. Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан	0.00	0.00	0.00	Выполнение мероприятий не запланировано.
2.4. Мероприятие 5.4. Финансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан за счет средств	0.00	0.00	0.00	Выполнение мероприятий не запланировано.
2.5. Мероприятие 5.5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа	157204.55	28191.50	17.93	Заключены и частично исполнены муниципальные контракты №2-а, 3-а, 4-а от 24.01.2020, №9-а от 05.02.2020. Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал.

2.6. Мероприятие 5.6. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения	16514.90	4295.83	26.01	Заключен и частично исполнен муниципальный контракт №27-А от 06.04.2020. Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал.
2.7. Мероприятие 5.7. Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)	0.00	0.00	0.00	Выполнение мероприятий не запланировано.
Итого по подпрограмме	355309.13	39380.73	11.08	

Координатор муниципальной программы


(подпись)

Заместитель главы администрации
Ф.В.Плотников