

Отчёт о выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов,
финансирование которых осуществляется по муниципальной программе городского округа Ступино Московской области "Развитие сельского хозяйства"
на 31.12.2021 г.


[illegible]

N п/п	Наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности/реквизиты документов-оснований возникновения права муниципальной собственности	Планируемые сроки реализации инвестиционного проекта строительства/реконструкции/модернизации/капитального ремонта объекта муниципальной собственности	Ход реализации инвестиционного проекта (с указанием перечня фактически выполненных работ и сроков их выполнения)	Профинансировано на 31.12.2020	Источники финансирования	План финансирования (тыс. руб.)					Факт финансирования (тыс. руб.)					Причины невыполнения (несвоевременного выполнения) работ	
						всего	2021	2022	2023	2024	всего	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
11	Типовая блочно-модульная котельная мощностью 1,45 МВт с.Мещерино (проведение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации, СМР)	2022 г.	Произведена корректировка проектной документации. Получено положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»	0,00	Всего	33 318,82	1 209,97	32 108,85	0,00	0,00	1 080,96	1 080,96	0,00	0,00	0,00		
					Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Бюджет Московской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Бюджет городского округа Ступино	1 209,97	1 209,97	0,00	0,00	0,00	1 080,96	1 080,96	0,00	0,00	0,00		
					Внебюджетные источники	32 108,85	0,00	32 108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Типовая блочно-модульная котельная мощностью 6,0 МВт д. Леонтьево (проведение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации, СМР)	2022 г.	Произведена корректировка проектной документации. Получено положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»	0,00	Всего	67 101,16	1 583,54	65 517,62	0,00	0,00	1 523,04	1 523,04	0,00	0,00	0,00		
					Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					Бюджет Московской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					Бюджет городского округа Ступино	1 583,54	1 583,54	0,00	0,00	0,00	1 523,04	1 523,04	0,00	0,00	0,00		0,00
					Внебюджетные источники	65 517,62	0,00	65 517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Строительство очистных сооружений с.Б.Алексеевское мощностью 400 м³/сутки (проведение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации, СМР)	2022 г.	Разработана проектная документация. Получено положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза».	0,00	Всего	150 745,14	7 200,00	143 545,14	0,00	0,00	32,45	32,45	0,00	0,00	0,00	Оплата не производилась	
					Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					Бюджет Московской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					Бюджет городского округа Ступино	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	32,45	32,45	0,00	0,00	0,00		0,00
					Внебюджетные источники	143 545,14	0,00	143 545,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14	Строительство очистных сооружений с.Аксиньино 100 м³/сутки (проведение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации, СМР)	2023 г.	Проведение работ по подготовке проектной документации не начаты.	0,00	Всего	33 900,00	300,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Финансирование проектирования предусмотрено бюджетом городского округа Ступино Московской области на 2022 год	
					Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					Бюджет Московской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					Бюджет городского округа Ступино	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					Внебюджетные источники	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

[illegible]

N п/п	Наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности/реквизиты документов-оснований возникновения права муниципальной собственности	Планируемые сроки реализации инвестиционного проекта строительства/реконструкции/модернизации/капитального ремонта объекта муниципальной собственности	Ход реализации инвестиционного проекта (с указанием перечня фактически выполненных работ и сроков их выполнения)	Профинансировано на 31.12.2020	Источники финансирования	План финансирования (тыс. руб.)					Факт финансирования (тыс. руб.)					Причины невыполнения (несвоевременного выполнения) работ
						всего	2021	2022	2023	2024	всего	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
22	Проектирование и строительство сетей газификации в сельской местности	2022-2024	Период реализации мероприятия не наступил.	0,00	Всего	58 394,00	0,00	6 956,00	0,00	51 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Период реализации мероприятия не наступил.
					Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Бюджет Московской области	5 356,00	0,00	5 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Бюджет городского округа Ступино	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Внебюджетные источники	51 438,00	0,00	0,00	0,00	51 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по муниципальной программе					Всего	1 565 575,57	122 726,73	637 810,84	753 600,00	51 438,00	11 642,41	11 642,41	0,00	0,00	0,00	
					Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Бюджет Московской области	5 356,00	0,00	5 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Бюджет городского округа Ступино	153 926,73	122 726,73	31 200,00	0,00	0,00	11 642,41	11 642,41	0,00	0,00	0,00	
					Внебюджетные источники	1 406 292,84	0,00	601 254,84	753 600,00	51 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Начальник управления потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства администрации городского округа Ступино Московской области



Т.Н.Порфирьева