

Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы II
«Дороги Подмосквья» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»


наименование программы

за 1 кв. 2022 г.

Наименования муниципальной подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год,	Исполнено,	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятий
	тыс. руб.	тыс. руб.		
1	2	3	4	5
1. Основное мероприятие 02. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения	0.00	0.00	0.00	Выполнение мероприятий не запланировано
1.1. Мероприятие 2.1. Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета	0.00	0.00	0.00	Выполнение мероприятий не запланировано
2. Основное мероприятие 05. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения	268701.85	27753.30	10.33	Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал.
2.1. Мероприятие 5.1. Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	52158.00	0.00	0.00	Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал.
2.2. Мероприятие 5.2. Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета	0.00	0.00	0.00	Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал.

2.3. Мероприятие 5.51. Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета (реализация концепции по развитию территории городского округа Ступино Московской области)	29460.76	881.17	2.99	Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал.
2.4. Мероприятие 5.5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа	161164.09	24448.32	15.17	Заключен муниципальный контракт №3,4,5,6-а от 24.01.2021. Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал.
2.5. Мероприятие 5.6. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения	25919.00	2423.81	9.35	Оплата по муниципальному контракту №166 от 09.11.2021. Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал.
2.6. Мероприятие 5.7. Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)	0.00	0.00	0.00	Выполнение мероприятий не запланировано.
Итого по подпрограмме	268701.85	27753.30	10.33	

Координатор муниципальной программы


(подпись)

Заместитель главы администрации
М.В.Жуков