

Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы III  
«Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного  
комплекса и связи в городском округе Ступино»

наименование программы

за 1 полугодие 2019 г.  
(квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

Наименования муниципальной подпрограммы, мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятий
	1	2	3	
1. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения городского округа Ступино				5
1.1. Выполнение комплекса работ по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа Ступино (установка металлического барьерного ограждения; установка перильного ограждения; установка, замена, ремонт, демонтаж дорожных знаков, замена щитков дорожных знаков, устройство, ремонт искусственных неровностей.	2 200.0	2 196.00	99.82	
1.2. Устройство заездных карманов и посадочных площадок	8 100.0	0.00	0.00	Выполнение мероприятий запланировано на 4 кв.

1.3. Нанесение дорожной разметки				Заключен муниципальный контракт №43-А от 06.05.2019 г. Выполнение второго этапа мероприятий запланировано на 3 кв.
1.4. Установка светофоров Т.7 и Г-образных опор для пешеходных переходов	8 300.0	3 935.30	47.41	Выполнение мероприятий запланировано на 4 кв. Заключен муниципальный контракт №411-а от 27.11.2018 г.
1.5. Разработка оснащения и обустройства транспортной инфраструктуры дорог (улиц) для транспортной безопасности	2 450.0	491.98	20.08	Выполнение мероприятий запланировано на 4 кв.
1.6. Обеспечение материально-техническими средствами деятельности ЮИД	500.0	0.00	0.00	
1.7. Выполнение работ по установке недостающих, замене существующих автопавильонов, восстановлению основных посадочных площадок на автобусных остановках	0.0	0.00		
<b>Итого по подпрограмме</b>	<b>24 950.00</b>	<b>6 623.28</b>	<b>26.55</b>	

Координатор муниципальной программы

(подпись)

Заместитель главы администрации  
Д.А. Фунтиков