

Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
наименование муниципальной программы (подпрограммы)
за 9 месяцев 2023 года
(отчетный период: 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

Наименования муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятия		
1	2	3	4	5		
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»	68 504,38	64 906,98	94,75			
Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения	68 504,38	64 906,98	94,75	Заключен и исполняется муниципальный контракт 179-А от 20.12.2021. За 9 месяцев выплачен аванс в размере 90%, произведена оплата за 1 и 2 квартал		
Мероприятие 02.04 Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров	68 504,38	64 906,98	94,75	Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, %.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				100	100	
Основное мероприятие 05. Обеспечение безопасности населения на объектах транспортной инфраструктуры	0	0	0	Финансирование не предусмотрено		
Мероприятие 05.03 Финансирование работ по обеспечению транспортной безопасности населения Московской области за счет средств местного бюджета	0	0	0	Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на пропаганду безопасности нахождения на железнодорожной инфраструктуре		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				45	85	
Итого по подпрограмме 1, в том числе по источникам:	68 504,38	64 906,98	94,75			
Средства бюджета Московской области	40 349,00	38 295,12	94,91			
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	28 155,38	26 611,86	94,52			

Подпрограмма «Дороги Подмосковья»	419 909,19	227 748,63	61,99			
Основное мероприятие 02. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения	0	0	0	Финансирование не запланировано		
Мероприятие 02.02 Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета	0	0	0	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	
Основное мероприятие 04. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения	419 909,19	227 748,63	61,99	Заключены и исполняются следующие муниципальные контракты: 147-А от 16.08.2022; 148-А от 16.08.2022; 149-А от 16.08.2022; 150-А от 16.08.2022; 151-А от 16.08.2022, 189-А от 09.12.2022, 122-А от 21.08.2023; 123-А от 21.08.2023; 124-А от 21.08.2023, 125-А от 21.08.2023, 751/Д-23 от 30.03.2023, 752/Д-23 от 30.03.2023, 753/Д-23 от 30.03.2023, 754/Д-23 от 30.03.2023, 755/Д-23 от 30.03.2023, 756/Д-23 от 30.03.2023, 757/Д-23 от 30.03.2023, 758/Д-23 от 30.03.2023, 759/Д-23 от 30.03.2023, 760/Д-23 от 30.03.2023, 51/2023, 52/2023		
Мероприятие 04.01. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	119 230,00	29 914,19	25,09	Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м ²		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				37 802,5	32751,6	Заключены и исполняются муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Ступино Московской области в 2023 году. Исполнение запланировано в 4

						квартале 2023 года.
Мероприятие 04.03. Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета	25 890,00	15 475,82	59,78	Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета, м²		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				1300	15447,6	
Мероприятие 04.08. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа	241 857,00	159 433,04	66	Выполнение работ по ямочному ремонту, шт.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				2000	3686	
				Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино Московской области и их элементов, км		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				1144,84	1144,84	
Мероприятие 04.09. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения	32 932,19	22 925,57	69,61	Выполнение работ по нанесению дорожной разметки, км.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				118	118	
Итого по подпрограмме 2, в том числе по источникам:	419 909,19	227 748,63	54,24			
Средства бюджета Московской области	88 230,00	22 136,45	25,09			
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	331 679,19	205 612,17	61,99			
Итого по муниципальной программе, в том числе по источникам:	488 413,57	292 655,60	59,92			
Средства бюджета Московской области	128 579,00	60 431,57	47			
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	364 785,00	232 224,03	65,54			

Координатор муниципальной программы/подпрограммы

11.10.2023


(подпись)

(Медведев С.А.)