

**Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
наименование муниципальной программы (подпрограммы)
за 1 квартал 2023 года**

(отчетный период): 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)


Наименования муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятия
1	2	3	4	5
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»	68 387,00	20 516,05	30	
Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения	68 387,00	20 516,05	30	Заключен и исполняется муниципальный контракт 179-А от 20.12.2021. В 1 квартале выплачен аванс в размере 30%
Мероприятие 02.04 Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров	68 387,00	20 516,05	30	Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, %
Основное мероприятие 05. Обеспечение безопасности населения на объектах транспортной инфраструктуры	0	0	0	план на отчетный период
				факт за отчетный период
				причины невыполнения результатов
Мероприятие 05.03 Финансирование работ по обеспечению транспортной безопасности населения Московской области за счет средств местного бюджета	0	0	0	100
Финансирование не предусмотрено				
Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на пропаганду безопасности нахождения на железнодорожной инфраструктуре				
план на отчетный период				
факт за отчетный период				
причины невыполнения результатов				
15				
28				
Итого по подпрограмме 1, в том числе по источникам	68 387,00	20 516,05	30	

Средства бюджета Московской области	40 349,00	12 104,47	30	
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	28 038,00	8 411,58	30	
Подпрограмма «Дороги Подомосковья»	421 977,00	94 518,69	22	
Основное мероприятие 02. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения	0	0	0	Финансирование не запланировано
Мероприятие 02.02 Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета	0	0	0	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км
				план на отчетный период
				факт за отчетный период
Основное мероприятие 04. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения	421 977,00	94 518,69	22	Заключены и исполняются следующие муниципальные контракты: 147-А от 16.08.2022; 148-А от 16.08.2022; 149-А от 16.08.2022; 150-А от 16.08.2022; 151-А от 16.08.2022; 189-А от 09.12.2022
				Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м ²
				план на отчетный период
Мероприятие 04.01. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	119 230,00	0	0	факт за отчетный период
				причины невыполнения результата
				0
Мероприятие 04.03. Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета	25 890,00	0	0	Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета, м ²
				план на отчетный период
				факт за отчетный период
Мероприятие 04.08 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа	241 857,00	94 518,69	39	причины невыполнения результата
				Выполнение работ по ямочному ремонту, шт
				план на отчетный период
				факт за отчетный период
				причины невыполнения результата
				0
				400

Мероприятие 04.09. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения	35 000,00	0	0	Выполнение работ по нанесению дорожной разметки, км. план на отчетный период			факт за отчетный период	причины невыполнения результата
Итого по муниципальной программе, в том числе по источникам:	421 977,00	94 518,69	22	0	0			
Средства бюджета Московской области	88 230,00	0	0					
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	333 747,00	94 518,69	28					

Координатор муниципальной программы/подпрограммы

12.04.2023


(подпись)

(Медведев С.А.)