

Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы II  
«Дороги Подмосковья» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

наименование программы					
за 2020 г.					
Наименования муниципальной подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирование на отчетный год,		Исполнено,	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятий
	тыс. руб.	тыс. руб.			
1	2	3	4	5	
1. Основное мероприятие 02. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения	6778.20	6778.18	100.00	Заключен и исполнен муниципальный контракт №121-а от 19.08.2019	
1.1. Мероприятие 2.1. Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета	6778.20	6778.18	100.00	Заключен и исполнен муниципальный контракт №121-а от 19.08.2019	
2. Основное мероприятие 05. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения	316451.90	311473.79	98.43	Выполнение мероприятий исполнено.	

2.1. Мероприятие 5.1. Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	80030.10	77974.49	97.43	Выполнение мероприятий по контрактам №32-А, №33-А, №143-А, №87-А исполнено, экономия денежных средств в результате несоответствия проведенной экспертизы асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге "г. Ступино, ул.Лермонтова"
2.2. Мероприятие 5.2. Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета	59012.40	58465.91	99.07	Выполнение мероприятий исполнено, экономия денежных средств
2.3. Мероприятие 5.3. Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан	0.00	0.00	0.00	Выполнение мероприятий не запланировано.
2.4. Мероприятие 5.4. Финансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан за счет средств	0.00	0.00	0.00	Выполнение мероприятий не запланировано.
2.5. Мероприятие 5.5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа	161194.50	160598.22	99.63	Заключены и исполнены муниципальные контракты №2-а, 3-а, 4-а от 24.01.2020, №9-а от 05.02.2020, № 17-А. экономия денежных средств

2.6. Мероприятие 5.6. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения	16214.90	14435.17	89.02	Заключены и исполнены муниципальные контракты №27-А от 06.04.2020, №123-А от 04.09.2020, №72-А от 08.06.2020, №121-А от 01.09.2020. Экономия произошла в результате проведения конкурсных процедур
2.7. Мероприятие 5.7. Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)	0.00	0.00	0.00	Выполнение мероприятий не запланировано.
<b>Итого по подпрограмме</b>	<b>323230.10</b>	<b>318251.97</b>	<b>98.46</b>	

Начальник управления автодорог, транспорта и связи

(подпись)

В.В.Жуков