

Отчет
о выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов,
финансирование которых осуществляется по подпрограмме I «Инвестиции» муниципальной программы «Предпринимательство»
на 31.12.2020 г

N п/п	Наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности/реквизиты документов-оснований возникновения права муниципальной собственности	Планируемые сроки реализации инвестиционного проекта о строительстве/реконструкции/модернизации/капитального ремонта объекта муниципальной собственности	Ход реализации инвестиционного проекта (с указанием перечня фактически выполненных работ и сроков их выполнения)	Профинансировано на начало реализации муниципальной программы 31.12.19 (тыс. руб.)	План финансирования (тыс. руб.)				Факт финансирования (тыс. руб.)		Источники финансирования	Причины невыполнения (несвоевременного выполнения) работ
					2020	2021	2022	всего	2020	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
1.1.	Амбулатория на 100 посещений в смену с.Шугарово (проведение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации)	2023 г.		0	9600,00	0	9600,00	0	0	0	Бюджет Московской области	
1.2.	Детский сад на 140 мест с. Шугарово (проведение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации)	2023 г.		0	10000,00	0	10000,00	0	0	0	Бюджет Московской области	
1.3.	Реконструкция очистных сооружений с. Шугарово с увеличением мощности с 400 куб.м/сутки до 700 куб.м/сутки (проведение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации)	2023 г.		0	7500,00	0	7500,00	0	0	0	Бюджет Московской области	
1.4.	Реконструкция автодорог с.Б.Алексеевское, с.Шугарово, с.Малое Алексеевское, д.Бортниково (проведение инженерных изысканий и	2022 г.		0	26000,00	0	26000,00	0	0	0	Бюджет Московской области	

	подготовка проектно-сметной документации)		2021 г.	Проектно-сметная документация разработана и направлена в ГАУМО «Мособлгосэкспертиза» в 1 квартале 2020 г.	0	1969,00	1844,00	125,00	0	107,07	107,07	Бюджет Московской области	Предоставление гранта позже ожидаемого срока, отсутствия ГПЗУ.
1.5.	Типовая блочно-модульная котельная мощностью 7,5 МВт с. Шугарово (проведение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации)		2021 г.		0	1969,00	1844,00	125,00	0	107,07	107,07	Бюджет Московской области	Предоставление гранта позже ожидаемого срока, отсутствия ГПЗУ.
1.6.	Строительство очистных сооружений с. Б.Алексеевское мощностью 400 куб.м/сутки (проведение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации)		2022 г.		0	742,00	442,00	300,00	0	0	0	Бюджет Московской области	Предоставление гранта позже ожидаемого срока, отсутствия ГПЗУ.
1.7.	Типовая блочно-модульная котельная мощностью 7,0 МВт с. Б.Алексеевское (проведение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации)		2022 г.	Проектно-сметная документация разработана и направлена в ГАУМО «Мособлгосэкспертиза» в 1 квартале 2020 г.	0	2012,00	1844,00	128,00	0	39,70	39,70	Бюджет Московской области	Предоставление гранта позже ожидаемого срока, отсутствия ГПЗУ.
1.8.	Типовая блочно-модульная котельная мощностью 6,0 МВт д. Алфимово (проведение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации)		2022 г.		0	1725,00	1596,00	129,00	0	0	0	Бюджет Московской области	Предоставление гранта позже ожидаемого срока, отсутствия ГПЗУ.
1.9.	Газовая котельная мощностью 8,0 МВт п.Жилёво (проведение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации)		2021 г.		0	8052,00	0	8052,00	0	0	0		
1.10.	Газовая котельная мощностью 8,0 МВт п.Жилёво (строительно – монтажные работы)		2022 г.		0	65000,00	0	65000,00	0	0	0	Бюджет Московской области	

1.11.	Газовая котельная мощностью 12,0 Мвт п. Михнево, ул. Московская (проведение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации)	2022 г.		0	11215,00	0	0	11215,00	0	0	0	0	Бюджет Московской области	Предоставление гранта позже ожидаемо по сроку, отсутствию ГПЗУ.
1.12.	Типовая блочно-модульная котельная мощностью 10,5 Мвт п.Малино (проведение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации)	2021 г.	Проектно-сметная документация разработана и направлена в ГАУМО «Мособлгосэкспертиза» в 1 квартале 2020 г.	0	2139,00	2010,00	129,00	71,08	71,08				Бюджет Московской области	Предоставление гранта позже ожидаемо по сроку, отсутствию ГПЗУ.
1.13.	Типовая блочно-модульная котельная мощностью 6,0 Мвт с. Татаринovo (проведение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации)	2021 г.	Проектно-сметная документация разработана и направлена в ГАУМО «Мособлгосэкспертиза» в 1 квартале 2020 г.	0	1875,00	1750,00	125,00	64,39	64,39				Бюджет Московской области	Предоставление гранта позже ожидаемо по сроку, отсутствию ГПЗУ.
1.14.	Типовая блочно-модульная котельная мощностью 1,45 Мвт с. Мещерино (проведение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации)	2021 г.	Проектно-сметная документация разработана и направлена в ГАУМО «Мособлгосэкспертиза» в 1 квартале 2020 г.	0	1263,00	1138,00	125,00	56,70	56,70				Бюджет Московской области	Предоставление гранта позже ожидаемо по сроку, отсутствию ГПЗУ.
1.15.	Типовая блочно-модульная котельная мощностью 6,0 Мвт д. Леонтьево (проведение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации)	2022 г.	Проектно-сметная документация разработана и направлена в ГАУМО «Мособлгосэкспертиза» в 1 квартале 2020 г.	0	1695,00	1567,00	128,00	128,09	128,09				Бюджет Московской области	Предоставление гранта позже ожидаемо по сроку, отсутствию ГПЗУ.
1.16.	Строительство очистных сооружений с.Аксинино мощностью 100 куб.м/сутки (проведение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации)	2022 г.		0	349,00	49,00	300,00	0	0				Бюджет Московской области	Предоставление гранта позже ожидаемо по сроку, отсутствию ГПЗУ.

																		е ГПЗУ.
1.17.	Типовая блочно-модульная котельная мощностью 10,5 Мвт с.Ситне-Щелканово (строительно-монтажные работы)	2020 г.	Проектно-сметная документация разработана и направлена в ГАУМО «Мособлгосэкспертиза» в 1 квартале 2020 г.	0	10600,00	10600,00	0	0	0	10600,00	10600,00	0	0	0	0	10600,00	Бюджет Московской области	Предоставление гранта позже ожидаемого срока, отсутствие ГПЗУ.
1.18.	Газовая котельная мощностью 2,0 Мвт с.Аксиньино (проведение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации)	2022 г.		0	4264,00	0	4264,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Бюджет Московской области	
1.19	Газовая котельная мощностью 6,0 Мвт п.Михнево, ул.Тимирязева (проведение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации)	2022 г.		0	9600,00	0	9600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Бюджет Московской области	
1.20.	ФОК с катком с.Шугарово (проведение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации)	2023 г.		0	10000,00	0	10000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Бюджет Московской области	
1.21.	Очистные сооружения с. Мещерино (проведение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации)	2023 г.		0	4000,00	0	4000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Бюджет Московской области	
	Всего по подпрограмме			0	189600,00	22880,00	166720,00	0	0	11067,05	11067,05	0	0	0	0	11067,05		

Координатор муниципальной программы г.о. Ступино МО



Л.В. Петрожицкая

