

оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий Подпрограммы I

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»

наименование программы

за 1 полугодие 2019 год

(квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

Муниципальный заказчик:

Управление автодорог, транспорта и связи администрации городского округа Ступино Московской области

Источник финансирования: Бюджет Московской области, Бюджет городского округа Ступино Московской области.

Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год,		Исполнено,		Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятий
	тыс. руб.	2	тыс. руб.	3		
1					4	5
1. Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино.	131 545,00		81 978,96		62,32	Выполняется комплекс работ по содержанию 994,4 км. автомобильных дорог. Обеспечивается устойчивая, надежная и эффективная работа автомобильных дорог и сооружений на них, обеспечены безопасные условия движения транспортных средств и надлежащее нормативное содержание.

Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год,		Исполнено,	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятий
	тыс. руб.				
	2	3			
1				4	5
2. Выполнение работ по текущему ремонту (ямочному ремонту) автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино	10 000,00	1 681,70		16,82	Выполнен ямочный ремонт 1483 ям общей площадью 4 937,44 м2. Общий срок выполнения работ по ямочному ремонту до 01.11.2019 года.
3. Ремонт автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино	245 246,20	0,00		0,00	Завершены работы на 24 объектах , протяженностью 16,8426 км, площадью 95 991,2 м2. Ведутся работы на 4 объектах , протяженностью 5,215 км, площадью 21 676,3 м2.Планируется приступить к работам на 21 объекте, протяженностью 20,74 км, площадью 77 716,3 м2. Общий срок выполнения работ до 15.10.2019 года.
4. Оказание услуг по экспертизе качества выполненных работ по ремонту автомобильных дорог в ходе выполнения подрядных работ ремонта автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино	2 169,00	0,00		0,00	Проведены работы по экспертизе качества выполненных работ по ремонту автомобильных дорог на 21 объекте, готовы заключения на 11 объектов. Общий срок выполнения работ по проведению экспертизы до 30.11.2019

Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год,		Исполнено,	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятий
	тыс. руб.	2	тыс. руб.		
1			3	4	5
5. Строительство автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино		9 000,00	0,00	0,00	Выполняется подготовка документов на проведение конкурсной процедуры для определения «Подрядчика» на выполнение работ.
Итого по подпрограмме		397 960,20	83 660,66	21,02	

Заместитель главы администрации

Д.А. Фунтиков

