

оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий Подпрограммы I

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»

наименование программы

за 9 месяцев 2019 год

(квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

Муниципальный заказчик:

Управление автодорог, транспорта и связи администрации городского округа Ступино Московской области

Источник финансирования: Бюджет Московской области, Бюджет городского округа Ступино Московской области

Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год,	Исполнено,	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятий
	тыс. руб.	тыс. руб.		
1	2	3	4	5
1. Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино.	128 770,00	88 195,20	68,49	Выполняется комплекс работ по содержанию 994,4 км. автомобильных дорог. Обеспечивается устойчивая, надежная и эффективная работа автомобильных дорог и сооружений на них, обеспечены безопасные условия движения транспортных средств и надлежащее нормативное содержание.



Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год,	Исполнено,	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятий
	тыс. руб.	тыс. руб.		
1	2	3	4	5
2. Выполнение работ по текущему ремонту (ямочному ремонту) автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино	9 715,90	3 896,50	<b>40,10</b>	Выполнен ямочный ремонт 1 737 ям общей площадью 10 962,72 м2. Общий срок выполнения работ по ямочному ремонту до 01.11.2019 года.
3. Ремонт автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино	254 959,30	87 424,90	<b>34,29</b>	Завершены работы на 49 объектах , протяженностью 42,71 км, площадью 197 015,93 м2. Ведутся работы на 12 объектах , протяженностью 11,08 км, площадью 50 965,0 м2. Общий срок выполнения работ до 01.11.2019 года. Оплачено 24 объекта, ведется работа по приемке исполнительной документации для санкционирования оплат.
4. Оказание услуг по экспертизе качества выполненных работ по ремонту автомобильных дорог в ходе выполнения подрядных работ ремонта автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино	1 489,00	1 330,00	<b>89,32</b>	Проведены работы по экспертизе качества выполненных работ по ремонту автомобильных дорог на 28 объектах, планируется провести работы на 3 объектах. Общий срок выполнения работ по проведению экспертизы до 30.11.2019



Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год,	Исполнено,	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятий
	тыс. руб.	тыс. руб.		
1	2	3	4	5
5. Оказание экспертно-консультативных услуг по проверке правильности составления сметной документации	137,00	0,00	0,00	Оказаны экспертно-консультативные услуги по проверке правильности составления сметной документации на 3 объекта.
6. Строительство автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино	6 780,00	0,00	0,00	Ведутся работы по строительству объекта «Примыкание автомобильной дороги ул. Службина к автодороге «Ступино-Соколова Пустынь» городского округа Ступино Московской области» Завершение работ запланировано до 30.11.2019 года.
<b>Итого по подпрограмме</b>	<b>401 851,20</b>	<b>180 846,60</b>	<b>45,00</b>	

Заместитель главы администрации

Д.А. Фунтиков