

## **Аналитическая записка**

к отчету за 2019 год

К муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса и связи в городском округе Ступино»

### **Подпрограмма I «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения».**

Всего на реализацию мероприятий запланировано 404 856,20 тыс. рублей исполнено 374 186,9 тыс. рублей исполнение составляет 92,42 %.

На мероприятия по содержанию автомобильных дорог запланировано 128 770,00 тыс. рублей 31,8 % от общего финансирования подпрограммы. Мероприятие выполнялось в течение года (оплата производилась ежемесячно за фактически выполненные работы), за 2019 год исполнение составило 107 491,8 тыс. рублей, что составляет 83,48 % от плановой суммы.

На мероприятия по текущему ремонту автомобильных дорог запланировано финансирование в размере 9 715,9 тыс. рублей это 2,4 % от общего финансирования подпрограммы. Мероприятие выполнялось в течение года (оплата производилась ежемесячно за фактически выполненные работы), за 2019 исполнение составило 9 715,9 рублей, что составляет 100 % от плановой суммы.

На мероприятия по ремонту автомобильных дорог запланировано финансирование в размере 257 964,30 тыс. рублей это 63,73 % от общего финансирования подпрограммы, исполнение составило 255 354,60 рублей, что составляет 98,99 % от плановой суммы.

На мероприятие по экспертизе качества выполненных работ по ремонту автомобильных дорог запланировано финансирование в размере 1 489,0 тыс. рублей это 0,37 % от общего финансирования подпрограммы. Проводится работа по экспертизе качества выполненных работ по ремонту автомобильных дорог подрядными организациями в целях соблюдением технических условий проведения работ по устройству дорожных покрытий и устройство покрытий асфальтобетонной смеси. Исполнение составило 1 487,9 рублей, что составляет 99,93 % от плановой суммы.

На мероприятие по оказанию экспертно-консультативных услуг по проверке правильности составления сметной документации запланировано финансирование в размере 137,00 тыс. рублей это 0,03 % от общего финансирования подпрограммы. Оказаны экспертно-консультативные услуги по проверке правильности составления сметной документации на 3 объекта, исполнение составило 136,7 рублей, что составляет 99,78 % от плановой суммы.

На мероприятие строительство автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино запланировано финансирование в размере 6 780 тыс. рублей это 1,67 % от общего финансирования подпрограммы. Выполнены работы по строительству объекта «Примыкание автомобильной дороги ул. Службина к автодороге «Ступино-Соколова Пустынь» городского округа Ступино Московской области». Оплата за выполненные работы в 2020 году.

1) Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования, местного значения км/тыс.м<sup>2</sup>, планируемое значения 33/165 км/тыс. м<sup>2</sup>, за 2019 год достигнутое значения составляет 53,9/250,5 км/тыс. м<sup>2</sup>, исполнение 100%. (20,9 км./85,5 тыс. м<sup>2</sup> отремонтировано в рамках дополнительной программы ремонта в результате сложившийся экономии после проведения конкурентных процедур).

2) У каждой дороги свой хозяин. Доля бесхозных дорог, принятых в муниципальную собственность, %, планируемое значения 100 %, за 2019 год



достигнутое значения составляет 100 %, выявлены и приняты в казну 2 объекта, являющиеся подъездными автомобильными дорогами к СНТ.

3) Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области планируемое значения 4 единицы, за 2019 год достигнуто значение 6 единиц исполнение 100% (2 единицы отремонтированы в рамках дополнительной программы ремонта в результате сложившийся экономии после проведения конкурентных процедур).

4) Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, (км) планируемое значения 848,05 км., за 2019 год достигнутое значение 848,05 км, показатель выполнен на 100 %.

5) Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог, (%) планируемое значение 14,7%, за 2019 год достигнутое значения составляет 14,7%. Исполнение 100%.

6) Протяжённость сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Ступино (км.), планируемое значение 994,4 км. за 2019 год достигнутое значения составляет 994,4 км. Исполнение 100%.

7) Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (км./пог.м), планируемое значение 0,04/40 км./пог.м за 2019 год достигнутое значения составляет 0,04/40 км./пог.м. Исполнение 100%.

8) Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения планируемое значение 0,04 км. за 2019 год достигнутое значения составляет 0,04 км. Исполнение 100%.

9) Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог %, планируемое значение 0,01% за 2019 год достигнутое значения составляет 0,01%. Исполнение 100%.

#### **Подпрограмма II «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения».**

Всего на реализацию мероприятий запланировано 116 661, 00 тыс. рублей. Исполнено 114 506,77 тыс. рублей, исполнение составляет 98,15 %.

На мероприятия по организации транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки городского округа Ступино Московской области запланировано 116 661,00 тыс. рублей. Мероприятие выполняется в течение года (оплата производится ежеквартально за фактически выполненные работы, в 1 квартале выплачен аванс 30%), за 2019 год исполнение составило 114 506,77 тыс. руб., что составляет 98,15% от плановой суммы. Снижение произошло за счет не выполненных рейсов.

Исполнение показателей подпрограммы по основному мероприятию «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» за 2019 г. составляет 100%, кроме исполнения показателя «Соблюдение расписания на автобусных маршрутах». Указанный показатель за 2019 года составил 93,77% в соответствии с данными РНИС МО. По сообщению перевозчиков, работающих на территории городского округа Ступино, расписание соблюдается 100%.



### **Подпрограмма III «Обеспечение безопасности дорожного движения».**

Всего на реализацию мероприятий запланировано 25 620,00 тыс. рублей.

На мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения городского округа Ступино запланировано 25 620,00 тыс. рублей от общего финансирования подпрограммы. Мероприятие выполняется в течение года, за 2019 г. исполнение составило 25407,96 тыс. руб. – 99,17%.

Исполнение показателя «ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах)» за 2019 г. к плану – 196% Снижение показателя к 2018 г. на 45%

Исполнение показателя «Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети» за 2019 г. – 0%. Показатель не выполнен, в связи с отсутствием дополнительного финансирования.

Исполнение показателя «Количество мест концентрации ДТП на муниципальных дорогах» за 2019 г. – 100%.

### **Подпрограмма IV «Создание условий для обеспечения населения услугами связи».**

Всего на реализацию мероприятий запланировано 30 400, 00 тыс. рублей.

Мероприятия выполняются в течение года, за 2019 г исполнение составило 30 400,00 тыс. руб. Исполнение мероприятий 100%. Финансирование за счет внебюджетных средств.

Исполнение показателя «Доля населения охваченного возможностью получения скоростного интернета» за 2019 год – 100%.

Исполнение показателя «Установка базовых станций операторов сотовой связи» за 2019 год - 280%, показатель оценивается на конец года.

Координатор муниципальной программы



Д.А. Фунтиков