

**Оперативный отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие энергетики, инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения городского округа Ступино» за 9 месяцев 2019 года**

Наименование муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	1	2	3	4	5	6
<b>Подпрограмма I «Чистая вода»</b>						
<b>Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция, демонт- приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водочистки) на территории городского округа Ступино</b>		Итого	31339,81	24176,21	77,10%	
		Средства бюджета городского округа Ступино	24539,81	23576,21	96,10%	
		Внебюджетные источники	6800,0	600,0	8,80%	
Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки (обесфторивания) на ВЗУ-1 п. Малино		Итого	6012,78	6012,78	100%	Станция очистки введена в эксплуатацию. Оплата произведена.
		Средства бюджета городского округа Ступино	6012,78			
Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки (обесфторивания) на ВЗУ-2 п. Малино		Итого	9351,45	9351,45	100%	Станция очистки введена в эксплуатацию. Оплата произведена.
		Средства бюджета городского округа Ступино	9351,45			
Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обесфторивания на ВЗУ д. Дубнево		Итого	6200,0			Не выполнено
		Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	
		Внебюджетные источники	6200,0			
Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции комплексной очистки (обезжелезивания и обесфторивания) на ВЗУ второго водоподъема с. Ситне-Щежканово		Итого	5875,58	5875,58	100%	Станция очистки введена в эксплуатацию. Оплата произведена.
		Средства бюджета городского округа Ступино	5875,58			
Устройство ж/б ограждения на 3 водоподъеме г. Ступино - восточная сторона		Итого	600,0	600	100%	Выполнено
		Внебюджетные источники	600,0			
ПНР и геофизическое обследование сельских ВЗУ в количестве 5 ед., обследование и гидродинамическая очистка водозаборных скважин р.п. Михнево в количестве 7 ед.		Итого	963,0	0	0	ПТО оплатили подрядчику 962 950,1 руб. за промывку скважин Михнево. Также ПТО заключен контракт на обследование сельских ВЗУ на сумму 4 156 053,48 руб. с оплатой в 2020 г.
		Средства бюджета городского округа Ступино	963,0			

Установка и подключение дизель-генераторных установок на станции второго водоподъема ВЗУ г. Ступино	Итого	2337,0			Оплачена субсидия на дизель-генератор на сумму 2 336 387,25 руб. ПТО.
	Средства бюджета городского округа Ступино	2337,0	2336,4	99,97%	
Мониторинг выполнения работ на ВЗУ, ВНС и станциях очистки	В пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации городского округа Ступино		100%	Дополнительно финансируется	Мониторинг выполнения работ на ВЗУ, ВНС и станциях очистки осуществляется в постоянном режиме

### Подпрограмма II «Очистка сточных вод»

Основное мероприятие 1 Проектирование, экспертиза, строительство, реконструкция, ремонт, приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории городского округа Ступино	Итого	15713,8	685,1	4,5	
	Средства бюджета городского округа Ступино	633,5	0	0	
	Внебюджетные источники	15080,3	685,1	4,5	
Проведение экспертизы проектно-изыскательских работ на строительство очистных сооружений блочно-модульного типа по адресам: Московская область, Ступинский район, с. Аксиньино; Московская область, Ступинский район, с. Волышево Алексеевское	Итого	633,5	0	0	Не выполнено
	Средства бюджета городского округа Ступино	633,5	0	0	
Проектирование очистных сооружений с. Мещерино мощностью 100 куб. м/сут.	Итого	1500,0			Не выполнено
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	
	Внебюджетные источники	1500,0			
Проведение экспертизы проектно-изыскательских работ на строительство цеха по обезвреживанию осадка на городских очистных сооружениях	Итого	1500,0	0	0	Не выполнено
	Внебюджетные источники	1500,0	0	0	
Реконструкция очистных сооружений с. Шугарово (в том числе ПИР)	Итого	7500,0			Не выполнено
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	
	Внебюджетные источники	7500,0			
Ремонт второй линии аэротенков очистных сооружений Д. Леонтьево	Итого	250,0			Не выполнено
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	
	Внебюджетные источники	250,0			
Ремонт очистных сооружений г. Ступино	Итого	500,0			Проведена смена оконных блоков на очистных сооружениях г. Ступино, ремонт 15 колодезев г. Ступино, ул. Андропова, Чайковской, Кубышева, ремонт напорного коллектора на очистных сооружениях г. Ступино от КНС до третьей очереди за счет средств МУП "ПТО ЖКХ" г.о. Ступино
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	461,9	92,40%	



Ремонт объектов водоотведения п. Михнево 2019г.-капитальный ремонт подвального помещения по ул. Кюности, 20/20г.-ремонт распределительного узла, отстойников, аэрофильтров и очистка полей фильтрации очистных сооружений РТТ ; 2021г.-ремонт очистных сооружений РТТ и МОВИР	Внебюджетные источники	500,0			Выполнен ремонт напорного коллектора от КНС до очистных сооружений за счет средств МУП "ТТО ЖКХ" г.о. Ступино
	Итого	830,3			
Ремонт отстойников №5 и №6 первой очереди мех. очистки городских очистных сооружений	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	223,2	26,90%	Не выполнено
	Внебюджетные источники	830,3			
Основное мероприятие 2 Строительство, реконструкция, ремонт канализационных коллекторов, сетей и КНС на территории городского округа Ступино	Итого	3000,0	0	0	Не выполнено
	Внебюджетные источники	3000,0			
Очистка городского ливневого коллектора	Итого	71360,0	0	0	Не выполнено
	Средства бюджета городского округа Ступино	1240,0	1240,0	100%	
Строительство Южного напорного канализационного коллектора	Внебюджетные источники	70120,0	0	0	Не выполнено. Фактически источник финансирования не определен
	Итого	120,0			
Ремонт самотечного канализационного коллектора по ул. Льва Толстого п. Михнево	Средства бюджета городского округа Ступино	70000,0	0	0	Работы завершены
	Внебюджетные источники	0,0			
Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»	Итого	70000,0	1240,0	100%	Мониторинг, рассмотрение и содействие в утверждении инвестиционных программ организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
	Средства бюджета городского округа Ступино	1240,0			
Основное мероприятие 1 Создание условий для привлечения заемных средств на капитальные вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории городского округа Ступино	В пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации городского округа Ступино				Мониторинг, рассмотрение и содействие в утверждении инвестиционных программ организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности в постоянном режиме. На текущий момент устраняются замечания по инвестиционной программе МУП "ТТО ЖКХ" г.о. Ступино, полученные от Министерства энергетики Московской области
	В пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации городского округа Ступино				
Мониторинг, рассмотрение и содействие в утверждении инвестиционных программ организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	В пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации городского округа Ступино				Дополнительные финансирование не требуется
	В пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации городского округа Ступино				
Мониторинг, рассмотрение и содействие в утверждении инвестиционных программ организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	В пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации городского округа Ступино				Дополнительные финансирование не требуется
	В пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации городского округа Ступино				



Основное мероприятие 2. Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт объектов инженерной инфраструктуры городского округа Ступино	Итого	340003,4	165 785,5	47,8%	
	Средства бюджета городского округа Ступино	169980,4	151 100,8	87,0%	
Проектирование котельной п. Михнево ул. Московская мощностью 12 МВт	Внебюджетные источники	170023,0	14678,7	8,60%	Разработаны семь проектов котельных, прошедших государственную экспертизу. Требуется финансирование строительства из бюджета Московской области. Источники финансирования по проектированию котельной п. Михнево ул. Московская фактически не определены.
	Итого	5000,0	0	0	
Техническое обслуживание КИПиА, профилактический ремонт котельных, проверка узлов учета газа, экспертиза промышленной безопасности дымовых труб котельных п. Белопесоцкий, с. Городище, с. Старая Ситня, п. Левая Пойма, с. Лужники, с. Ситне-Щелканово, п. Жилево, с. Шугарово, с. Ивановское	Внебюджетные источники	5000,0	0	0	Выполнен ремонт перекрытий и крепление опорных балок, ремонт фундамента под котлоагрегат в котельной п. Жилево. Произведен ремонт здания котельной п. Левая Пойма. Выполнен ремонт кровли котельной с. Шугарово
	Итого	3537,0	365,9	0	
Профилактический ремонт котельных, ремонт кровли зданий и насосного оборудования котельных д. Алфимово, д. Леонтьево, д. Новоегланово, с. Большое Алексеевское, с. Аксиньино, с. Мещерино	Внебюджетные источники	10743,0	3909,1	36,40%	Выполнена замена 3 водоподогревателей в котельной с. Большое Алексеевское, ремонт кровли зданий и насосного оборудования котельных д. Алфимово, д. Леонтьево, д. Новоегланово, с. Большое Алексеевское, с. Аксиньино, с. Мещерино. Поставлен теплообменный аппарат в котельную с. Леонтьево
	Итого	2270,0	1832,1	80,70%	
Техническое обслуживание КИПиА, газового оборудования, промывка и ремонт котлов и теплообменников котельных п. Малино, с. Березнецово, д. Дубнево, д. Беслягово, п. Михнево, с. Усады, с. Татаринково, МОБИР	Внебюджетные источники	10743,0	1832,1	80,70%	Выполнен ремонт котельных и ЦТП
	Итого	2270,0	1832,1	80,70%	
2019-2023, 2024 г. - замена фильтрующего элемента, экспертиза промышленной безопасности котельной мкр. "Б"	Внебюджетные источники	2270,0	1832,1	80,70%	Выполнен ремонт ЦТП-1, ЦТП-6 мкр. "Б" г. Ступино, замена задвижек, замена кранов котельной
	Итого	330,0	330,0	100%	
Приобретение газогорелки на объект муниципальной собственности	Внебюджетные источники	330,0	330,0	100%	Источники финансирования фактически не определены
	Итого	1175,0	0	0	
реконструкция системы регулирования температурно-гидравлического режима на котельной мкр. "Б" г. Ступино (в том числе ГИР)	Внебюджетные источники	1175,0	0	0	Источники финансирования фактически не определены
	Итого	8000,0	0	0	
2019г. - смена двух сетевых насосов ЦН-400/150 на ЭО 800-55 на котельной мкр. "Б" г. Ступино	Внебюджетные источники	8000,0	0	0	Источники финансирования фактически не определены
	Итого	5400,0	0	0	
Ремонт дымовой трубы котельной ул. Донбасская 95 п. Михнево-1	Внебюджетные источники	5400,0	0	0	Ремонт выполнен за счет средств МУП "ТТО ЖКХ" г.о. Ступино
	Итого	5000,0	100%		



Ремонт двух котлов Ква-2,5 №1,2 в котельной с. Большое Алексеевское с заменой топочной части	Внебюджетные источники	5000,0	487,8	выполнения работ	Выполнен ремонт двух котлов Ква-2,5 №1,2 в котельной с. <u>Большое Алексеевское</u> . Также представлены документы для оплаты поставки КИП и автоматики на сумму 226,8 тыс.руб.
Ремонт системы водоподготовки в котельной с. Мещерино	Итого	4656,0	4428,9	95,1%	
	Средства бюджета городского округа Ступино	4656,0			
	Итого	176,0	0	100% выполнения работ	Работы выполнены. Документы на оплату в стадии подготовки службами МУП "ТТО ЖКХ" г.о. Ступино
	Средства бюджета городского округа Ступино	176,0			
Поставка и монтаж подогревателей водоводяных ВВП 16-325х4000 на ЦТП МРМЗ п. Михнево	Итого	3402,0	0	100% выполнения работ	Работы выполнены. Документы на оплату в стадии подготовки службами МУП "ТТО ЖКХ" г.о. Ступино
	Средства бюджета городского округа Ступино	3402,0			
Ремонт обмуровки котла ДЕ-16-14 ГМ и ремонт металлоконструкций и обмуровки газохода котла в котельной п. Жипево	Итого	1843,0	0	100% выполнения работ	Работы выполнены. Документы на оплату в стадии подготовки службами МУП "ТТО ЖКХ" г.о. Ступино
	Средства бюджета городского округа Ступино	1843,0			
Замена насосов на ЦТП №1, №2, №3, №4 котельной г.о. Ступино, микрорайон "Б"	Итого	1206,0	0	100% выполнения работ	Работы выполнены. Документы на оплату в стадии подготовки службами МУП "ТТО ЖКХ" г.о. Ступино
	Средства бюджета городского округа Ступино	1206,0			
Ремонт участка теплосети: «Тепловые сети по ул.Куйбышева от Химчистки до МЖК»	Итого	14094,7		100% выполнения работ	Выполнен ремонт участка теплосети протяженностью 86 пог.м в двухтрубном исполнении. Выделена субсидия РСО на обеспечение расходов. МУП "ТТО ЖКХ" г.о. Ступино заключено доп.соглашение к контракту. Документы на оплату в стадии подготовки службами МУП "ТТО ЖКХ" г.о. Ступино.
	Средства бюджета городского округа Ступино	14094,7	13 556,90		
Ремонт участка теплосети: «Теплотрасса от ТК-12 по ул.Куйбышева до ТК-10 по ул.Куйбышева»	Итого	29972,6	29972,6	100%	Выполнен ремонт участка теплотрассы по ул. Куйбышева протяженностью 210 пог.м в двухтрубном исполнении Д 630 мм. Оплата проведена
	Средства бюджета городского округа Ступино	29972,6			
Ремонт участка теплосети: «Тепловые сети ул.Куйбышева от ул.Горького до ТК-12»	Итого	27157,9	27157,9	100%	100% выполнения работ. Выполнен ремонт участка теплотрассы по ул. Куйбышева протяженностью 245 пог.м в двухтрубном исполнении Д 630 мм. Оплата произведена.
	Средства бюджета городского округа Ступино	27157,9			
Ремонт участка теплосети: «Тепловые сети от ул.Бахарева Д.10/39 по ул.Чайковского до д.25»	Итого	47412,6	47 412,30	100%	Предоставлена субсидия РСО на реализацию мероприятий. Работы выполнены. Предоставлена субсидия РСО на реализацию мероприятий.
	Средства бюджета городского округа Ступино	47412,6			
Ремонт участка теплосети: «Теплотрасса по ул.Чайковского»	Итого	15038,0	15 038,00	100%	Выполнен ремонт участка теплотрассы по ул. Чайковского протяженностью 386 пог.м. Предоставлена субсидия РСО на реализацию мероприятий.
	Средства бюджета городского округа Ступино	15038,0			
Ремонт теплотрассы по ул. Горького г. Ступино от ТК - 112 до ТК -120 на	Итого	18500,0			Источник финансирования фактически не определен



ул. Пушкина Д 420 мм, протяж. 404 пог.м

2018 г. - ремонт теплотрассы по ул. Юности п. Михнево Д 150,100 мм протяженностью 249 пог.м. 2019 г. - ремонт теплотрассы п. Михнево ул. Чайковского д.1 – ул. Библиотечная Д-100, 76мм, протяженностью 140 пог.м, ремонт теплотрассы по ул. Юности п. Михнево	Внебюджетные источники	18500,0	0	0	Источники финансирования фактически не определен
	Итого	7000,0			
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	
2018 г. - ремонт тепловых сетей по ул. Московская п. Михнево Д 125,89 мм протяженностью 260 пог.м, 2019 г. - ремонт теплотрассы и ГВС с.Усады, ул. Пролетарская д.10 – ул.Пролетарская д.2 «Воздушка» Д-100, 76, 50мм, протяженностью 300 пог.м.	Внебюджетные источники	7000,0			Источники финансирования фактически не определен
	Итого	2500,0			
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	
Ремонт теплотрассы по ул. Советская п. Михнево ЦПТ "Северный" Д 125 мм протяженностью 136 пог.м	Внебюджетные источники	2500,0			Источники финансирования фактически не определен
	Итого	4500,0	0	0	
	Внебюджетные источники	4500,0	0	0	Источники финансирования фактически не определен
Строительство кварталных тепловых сетей г. Ступино в квартале "Надежда" Д 100-350 мм протяж. 780 пог.м	Итого	23200,0	0	0	Источники финансирования фактически не определен
	Внебюджетные источники	23200,0	0	0	
	Итого	50298,0	0	0	Источники финансирования фактически не определен
Реконструкция участка второй тепломатристры г. Ступино в квартале "Надежда" от ТК-92 до ТК-94	Внебюджетные источники	50298,0	0	0	
	Итого	3751,0			
	Средства бюджета городского округа Ступино	3751,0	0	100% выполнения работ	Работы завершены. Предоставлены документы для оплаты
Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей, восстановление сетей после испытаний	Итого	6680,0	6675,0	100%	Выполнен ремонт тепловой изоляции трубопроводов теплоснабжения, ремонт водов теплоснабжения и ГВС к жилым домам, ремонт тепловых камер и задвижек, произведено
	Внебюджетные источники	6680,0			Внебюджетные источники финансирования работ
	Итого	4000,0	0	0	Не выполнено
Ремонт квартального водовода г. Ступино квартал "Надежда" Д 300 мм протяж. 570 пог.м (в том числе ПИР)	Внебюджетные источники	4000,0	0	0	Не выполнено
	Итого	4500,0	0	0	
	Внебюджетные источники	4500,0	0	0	Источники финансирования фактически не определен
Ремонт водовода на ул. Пушкина Д 300 мм, протяж. 180 пог.м	Итого	1880,0	0	0	
	Внебюджетные источники	1880,0			
	Итого	4697,3	4697,3	100%	Выполнен ремонт водопровода протяженностью 210 пог.м. Оплата произведена
Ремонт участка водопровода: «Внешний водопровод д. «М» по ул. Куйбышева 26/37»	Итого	4697,3			
	Средства бюджета городского округа Ступино	4697,3			
	Итого	4697,3			

Ремонт участка водопровода: «Внешние сети водопровода по поселку с. Ситне-Щепканово (2609м)»	Итого	1110,0				Выполнены работы по ремонту участка водопровода протяженностью 308 пог.м
	Средства бюджета городского округа Ступино	1110,0	1003,0	100%		
2019 г. - ремонт сетей водоснабжения ул. Лесная Ф 110мм 200п. м - ул. Магпоавражная Ф 110мм, 150п. м - с. Старая Ситня ул. Совхозная Ф 160мм 800 пог.м;	Итого	2050,0				Не выполнено с связи с отсутствием средств у РСО.
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0		
	Внебюджетные источники	2050,0				
	Итого	5618,0	5618,0	100%		Выполнены работы по ремонту водопровода протяженностью 1900 пог.м.
2019 г. - ремонт сетей водоснабжения городского округа Ступино, д. Суково	Итого	2431,3				Отремонтированы водопроводные сети протяженностью 720 пог. м. Оплата произведена.
	Средства бюджета городского округа Ступино	2081,3	2081,3	100%		
	Внебюджетные источники	350,0				
	Итого	3764,0	3679,5	100%		Выполнен ремонт участка водопровода: «Внеплощадочная сеть хозяйственной воды от ВЗУ на р.Лопасня у д.Кубасово до с.Ситне-Щепканово (9600м)» диаметром 280 мм протяженностью 1100,0 пог.м
Текущий ремонт сетей водоснабжения, водопроводных колодцев	Итого	6520,0	1408,8	21,6%		Отремонтировано 25 водопроводных колодцев по ул. Анаропова, Туренева г. Ступино и в Ситне-Щепканово, ремонт здания над скажиной д. Татаринково, ремонт резервуара воды насосной станции п. Михнево, замена полов и оконных блоков склада глинозема станции второго водоподъема г. Ступино
	Внебюджетные источники	6520,0				
	Итого	590,0	0	0		Источники финансирования фактически не определен
	Внебюджетные источники	590,0				
Замена водоводов д. Леонтьево, с. Большое Алексеевское, с. Аксиныно	Итого	16939,7	4160,4	24,60%		
	Средства бюджета городского округа Ступино	5126,0	965,2	18,82%		
	Средства бюджета Московской области	11813,7	3195,2	27,1		
	Итого	15989,7	4160,4	26,00%		Выполнен первый этап строительства котельной Михнево-3
Основное мероприятие 3 Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории городского округа Ступино, переданных на федеральной собственности	Итого	4176,0	965,2	23,10%		
	Средства бюджета городского округа Ступино	4176,0	965,2	23,10%		
	Средства бюджета Московской области	11813,7	3195,2	27,10%		
	Итого	11813,7	3195,2	27,10%		
Строительство типовой блочно-модульной котельной в военном городке №112 Михнево-3 Ступинский муниципальный район (в том числе ПИР)	Итого	11813,7	3195,2	27,10%		
	Средства бюджета городского округа Ступино	4176,0	965,2	23,10%		
	Средства бюджета Московской области	11813,7	3195,2	27,10%		
	Итого	11813,7	3195,2	27,10%		



Выполнение технических условий по технологическому присоединению к электрическим сетям	Итого	950,0			Подготовлены документы на МРГ.
	Средства бюджета городского округа Ступино		0	0	
Основное мероприятие 4 Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства городского округа Ступино	Итого	950,0			
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	Средства в бюджете не предусмотрены. Реализация мероприятия не осуществлялась

#### Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Основное мероприятие 1 Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере	Итого	0,0			
	Средства бюджета городского округа Ступино		0	0	
Модернизация (замена) приборов учета тепловой энергии, горячего, холодного водоснабжения и электрооснабжения в муниципальных учреждениях и зданиях органов местного самоуправления	Итого	0,0			Выполнена модернизация приборов в д/с "Ягодка" на сумму 119,0 тыс.руб., д/с "Дельфинчик" - прибор ГВС на сумму 3,6 тыс.руб., д/с "Дюймовочка" - приборы тепловой энергии, ГВС и ХВС на сумму 550,0 тыс.руб., Усадовская СОШ - ХВС на сумму 18,0 тыс.руб. а также приборов учета на теплоснабжение и ХВС в Белопесочном и Левопесочном ДК, замена электросчетчиков в Малинском и Кузьминском ДК. Всего 11 единиц. Средства предусмотрены в программах "Образование" и "Культура"
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	100% выполнения работ	
Замена технологического энергоёмкого оборудования более экономичным в муниципальных учреждениях	Итого	0,0		0	Не выполнено
	Средства бюджета городского округа Ступино		0		
Замена оконных блоков и входных дверей в муниципальных учреждениях и зданиях органов местного самоуправления	Итого	0,0			Заменено 305 оконных блоков в учреждениях образования Лицей №1, д/с "Надежда", "Дюймовочка", "Сказка", "Ополек" и др. на общую сумму 7690,9 тыс.руб., также произведена замена окон и входных дверей в библиотеках Белопесочкой Г. Ступино Андропова д.63, Болышеалексеевской. Средства предусмотрены в программах "Образование" и "Культура"
	Средства бюджета городского округа Ступино		0	100% выполнения работ	
Замена ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие в учреждениях образования, культуры, физической культуры, спорта и работе с молодежью	Итого	0,0			Заменено 297 ламп накаливания на энергосберегающие в муниципальных учреждениях
	Средства бюджета городского округа Ступино		0	75% выполнения работ	
Устройство вентилируемых фасадов в муниципальных учреждениях	Итого	0,0			Вентилируемые фасады не устанавливались. Выполнен ремонт фасадов в д/с "Теремок" и "Ивушка" на общую сумму 2636,6 тыс.руб. и ремонт кровель б школ 2 д/с и 2 учреждений доп. образования на общую сумму 4 499,1 тыс.руб. Средства предусмотрены в программах "Образование" и "Культура".
	Средства бюджета городского округа Ступино		0	100% выполнения работ	
Мониторинг потребления электрической энергии на снабжение	Итого	0,0		100%	Мониторинг потребления электрической энергии на снабжение



муниципальных учреждений и органов местного самоуправления	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	выполнения работ	муниципальных учреждений и органов местного самоуправления осуществляется на постоянной основе
Мониторинг потребления тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления	Итого Средства бюджета городского округа Ступино	0,0 0,0	0	100% выполнения работ	Мониторинг потребления тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления осуществляется на постоянной основе
Мониторинг потребления холодной воды на снабжение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления	Итого Средства бюджета городского округа Ступино	0,0 0,0	0	100% выполнения работ	Мониторинг потребления холодной воды на снабжение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления осуществляется на постоянной основе
Мониторинг потребления горячей воды на снабжение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления	Итого Средства бюджета городского округа Ступино	0,0 0,0	0	100% выполнения работ	Мониторинг потребления горячей воды на снабжение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления осуществляется на постоянной основе
Мониторинг потребления природного газа на снабжение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления	Итого Средства бюджета городского округа Ступино	0,0 0,0	0	100% выполнения работ	Мониторинг потребления природного газа на снабжение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления осуществляется на постоянной основе
Основное мероприятие 3. Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Ступино	Итого Средства бюджета городского округа Ступино	0,0 0,0	0	0	
Присвоение класса энергетической эффективности многоквартирным домам, прошедшим комплексный капитальный ремонт	Итого Средства бюджета городского округа Ступино	0,0 0,0	0	0	Работы по капитальному ремонту МКД в стадии производства. Присвоение класса энергетической эффективности многоквартирным домам будет произведено после окончания работ
Мониторинг потребления электрической энергии в многоквартирных домах	Итого Средства бюджета городского округа Ступино	0,0 0,0	0	0	На постоянной основе производится мониторинг потребления энергоресурсов в МКД
Мониторинг потребления тепловой энергии в многоквартирных домах	Итого Средства бюджета городского округа Ступино	0,0 0,0	0	0	На постоянной основе производится мониторинг потребления энергоресурсов в МКД
Мониторинг потребления холодной воды на в многоквартирных домах	Итого Средства бюджета городского округа Ступино	0,0 0,0	0	0	На постоянной основе производится мониторинг потребления энергоресурсов в МКД
Мониторинг потребления горячей воды в многоквартирных домах	Итого Средства бюджета городского округа Ступино	0,0 0,0	0	0	На постоянной основе производится мониторинг потребления энергоресурсов в МКД
Основное мероприятие 4. Повышение энергетической эффективности на	Итого	9790,0			

Увеличил по муниципалитету, переводит и реализацию, тем самым экономя для потребителей городского округа Ступино

	Средства бюджета городского округа Ступино	4500,0	0	0	
	Внебюджетные источники	5290,0			
	Итого	500,0			
Ремонт ЦТП-1 и ЦТП-2 мкр. "Б" г. Ступино	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	498	99,60%	Отремонтирован ЦТП-1 мкр. "Б" г. Ступино
	Внебюджетные источники	500,0			
	Итого	4500,0			
Строительство типовой блочно-модульной котельной мощностью 10,5 МВт по адресу: Московская область, Ступинский район, с. Ситне-Щелканово (в том числе ПИР)	Средства бюджета городского округа Ступино	4500,0	0	100% выполнения работ	Выполнены работы по проектированию. На проект получено положительное заключение Госэкспертизы. Идет подготовка документов для объявления торгов на строительство. Документы на оплату в стадии подготовки службами МУП "ТТО ЖК" г.о. Ступино.
	Итого	250,0	0	0	Не выполнено. В связи с отсутствием оборотных средств предприятия.
	Внебюджетные источники	250,0	0	0	Не выполнено. В связи с отсутствием оборотных средств предприятия.
Установка частотно-регулируемых приводов и устройств плавного пуска на электродвигателях	Итого	2550,0	0	0	Не выполнено. В связи с отсутствием оборотных средств предприятия.
	Внебюджетные источники	2550,0	0	0	Не выполнено. В связи с отсутствием оборотных средств предприятия.
	Итого	0,0			
Основное мероприятие 5 Замена трубопроводов внутренних систем тепло и водоснабжения с применением современных технологичных материалов и оборудования с установкой регулирующей аппаратуры для балансировки потоков теплоносителя и воды по секциям, стоякам, этажам.	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	
	Итого	0,0			
	Внебюджетные источники	0,0			
в муниципальных учреждениях дошкольного образования	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	100%	Выполнен ремонт системы отопления в д/с "Чайка", "Березка", "Вишенка" на общую сумму 1822,5 тыс.руб.; систем горячего и холодного водоснабжения в д/с "Аленький цветочек", "Ромашка", "Реченька", Ивановском и Татаринском д/с на общую сумму 3014,2 тыс.руб. Средства предусмотрены в программе "Образование".
	Итого	0,0			
	Внебюджетные источники	0,0			
в муниципальных учреждениях общего образования	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	100%	Выполнен ремонт системы отопления в школе-интернате и Станции юн.техников на общую сумму 1184 тыс.руб.; систем горячего и холодного водоснабжения на Ступинской юн.техников на сумму 111,4 тыс.руб.
	Итого	0,0			
	Внебюджетные источники	0,0			
в муниципальных учреждениях культуры	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	100%	Заменена система отопления БИЦ "Собеседник", ЦБС, выполнена прокладка системы отопления Цент.гор. библиотеки, Ситне-Щелкановской библиотеки, Цент.детск. библиотеки
	Итого	0,0			
	Внебюджетные источники	0,0			





Строительство сетей в свободной экономической зоне "Ступино Квадрат" и мкр. Новое Ступино от питающего центра ПС "Ступино"		Внебюджетные источники		0	0	
Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма»						
Основное мероприятие 1 Проведение организационной работы по актуализации схем, составления сметной документации	Итого	2500,0				
	Средства бюджета городского округа Ступино		0	0		
Актуализация схемы теплоснабжения городского округа Ступино	Итого	2000,0				Объявлен конкурс.
	Средства бюджета городского округа Ступино	2000,0	0	0		
Составление сметной документации и проведение технологического ценового аудита для проведения работ по капитальному ремонту, реконструкции коммунальных сетей, комплексному благоустройству дворовых территорий, ремонту подъездов МКД	Итого	500,0				Не выполнено
	Средства бюджета городского округа Ступино	500,0	0	0		
Основное мероприятие 2. Создание условий для реализации полномочий в сфере ЖКХ, благоустройства и энергетики органов местного самоуправления городского округа Ступино	Итого	51,0				
	Средства бюджета городского округа Ступино	51,0	0	0		
Обучение сотрудников по обучающим программам в сфере ЖКХ, благоустройства, энергосбережения	Итого	51,0				Три сотрудника прошли обучение. Документы на оплате в бухгалтерии.
	Средства бюджета городского округа Ступино	51,0	0	100% выполнения мероприятия		

Координатор муниципальной программы

С.В. Валюженко


