

**Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за январь - декабрь 2021 года**

Наименование муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования 2021 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятий, указанных в графе 5 приложения №5 к Порядку
1	2	3	4	5
Подпрограмма 1 Чистая вода	9 973,10	5 445,64	54,60	
Основное мероприятие 2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области	9 973,10	5 445,60	54,60	
Мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения	3 000,00	0,00	0	Силами МУП "ПТО ЖХХ" г.о. Ступино выполнен демонтаж и последующий монтаж 2 водометов, 2 насосов, ремонт арматуры, ревизия системы управления на ВЗУ "МЗВЗ" п. Михнево. Ведется проектирование по строительству водопровода с. Ситне-Щелканово. Разработанный проект направлен на экспертизу в ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" для получения положительного заключения
Мероприятие 2.2. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения	6 434,00	4 937,92	77,30	Произведен ремонт участка водопровода: Внеплощадочные инженерные сети водопровода р.п. Михнево ул. Екиматовская".
Мероприятие 2.3. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев	539,10	507,72	94,18	Выполнены работы по ремонту шахтных колодцев.

Подпрограмма 2 Системы водоотведения	6 769,80	5 769,80	85,23	
Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области	0,00	0,00	0	
Мероприятие 1.2. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод	0,00	0,00	0	Силами МУП "ПТО ЖК" г.о. Ступино выполнен демонтаж и монтаж 24 задвижек, 16 гидравлических затворов, 4 насосов, 2 баков, компрессорной установки, системы управления, электр.оборудования, КИПиА, прокладка трубопроводов канализации, устройство фундаментов и ограждения в п. Михнево "РМЗ"
Мероприятие 1.51. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод (реализация концепции по развитию территории городского округа Ступино Московской области)	0,00	0,00	0	Разрабатывается техническое задание на строительство участка напорного коллектора хоз-бытовых стоков мкр. "Юго-Западный" от существующей КНС до камеры переключения №2. Разработан и прошел экспертизу проект капитального ремонта канализационных сетей с.Аксиньино.
Основное мероприятие 2. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области	6 769,80	5 769,80	85,22	
Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций	5 769,80	5 769,80	100	Разрабатывается техническое задание на строительство участка напорного коллектора хоз-бытовых стоков мкр. "Юго-Западный" от существующей КНС до камеры переключения №2 .

Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций	1 000,00	0,00	0	Строительство Южного напорного канализационного коллектора (кв. "Надежда") не проводилось
Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами	142 421,50	81 441,31	57,18	
Основное мероприятие 2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области	102 120,70	64 090,58	62,76	
Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры	9 560,00	9 529,78	99,68	Силами МУП "ПТО ЖКХ" г.о. Ступино выполнена замена 2 теплообменников, установка 4 насосов, фильтров воздухоочистителей, замена 86 шт. арматуры, монтаж контроллера и системы управления, электромонтажные работы на ЦТП "Северный" и "Южный" п. Михнево
Мероприятие 2.2. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры	37 599,50	18 143,90	48,26	Выполняются работы по строительству котельной с. Ситне-Щелканово: производится монтаж оборудования и подводка инженерных сетей.
Мероприятие 2.51. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры (реализация концепции по развитию территории городского округа Ступино Московской области)	206,20	206,20	100	Получено положительное заключение и оплачена экспертиза ПИР котельной с. Леонтьево

Основное мероприятие 3. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности	29 601,00	10 350,70	34,97	
Мероприятие 3.1. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности	20 045,00	10 223,31	51,0	Заключен контракт на капитальный ремонт детского сада с. Мещерино
Мероприятие 3.2. Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков	9 556,00	127,42	1,33	Получено положительное заключение Мособлгосэкспертизы на откорректированные сметы по строительству котельной Михнево-3.
Основное мероприятие 4. Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства	7 000,00	7 000,00	100	
Мероприятие 4.1. Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ	0,00	0,00	0	Финансирование отсутствует

Мероприятие 4.5. Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию	7 000,00	7 000,00	100	Получена субсидия, средства направлены на погашение задолженности РСО - "МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино за газ перед ОАО "Газпром межрегионгаз Москва"
Основное мероприятие 5. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов	5 700,00	0,00	0	
Мероприятие 5.1. Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов)	2 000,00	0,00	0	Заключен контракт и производится оказание услуг по актуализации схемы теплоснабжения городского округа. Актуализированная схема направлена в Министерство энергетики Московской области на утверждение.
Мероприятие 5.2. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов)	3 000,00	0,00	0	Заключен контракт и производится оказание услуг по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения городского округа. Разработанная схема направлена в Министерство энергетики Московской области на утверждение.

Мероприятие 5.3. Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов	700,00	0,00	0	Разработано техническое задание на разработку ПКР.
Подпрограмма 4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	500,00	0,00	0	
Основное мероприятие 1. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области	500,00	0,00	0	
Мероприятие 1.1. Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением	0,00	0,00	0	финансирование не запланировано
Мероприятие 1.2. Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах	0,00	0,00	0	финансирование не запланировано
Мероприятие 1.3. Промывка трубопроводов и стояков системы отопления	0,00	0,00	0	финансирование не запланировано
Мероприятие 1.4. Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные	0,00	0,00	0	финансирование не запланировано
Мероприятие 1.5. Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности	0,00	0,00	0	финансирование не запланировано
Мероприятие 1.6. Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений	0,00	0,00	0	финансирование не запланировано
Мероприятие 1.7. Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом	0,00	0,00	0	финансирование не запланировано
Мероприятие 1.8. Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС	0,00	0,00	0	финансирование не запланировано
Мероприятие 1.9. Установка аэраторов с регулятором расхода воды	0,00	0,00	0	финансирование не запланировано
Мероприятие 1.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы	500,00	0,00	0	Фактически источник финансирования не определен

Основное мероприятие 2. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области	0,00	0,00	0,00	
Мероприятие 2.1. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах	0,00	0,00	0	финансирование не предусмотрено
Основное мероприятие 3. Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов	0,00	0,00	0	
Мероприятие 3.1. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области»	0,00	0,00	0	
Подпрограмма 6 Развитие газификации	124 686,00	4 686,00	3,76	
Основное мероприятие 1. Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах	124 686,00	4 686,00	3,76	
Мероприятие 1.2. Организация в границах городского округа газоснабжения населения	124 686,00	4 686,00	3,76	Подрядной организации оплачены проектно-изыскательские работы по объекту: "Газификация д. Торбеево городского округа Ступино".
Подпрограмма 8 Обеспечивающая подпрограмма	662,00	591,30	89,32	
Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления	662,00	591,30	89,32	
Мероприятие 1.1. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства	662,00	591,30	89,32	Организована работа административной комиссии №59. Возбуждено 157 дел об административных правонарушениях.

Мероприятие 1.4. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	15 000,00	15 000,00	100	Выплачена субсидия ресурсоснабжающему предприятию - МУП "ПТО ЖКХ" на восстановление платежеспособности
Итого по муниципальной программе	302 012,60	112 934,05	37,40	

Координатор муниципальной программы

С.А. Медведев


