

Аналитическая записка
о реализации мероприятий муниципальной программы
городского округа Ступино Московской области
«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с
отходами»
за 1 полугодие 2023 года

На 2023 год по программе запланировано финансирование в сумме 182 637,30 тыс. руб. в том числе:

- бюджет городского округа Ступино 78 600,40 тыс.руб.;
- бюджет Московской области 13 811,9 тыс.руб.;
- внебюджетные источники всего 90 225,0 тыс.руб.

За анализируемый период исполнение программы составило 46 667,27 тыс.руб. (25,55%), в т.ч. за счет средств бюджета :
городского округа Ступино 40 408,37 (51,4%);
бюджета Московской области 6 258,90 (45,31%)

По подпрограмме I «Чистая вода» на 2023 год предусмотрено 10 306,5 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Ступино, профинансировано 9406,29 тыс. руб. (91,26%)

Мероприятие 2.4 «Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки»
Были проведены восстановительные работы станции обезжелезивания и станции второго подъема ВЗУ "МОВИР" п. Михнево. Исполнение 100%.

На реализацию мероприятия 2.6 «Содержание и ремонт шахтных колодцев» дополнительно, за счет перераспределения бюджетных средств, запланировано увеличение финансирования на сумму 495 372,88 тыс. руб. к ранее запланированным 1 000,00 тыс. руб. Идет подготовка сметной документации на 30 объектов.

По подпрограмме II «Системы водоотведения» на 2023 год средства не предусмотрены.

По Подпрограмме III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»
на 2023 год предусмотрено финансирование 149 627,8 тыс. руб. в том числе:
- средства бюджета Московской области - 6 258,9 тыс.руб.
- средства бюджета городского округа Ступино - 53 143,9 тыс.руб.
- внебюджетные источники - 90 225,0 тыс.руб.
Профинансировано на сумму 34141,40 тыс.руб. (22,81%)

На мероприятие 3.2 «Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков» запланировано финансирование -15849,60 тыс.руб.

Продолжается строительство (в том числе ПИР) блочно-модульной котельной в военном городке №112 Михнево-3, произведен аванс в размере 13 001,52тыс.руб. Строительная готовность объекта 50 %.

На мероприятие 1.1 «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности» запланировано финансирование - 40053,2 тыс. руб.

Продолжается строительство типовой блочно-модульной котельной 7,0 Мвт с. Б.Алексеевское. Окончание работ планируется в октябре 2023г.

Разработан проект котельной п. Жилево. Запланирована оплата ПИР в 3 квартале 2023 года

По Подпрограмме IV «Обращение с отходами» на 2023 год средства не предусмотрены.

Подпрограмме V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» план 9150 тыс.руб., факт 3119,58 тыс.руб., исполнение 34,09%

Мероприятие 2.2 «Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов». Установлено 1 332 штуки

По Подпрограмме VI «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» на 2023 год средства не предусмотрены.

На постоянной основе проводятся встречи с населением по вопросам социальной газификации.

По Подпрограмме VII «Обеспечивающая подпрограмма» » план 6 000.0 тыс. руб., исполнение 0% ,

Мероприятие запланировано на 3 квартал 2023, идет подготовка документов субсидии на оказание финансовой помощи для МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино.

По Подпрограмме VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрено финансирование 7 553,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Ступино. Субсидия на реализацию мероприятия «Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с

задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию» будет предоставлена к концу года.

Достигнутое значение показателей:

1. Показатель «Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской» план 100%, факт 100%;

2. Показатель « Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D)» план 30,3%, факт 29% . В г.о.Ступино 151 объект соответствует нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D). В 2023 году планируется 2 объекта привести к нормальному уровню энергетической эффективности;

3. Показатель «Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов» план 96%, факт 90,92%. В 2023 году планируется 16 муниципальных учреждений, оснастить приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;

4. Показатель «Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета» план 71,11%, факт 61,61%. В связи с рассмотрением заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории городского округа Ступино Московской области, данный вопрос будет решать после принятия решения о концессионном соглашении;

5. Показатель «Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности» план 20,29%, факт 19,79%. В г.о Ступино 169 МКД присвоен класс энергоэффективности. В 2023 году планируется 2 МКД присвоить класс энергоэффективности.

Координатор муниципальной программы



С.А. Медведев

