

**Оперативный (квартальный) отчет о выполнении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды городского округа Ступино» за январь - декабрь 2019 года**

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера) | Утвержденный объем финансирования на 2019 год, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий, указанных в графе 5 приложения №5 к Порядку |
|--|--|----------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | 157 031,11 | 123 038,30 | 78,35 | |
| Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий городского округа Ступино | 46 929,28 | 14 591,48 | 31,09 | Благоустроена зона отдыха "Белопесочный котлован". Произведена оплата работы спасательных служб. Оплачен аванс за устройство контейнерных площадок. Частично оплачена разработка концепций благоустройства. |
| Мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий в рамках подготовки к празднованию юбилея городского округа Ступино (1. Благоустройство пешеходной зоны общегородского значения "Аллея космонавтов" от ул. Гоголя до ул. Пушкина; 2. Благоустройство участка пешеходной зоны Проспект Победы от ул. Андропова до ул. Чайковского) | 0,00 | 0,00 | | Мероприятие выполнено в 2018 году |
| Мероприятие 1.2. Благоустройство мест массового отдыха населения: зоны отдыха на воде. | 5 086,50 | 3 269,80 | 64,28 | Благоустроена зона отдыха "Белопесочный котлован". Произведена оплата работы спасательных служб. |
| Мероприятие 1.3. Праздничное оформление территории городского округа Ступино. Демонтаж новогодних елок. Отключение и демонтаж новогодней иллюминации | 0,00 | 0,00 | | |
| Мероприятие 1.4. Благоустройство территории сквера, с. Хатунь | 0,00 | 0,00 | | Не выполнено |
| Мероприятие 1.5. Содержание фонтанов, памятников на территории городского округа Ступино | 0,00 | 0,00 | | |
| Мероприятие 1.6. Приобретение и установка информационных стендов | 1 100,00 | 489,50 | 44,50 | |
| Мероприятие 1.7. Разработка концепции благоустройства общественных территорий г.о. Ступино. Площадь Металлургов г. Ступино (приложение №3) | 1 596,00 | 0,00 | | Выставлены штрафы подрядной организации. Оплата концепции в 2020 |
| Мероприятие 1.8. Разработка концепции благоустройства общественных территорий г.о. Ступино. Храмовая площадь (приложение №3). | 0,00 | 0,00 | | Не выполнено |
| Мероприятие 1.9. Разработка концепции благоустройства общественных территорий г.о. Ступино. рп Михнево, в р-оне ул. Московская, зона отдыха возле прудов (приложение №3). | 0,00 | 0,00 | | Не выполнено |

| | | | | |
|---|------------|------------|-------|--|
| Мероприятие 1.10. Благоустройство территории сквера им. Н.И. Новикова в г. Ступино (приложение №3) | 12 305,80 | 575,70 | 4,68 | В связи с сезонностью часть работ перенесена на 2020 |
| Мероприятие 1.11. Устройство контейнерных площадок | 26 840,98 | 10 256,48 | 38,21 | Оплачен аванс за работы по устройству контейнерных площадок. Построено 13 контейнерных площадок, в соответствии со стандартами РСО, приведено в соответствие 58 контейнерных площадок. Изготовлено и размещено на контейнерных площадках 200 табличек «График вывоза мусора», утвержденного образца. |
| Основное мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий городского округа Ступино | 106 746,20 | 105 630,92 | 98,96 | Выполнено комплексное благоустройство 26 дворовых территорий |
| Мероприятие 2.1. Комплексное благоустройство дворовых территорий городского округа Ступино (детские игровые площадки, освещение, озеленение, информационные стенды, площадка ТБО) | 41 674,25 | 41 333,84 | 99,18 | Выполнено комплексное благоустройство 26 дворовых территорий |
| Мероприятие 2.2. Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий в рамках комплексного благоустройства. | 40 061,75 | 39 333,20 | 98,18 | Отремонтировано 18 822,75 м2 внутриквартальных проездов, обустроено 326 шт. парковочных мест, из которых 2519,7 м2 было организовано за счет расширения действующих парковок, 1801,6 м2 за счет устройства новых машиномест. |
| Мероприятие 2.3. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и тротуаров | 5 413,00 | 5 403,98 | 99,83 | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и тротуаров |
| Мероприятие 2.4. Приобретение и установка детской площадки по адресу: город Ступино, улица Горького, дом 49, городской округ Ступино | 0,00 | 0,00 | | Мероприятие выполнено в 2018 году |
| Мероприятие 2.5. Обустройство и установка детских игровых площадок в рамках реализации программы Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева "Наше Подмосковье": г.о. Ступино, п. Малино, ул. Школьная, д.д. 12,14; г.о. Ступино, рп. Михнево, ул. Московская, д. 156; г.о. Ступино, д. Алфимово, ул. Новоселов, д. 29, ул. Луговая, д. 2 | 19 597,20 | 19 559,90 | 99,81 | Выполнено обустройство и установка трех детских игровых площадок в рамках реализации программы Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева "Наше Подмосковье": |
| Основное мероприятие 3. Ремонт, содержание, приобретение и установка элементов благоустройства территорий детских игровых, спортивных площадок и МАФ на территории городского округа Ступино | 3 355,63 | 2 815,90 | 83,92 | Приобретены урны. Выполнены основания под Губернаторские площадки |
| Мероприятие 3.1. Ремонт и содержание элементов благоустройства территорий детских игровых, спортивных площадок и малых архитектурных форм | 3 355,63 | 2 815,90 | 83,92 | Приобретены урны. Выполнены основания под Губернаторские площадки |
| Мероприятие 3.2. Приобретение и установка элементов благоустройства территорий детских игровых площадок и элементов благоустройства территорий детских игровых, спортивных площадок и малых архитектурных форм. | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| Мероприятие 3.3. Комплексное благоустройство территории городского округа Ступино Московской области. Приобретение малых архитектурных форм, мебели, ограждений, декоративно-художественного (праздничного) освещения, уличного коммунально-бытового оборудования | 0,00 | 0,00 | | 0 |

| | | | | |
|---|------------|------------|-------|---|
| Подпрограмма II "Благоустройство территории" | 285 943,00 | 263 725,10 | 92,23 | |
| Основное мероприятие 1. Создание условий для благоустройства городского округа Ступино | 148 317,20 | 143 848,60 | 96,99 | Обеспечена деятельность муниципального учреждения в сфере благоустройства. Организованы мероприятия по высадке цветочной рассады в общем количестве 193085 шт. Проведены работы по поливу и прополке цветочных клумб по городскому округу Ступино. Осуществлен окос населенных пунктов: 5 901 290,1 м2. Очищено от снега (листвы) парковок, тротуаров, скверов. Производится отлов,стерилизация и передержка бешадзорных животных |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере благоустройства | 79 469,40 | 76 704,10 | 96,52 | Обеспечена деятельность муниципального учреждения в сфере благоустройства |
| Мероприятие 1.2. Озеленение, уборка, содержание общественных территорий, создание условий для благоустройства территории города Ступино | 65 621,80 | 64 501,90 | 98,29 | Организованы мероприятия по высадке цветочной рассады в общем количестве 193085 шт. Проведены работы по поливу и прополке цветочных клумб по городскому округу Ступино. Осуществлен окос населенных пунктов: 5 901 290,1 м2. Очищено от снега (листвы) парковок, тротуаров, скверов (ручным и механизированным способом) – 8 435 439,8 м². Проведены работы по уборке памятных мест: 105 шт. |
| Мероприятие 1.3.Приобретение техники для нужд благоустройства | 0,00 | 0,00 | | |
| Мероприятие 1.4.Организация и проведение мероприятий по защите от неблагоприятного воздействия бешадзорных животных (в рамках осуществления переданных государственных полномочий) | 2 614,00 | 2 107,00 | 80,60 | Производится отлов,стерилизация и передержка бешадзорных животных |
| Мероприятие 1.5.Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 612,00 | 535,60 | 87,52 | Административной комиссией № 59 городского округа Ступино рассмотрено 180 дел на общую сумму 321,1 тыс. руб. |
| Основное мероприятие 2. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения | 106 250,00 | 96 696,00 | 91,01 | Обеспечено бесперебойное функционирование объектов уличного освещения. Произведена оплата электрической энергии. |
| Мероприятие 2.1.Приобретение электрической энергии для обеспечения функционирования уличного освещения | 102 950,00 | 96 696,00 | 93,93 | Обеспечено бесперебойное функционирование объектов уличного освещения. Произведена оплата электрической энергии в количестве 16,1 млн.кВтч . |
| Мероприятие 2.2. Установка интеллектуальных систем управления освещением. Оптимизация режима работы систем уличного освещения городского округа Ступино | 3 300,00 | 0,00 | | Не выполнено |
| Основное мероприятие 3. Формирование комфортной городской среды | 31 375,80 | 23 180,50 | 73,88 | 94%. произведена замена 3920 ламп уличного освещения; произведена замена 11 счетчиков электроэнергии; заменено 11 щитов управления и учета наружного освещения; установлено 220 энергоэффективных светильников; заменено 48 декоративных светильников (Лотос и Шар); произведена замена 44 аварийных опор уличного освещения; заменено 22 км провода на СИП; произведена обрезка 360 деревьев в охранной зоне ЛЭП |

| | | | | |
|--|------------|-----------|--------|--|
| Мероприятие 3.1. Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта "Светлый город"; Обслуживание и ремонт объектов уличного освещения на территории городского округа Ступино Московской области, технологическое присоединение к электрическим сетям | 31 075,80 | 23 180,50 | 74,59 | 100%. произведена замена 3920 ламп уличного освещения; произведена замена 11 счетчиков электроэнергии; заменено 11 щитов управления и учета наружного освещения, установлено 220 энергоэффективных светильников; заменено 48 декоративных светильников (Лотос и Шар); произведена замена 44 аварийных опор уличного освещения; заменено 22 км провода на СИП; произведена обрезка 360 деревьев в охранной зоне ЛЭП |
| Мероприятие 3.2. Ремонт уличного освещения на ул. Колхозная г. Ступино | 0,00 | 0,00 | | Работы выполнены в 2018 году |
| Мероприятие 3.3. Выполнение работ по ремонту уличного освещения объектов, расположенных в городском округе Ступино | 0,00 | 0,00 | | |
| Мероприятие 3.4. Проектирование наружного освещения по ул. Калинина от д.46 до 34а г. Ступино | 0,00 | 0,00 | | |
| Мероприятие 3.5.Проектирование наружного освещения в районе пересечения проспекта Победы и ул. Чкалова г. Ступино | 0,00 | 0,00 | | Работы выполнены в 2018 году |
| Мероприятие 3.6.Проектирование наружного освещения ул. Андропова от пересечения с ул. Куйбышева до пересечения с ул. Маяковского г. Ступино | 0,00 | 0,00 | | |
| Мероприятие 3.7.Установка приборов учета для объектов уличного освещения | 300,00 | 0,00 | | |
| Основное мероприятие 4. Федеральный проект "Комфортная городская среда". Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта "Светлый город" | 0,00 | 0,00 | | |
| Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Ступино» | 117 759,90 | 93 047,22 | 79,01 | Выполнен ремонт 10 кровель МКД. Выполняется капитальный ремонт МКД. Отремонтировано 11 муниципальных квартир |
| Основное мероприятие 1.Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах на территории городского округа Ступино | 64 328,76 | 50 479,99 | 78,47 | |
| Мероприятие 1.1.Работы выполняемые в 2019 году | 22 738,41 | 42 794,40 | 188,20 | Выполнен ремонт 200 подъездов МКД |
| Мероприятие 1.2.Работы выполненные в 2018 году, в том числ кредиторская задолженность -1840.79 тыс. руб. | 6 634,50 | 1 840,79 | 27,75 | |
| Мероприятие 1.3.Ремонт подъездов в многоквартирных домах за счет средств местного бюджета | 34 955,85 | 5 844,80 | 16,72 | |
| Основное мероприятие 2.Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Ступино | 53 431,14 | 42 567,23 | 79,67 | |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|--------|---|
| Мероприятие 2.1.Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Ступино | 0,00 | 0,00 | | Выполнен ремонт 31 МКД. |
| Мероприятие 2.2.Реализация краткосрочного плана капитального ремонта | 12 507,30 | 12 507,30 | 100,00 | МКД дополнительно включены в план ремонта как город - юбиляр. В семи МКД выполнен ремонт кровель и фасадов. |
| Мероприятие 2.3.Ремонт фасада здания по адресу: г. Ступино, ул. Андропова, д. 75 | 0,00 | 0,00 | | |
| Мероприятие 2.4.Ремонт фасадов жилых домов по адресам: г. Ступино, ул. Пер. Приокский, д. 1а,5, ул. Куйбышева, д. 63, ул. Военных строителей, стр.1 | 0,00 | 0,00 | | |
| Мероприятие 2.5.Ремонт кровель жилых домов по адресам: г. Ступино, ул. Горького, д.19/29, ул. Андропова, д. 30/23, ул. Садовая, д.6 | 29 114,84 | 26 198,45 | 89,98 | Произведен ремонт кровель 10 МКД. |
| Мероприятие 2.6.Оплата жилищно-коммунальных услуг по незаселенным жилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности городского округа Ступино | 4 000,00 | 1 681,17 | 42,03 | Произведена оплата жилищно-коммунальных услуг по незаселенным жилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности городского округа Ступино |
| Мероприятие 2.7.Оплата жилищно-коммунальных услуг по жилым помещениям граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 1 000,00 | 715,15 | 71,52 | Произведена оплата жилищно-коммунальных услуг по жилым помещениям граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
| Мероприятие 2.8.Проведение текущего ремонта жилых помещений граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 1 475,00 | 1 435,16 | 97,30 | Выполнен ремонт 11 муниципальных квартир |
| Мероприятие 2.9.Приобретение газового котла по адресу: мик-н Новое Ступино, ул. Преображенский пр-т, д.2, к.1, кв.34 | 30,00 | 30,00 | 100,00 | Приобретен газовый котел |
| Мероприятие 2.10Вывоз и утилизация строительного мусора демонтированных зданий | 3 000,00 | 0,00 | | 0 |
| Мероприятие 2.11.Монтаж сетей газопотребления 7-ми многоквартирных жилых домов с установкой газовых плит по адресу: Московская область, городской округ Ступино, тер. Михнево - 3 | 2 304,00 | 0,00 | | 0 |
| Мероприятие 2.12.Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| Мероприятие 2.13Обеспечение функционирования объекта "Вечный огонь" (поставка газа) | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| Основное мероприятие 3.Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов. | 0,00 | 0,00 | | Реализация мероприятия без привлечения средств бюджета |
| Мероприятие 3.1.Мониторинг классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 | | Реализация мероприятия без привлечения средств бюджета |
| Подпрограмма IV "Доступная среда городского округа Ступино" | 1 000,00 | 461,22 | 46,12 | |

| | | | | |
|--|------------|------------|-------|--|
| Основное мероприятие 1. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в городском округе Ступино | 1 000,00 | 461,22 | 46,12 | |
| Итого по муниципальной программе | 561 734,01 | 480 271,84 | 85,50 | |

Координатор муниципальной программы



А.С. Туманов