

## АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

по исполнению показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды»  
за 2019 г.

Муниципальная программа содержит 18 показателей, из них 1 приоритетный целевых показателей и 17 показателей муниципальной программы.

За 2019 г. достигли запланированного значения 10 показателей. Не выполнено – 7 показателей.

По подпрограммам:

Подпрограмма I «Комфортная городская среда» содержит 8 показателей, из которых 6 выполнены, 2 не выполнены.

- «Создание парковочных машиномест» запланировано 10 тыс.кв.м. Выполнено 5 тыс.кв.м.

- «Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий» запланировано 30 тыс.кв.м. Выполнено 20 тыс.кв.м.

Мероприятия, влияющие на данные показатели, выполнены в объеме 100%. необходимый объем парковочных мест и асфальтового покрытия в 2019 г. составил 5 и 20 тыс.кв.м соответственно.

Подпрограмма II «Благоустройство территорий» содержит 6 показателей, из которых выполнен 1.

Данная ситуация сложилась в связи с тем, что значения на 2019 г. согласовывались с Минэнерго МО и были заранее не выполнимы.

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» содержит 4 показателя, из которых 3 выполнены.

Не выполнен показатель:

- «Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД». Запланировано 90 камер. Установлено 13. Показатель не достиг запланированного уровня, т.к. собственниками помещений в МКД приняты отрицательные решения по установке видеокамер и оплаты их содержания.

Координатор муниципальной программы



А.С. Туманов