

Аналитическая записка

Оценка результатов реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за 2021 год

1. Подпрограмма I «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Из четырех показателей не выполнен один - «Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета».

За 2021 год произведено расселение из аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета 0,270 тыс.кв.м. за счет выплаты выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение, расположенное в многоквартирных домах, признанных аварийными по следующим адресам:

- 1) Московская обл., Ступинский район, п. Михнево, ул. Советская, д. 19, кв. 7, ком.1;
- 2) Московская обл., Ступинский район, п. Михнево, ул. Советская, д. 19, кв. 7, ком.2;
- 3) Московская обл., Ступинский район, п. Михнево, ул. Советская, д. 38/23, кв. 4;
- 4) Московская обл., Ступинский район, п. Михнево, ул. Советская, д. 38/23, кв. 6;
- 5) Московская обл., Ступинский район, п. Михнево, ул. Советская, д. 15, кв. 6;
- 6) Московская обл., Ступинский район, станция Усады, д.1, кв. 8.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию МКД (поз 1, 9-ти этажный жилой дом по ул. Горького - ул. Овражная г. Ступино) - 2022 год. Из аварийных домов, расположенных в г. Ступино ул. Куйбышева, пер. Банный, планируется переселить 462 человека. Переселение данных граждан планируется завершить в 2022 году.

В отношении жилого дома поз.2 - расторжение муниципальных контрактов в судебном порядке.

Для выполнения мероприятия по расселению аварийных жилых домов в п. Михнево сформирован земельный участок под строительство МКД в п. Михнево. Запланировано расселение 2,384 тыс.кв.м. аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета.

2. Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»

Показатель «Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, переселенных по второй подпрограмме» - план 0,016 тыс. чел. факт 0,016 тыс. чел.

3. Подпрограмма III «Обеспечение мероприятий в рамках Адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы»

Не выполнен показатель «Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, переселенных по адресной программе», план 0 тыс. чел. факт 0, т.к. не завершено строительство МКД под переселение граждан.

Начальник управления строительства
администрации городского округа Ступино
Московской области



В.Ю. Митюсов

