

Приложение № 7
к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
городского округа Ступино Московской области

Оперативный (квартальный) отчет о выполнении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды городского округа Ступино»
за 1 полугодие 2019 года

№ п/п	Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятий, указанных в графе 3 приложения № 7 к Порядку
1	2	3	4	5	5
Подпрограмма I «Комфортная городская среда»					
	Основное мероприятие 1:				
1	Благоустройство общественных территорий городского округа Ступино	14871,00	0	0	Утверждены решением Совета депутатов г.о. Ступино Московской области от 21.03.2019 №264/25
2.	Основное мероприятие 2: Благоустройство дворовых территорий городского округа Ступино				В настоящее время проведены аукционные процедуры по заключению муниципальных контрактов по выполнению работ по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа Ступино (детские игровые площадки, освещение, озеленение, информационные стенды, площадка ТБО); по ямочному ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий и тротуаров; обустройству и установке детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области. Контракт по обустройству и установке детских игровых площадок в рамках реализации программы Губернатора Московской области "Наше Подмосковье" заключается совместно с г. Серпухов. От подрядчиков предоставлены документы на оплату по ямочному ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий и тротуаров. Исполнительная документация передана в бухгалтерию.
3.	Основное мероприятие 3:	0	0	0	-

	Ремонт, содержание, приобретение и установка элементов благоустройства территорий детских игровых, спортивных площадок и МАФ на территории городского округа Ступино				
Подпрограмма II "Благоустройство территории"					
4.	Основное мероприятие 1:				Осуществляется в соответствии с переданными полномочиями.
	Создание условий для благоустройства городского округа Ступино	121500,2	53279,11	43,85	
Основное мероприятие 2:					
	Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения	78630,0	51719,7	65,8	Обеспечена бесперебойная работа линий уличного освещения. Оплачена электроэнергия на уличное освещение в количестве 7,5 млн.кВтч
Основное мероприятие 3:					
	Формирование комфортной городской среды	21500,0	6032,8	28,1	Осуществлялось приведение уровня освещенности улиц, проездов, набережных к нормативному значению. Произведена замена опор со светильниками 13 шт., установка новых светильников -180, замена 2 тыс.ламп, замена 1080 шт. дросселей, замена провода СИП 7,3 км, трансформаторов тока – 30шт, щитов управления и учета наружного освещения – 7 шт, счетчиков – 8шт
Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов»					
1	Основное мероприятие 1. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах на территории городского округа Ступино	11779,06	0	0	Выполнен ремонт 76 подъездов от запланированных 200
2	Основное мероприятие 2. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Ступино				

3	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Ступино	0	0	0	Работы ведутся в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта
4	Предоставление муниципальной поддержки в виде субсидии	12 507,30	0	0	Подготовлено соглашение с Фондом
5	Ремонт фасада здания по адресу: г. Ступино, ул. Андропова, д. 75	0	0	0	
6	Ремонт фасадов жилых домов по адресам: г. Ступино, пер. Приокский, д. 1, д. 5а, ул. Куйбышева, д. 63, ул. Военных строителей, стр. 1	0	0	0	
7	Ремонт кровель жилых домов по адресам: г. Ступино, ул. Горького, д.19/29, ул. Андропова, д.30/23, ул. Садовая, д. 6, ул. Крупской, д. 23	15 779,30	0	0	Выполнен ремонт кровли Горького 19/29; ул. Андропова д. 30/23 ООО «Жилресурс» приступят к ремонту с 01.08.2019; ул. Садовая д. 6, ул. Крупской д. 23 ООО «ЖКХ» готовят документы на торги
8	Оплата жилищно-коммунальных услуг по незаселенным жилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности городского округа Ступино	4 000,00	0	0	Подготовлены документы на оплату, незаселенных квартир в ООО «ПРЕСТИЖСЕРВИС» на сумму 519,516 тыс. рублей.
9	Оплата жилищно-коммунальных услуг по жилым помещениям граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	1 000,00	0	0	В настоящее время проводится подготовка документов на оплату
10	Проведение текущего ремонта жилых помещений граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	800	0	0	В настоящее время завершены конкурентные процедуры, начальная цена контракта 564,936 тыс. рублей.
11	Приобретение газового котла по адресу: мик-н Новое Ступино, ул. Преображенский пр-т, д.2,	60	0	0	В настоящее время завершены конкурентные процедуры.

	к.1, кв.34				
12	Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов	0	0	0	
13	Обеспечение функционирования объекта «Вечный огонь» (поставка газа)	415	0	0	ООО «ЖКХ» готовит документы на оплату
15	Основное мероприятие 3. Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.				
16	Мониторинг классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт (Проведение организационных мероприятий с лицами, ответственными за содержание МКД в управляющих организациях по предоставлению декларации в ГЖИ МО с целью установления класса энергоэффективности МКД)	0	0	0	
	Итого по муниципальной подпрограмме 1,2,3				

Координатор Программы



подпись

Д.А. Фунтиков

Приложение № 8
к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
городского округа Ступино Московской области

Оценка результатов реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды городского округа Ступино»
за 1 полугодие 2019 года

№ п/п	Основные мероприятия по реализации программы (подпрограммы)	Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий	Единица измерения	Базовое значение показателя	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя за отчетный год
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма I «Комфортная городская среда»						
1.	Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий городского округа Ступино	Показатель 1. Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади; - парки	единиц	1	1	0
		Показатель 2. Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий	единиц	0	2	2

		Показатель 3. Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы	единиц	0	1	0
		Показатель 4. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий	%	100	-	-
2.	Основное мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий городского округа Ступино	Показатель 1. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями	%/единиц	37/86	53/140	16/23
		Показатель 2. Создание парковочных машиномест	тыс. кв. м	0	10	0
		Показатель 3. Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий	тыс. кв. м	0	30	15

Показатель 4. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет	% /чел.	5/5048	9/5052	60/61241
Показатель 5. Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т. д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий	%	100	100	0
Показатель 6. Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства	%	100	100	0

3.	Основное мероприятие 3 Ремонт, содержание, приобретение и установка элементов благоустройства территории детских игровых, спортивных площадок, и МАФ на территории городского округа Ступино	Количество установленных детских игровых площадок	единиц	-	3	0
		Доля качелей с жестким подвесом, переоборудованных на гибкие повесы	%	0	100	0
Подпрограмма II «Благоустройство территории»						
	Основное мероприятие 1. Создание условий для благоустройства городского округа Ступино	Количество приобретенной техники для нужд коммунального хозяйства и благоустройства территорий	шт.	0	1	0
	Основное мероприятие 2. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения	Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения	%	82,14	94,1	88,5
		Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения	%	13,45	2,71	10,7
		Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий наружного освещения	%	98	100	99
		Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления	%	77	85	80

		наружным освещением.				
	Основное мероприятие 3. Формирование комфортной городской среды	Количество объектов элетросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту.	ед.	1	1	0
	Основное мероприятие 4. Федеральный проект "Комфортная городская среда". Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта "Светлый город"	"Светлый город" - доля освещенных улиц, проездов, площадей с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям	%	95	100	97,1
Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов»						
1	Основное мероприятие 1. Привидение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах на территории городского округа Ступино	Показатель 1. Количество отремонтированных подъездов МКД	единиц	568	221	76
2	Основное мероприятие 2 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Ступино	Показатель 1 Количество МКД в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы	единиц	65	31	0

3		Показатель 2 Количество установленных камер видеонаблюдения на подъездах МКД	единиц	0	90	0
4	Основное мероприятие 3. Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов	Количество многоквартирных домов, прошедших капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (А,В,С,Д)	единиц	25	8	0

Координатор Программы



подпись

Д.А. Фунтиков