

**Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Ступино Московской области
«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за 9 месяцев 2025года**

Наименования муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.)	Исполнено, (тыс. руб.)	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятия (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5		
Подпрограмма I Чистая вода	6 050,00	172,33	2,85			
Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области	6 050,00	172,33	2,85			
Мероприятие 02.03 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж (демонтаж) и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев	0,00	0,00	0,00	Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	
Мероприятие 02.04. Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки	0,00	0,00	0,00	Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	
Мероприятие 02.05. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств местного бюджета	0,00	0,00	0,00	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения, ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	

Мероприятие 02.06. Содержание и ремонт шахтных колодцев	6 050,00	172,33	2,85	Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	по итогу года
Основное мероприятие F05. Чистая вода	0,00	0,00	0,00			
Мероприятие F5.01. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	0,00	0,00	0,00	Построены и реконструированы (модернизированы) объекты питьевого водоснабжения и водоподготовки, находящиеся в муниципальной собственности и предусмотренные региональными программами, ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	
Итого по подпрограмме I, в том числе по источникам:	6 050,00	172,33	2,85			
Средства местного бюджета (городского округа)	6 050,00	172,33	2,85			
Подпрограмма II Системы водоотведения	100 000,00	20 000,00	100,00			
Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области	20 000,00	20 000,00	100,00			
Мероприятие 01.01. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности	20 000,00	20 000,00	0,00	Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности, ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	
Основное мероприятие 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области	80 000,00	0,00	0,00			

Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности	80 000,00	0,00	0,00	Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, ед..		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	
Итого по подпрограмме II, в том числе по источникам:	100 000,00	20 000,00	20,00			
Внебюджетные источники	100 000,00	20 000,00	20,00			
Подпрограмма III Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации	2 334 833,46	926 654,03	39,69			
Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области	1 358 995,92	497 202,99	36,59			
Мероприятие 01.01. Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности	0,00	0,00	0,00	Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	
Мероприятие 01.03 Капитальный ремонт объектов теплоснабжения муниципальной собственности	0,00	0,00	0,00	Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	
Мероприятие 01.05 - Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов теплоснабжения (в том числе	0,00	0,00	0,00	Капитально отремонтированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата

технологическое присоединение				0	0	
Мероприятие 01.07 Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения	1 324 153,99	477 350,81	36,05	Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	по итогу года
Мероприятие 01.08 Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения	34 841,93	19 852,18	56,98	Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения, ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	1	завершен кап.ремонт котельной в части замены котла ДКВР 4-13, по адресу: Московская область, г.о. Стулино, д. Леонтьево. Плановое значение будет скорректировано в 4 квартале
Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности	1 013 485,19	429 451,04	42,37			
Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности	23 417,34	0,00	0,00	Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	по итогу года

Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности	80 900,00	0,00	0,00	Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	по итогу года
Мероприятие 02.03 Организация в границах городского округа теплоснабжения населения	23 200,00	0,00	0,00	Количество технических обслуживаний КИПиА, газового оборудования, промывка и ремонт котлов и теплообменников котельных, проведение гидравлических испытаний тепловых сетей, ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	по итогу года
Мероприятие 02.07- Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения	30 387,50	27 890,20	91,78	Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения муниципальной собственности, ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	завершен Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной ТЭЦ-17 (от ул. Горького до ул. Андропова) по адресу: Московская область, г.Ступино, пр-т Победы досрочно. Плановое значение будет уточнено в 4 квартале
Мероприятие 02.08. Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности	288 540,82	195 606,00	67,79	Количество реализованных мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности, ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата

				0	0	по итогу года
Мероприятие 02.09. Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований	567 039,53	203 954,84	36,32	Количество капитально отремонтированных участков сетей теплоснабжения муниципальной собственности, ед		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	по итогу года
Мероприятие 2.11 Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области	0,00	0,00	0,00	Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения муниципальной собственности, пог.м		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	
Основное мероприятие 03. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности	744,58	0,00	0,00			
Мероприятие 3.2 Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков	744,58	0,00	0,00	количество объектов капитальных вложений на территории военных городков		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	по итогу года
Мероприятие 03.03 – Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области	0,00	0,00	0,00	Построены и реконструированы объекты коммунальной инфраструктуры на территории военных городков Московской области, ед		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	

Основное мероприятие 05. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов	3 263,00	0,00	0,00			
Мероприятие 05.01. Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов)	3 263,00	0,00	0,00	Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	по итогу года
Мероприятие 05.03. Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов	0,00	0,00	0,00	Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				1	1	
Мероприятие 05.04. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов)	0,00	0,00	0,00	Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов).		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	
Итого по подпрограмме III, в том числе по источникам:	2 376 488,69	926 654,03	38,99			
Средства местного бюджета (городского округа)	532 997,76	259 258,91	48,64			
Средства бюджета Московской области	1 739 390,93	667 395,12	38,37			
Внебюджетные источники	104 100,00	0,00	0,00			
Подпрограмма V Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,00	0,00	0,00			
Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области	0,00	0,00	0,00			

Мероприятие 1.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы	0,00	0,00	0,00	Установлены, заменены, поверены приборы учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы, ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	
Мероприятие 01.11. Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем муниципальных учреждений	0,00	0,00	0,00	Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, В, С, D)		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	
Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области	0,00	0,00	0,00			
Мероприятие 02.01. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах	0,00	0,00	0,00	Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	
Основное мероприятие 03. Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов	0,00	0,00	0,00			
Мероприятие 03.01. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области"	0,00	0,00	0,00	Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности, единица		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	
Итого по подпрограмме V, в том числе по источникам:	0,00	0,00	0,00			
Средства местного бюджета (городского округа)	0,00	0,00	0,00			

Подпрограмма VI Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики	0,00	0,00	0,00			
Основное мероприятие 01. Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах	0,00	0,00	0,00			
Мероприятие 01.02. Организация в границах городского округа газоснабжения населения	0,00	0,00	0,00	Проведение встреч с населением по вопросам социальной газификации ед.		
				план на отчетный	факт за отчетный	причины невыполнения результата
				0	0	
Итого по подпрограмме VI, в том числе по источникам:	0,00	0,00	0,00			
Средства местного бюджета (городского округа)	0,00	0,00	0,00			
Подпрограмма VII Обеспечивающая подпрограмма	187 856,47	161 924,92	86,20			
Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления	187 856,47	161 924,92	86,20			
Мероприятие 01.02 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	30 310,05	20 355,22	67,17			
Мероприятие 01.03. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	157 546,42	141 569,70	89,84			
Итого по подпрограмме VII, в том числе по источникам:	187 856,47	161 924,92	86,20			
Средства местного бюджета (городского округа)	187 856,47	161 924,92	86,20			
Подпрограмма VIII Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства	16 500,00	0,00	0,00			
Основное мероприятие 01. Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области	16 500,00	0,00	0,00			

Мероприятие 01.18. Возмещение затрат, связанных с получением комплексных экологических	16 500,00	0,00	0,00	Осуществлено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом, %		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	
Итого по подпрограмме VIII, в том числе по источникам:	16 500,00	0,00	0,00			
Средства местного бюджета (городского округа)	0,00	0,00	0,00			
Средства бюджета Московской области	16 500,00	0,00	0,00			
Итого по муниципальной программе, в том числе по источникам	2 686 895,16	1 108 751,28	41,27			
Средства местного бюджета (городского округа)	726 904,23	421 356,16	57,97			
Средства бюджета Московской области	1 755 890,93	667 395,12	38,01			
Внебюджетные источники	204 100,00	20 000,00	9,80			

Заместитель главы городского округа Ступино Московской области
(подпись)

С.А.Медведев