

Аналитическая записка
к отчету за 2024 год
к муниципальной программе городского округа Ступино Московской области
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Всего на реализацию мероприятий по муниципальной программе городского округа Ступино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2024 год запланировано 568 285,08 тыс. рублей. Исполнено 551 620,32 тыс. рублей, исполнение составляет 97,07 %.

Показатель «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области» за 2024 год составил 80,08%.

Показатель «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения» составил 19,4 (чел./100 тыс. населения).

Показатель «Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям» составил 88,8%.

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»: на Мероприятие 02.04 Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров запланировано 67 614,00 тыс. рублей. Мероприятие выполняется в течение года (оплата производится ежеквартально за фактически выполненные работы, в 2024 году выплачен аванс 50%), за 2024 год исполнено 52 442,13 тыс. руб., что составило 77,56 %. На Мероприятие 05.03 Финансирование работ по обеспечению транспортной безопасности населения Московской области за счет средств местного бюджета финансирование не предусмотрено.

Запланировано достижение следующих результатов:

- Обеспечение выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и

договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % - запланировано 100%, выполнено 80,08 %.

- Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на пропаганду безопасности нахождения на железнодорожной инфраструктуре - запланировано 74, выполнено 74.

Подпрограмма «Дороги Подмосковья»: на реализацию мероприятий по подпрограмме «Дороги Подмосковья» запланировано 487 350,00 тыс. рублей. Исполнено 486 964,46 тыс. рублей, исполнение составляет 99,92 %.

В 2024 году заключены и исполнены следующие муниципальные контракты:

- Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Ступино Московской области и их элементов: 122-А от 21.08.2023, 123-А от 21.08.2023, 124-А от 21.08.2023, 125-А от 21.08.2023, 145-А от 04.09.2023, 8-А от 11.03.2024, 36-А от 08.04.2024, 37-А от 08.04.202, 42-А от 09.04.2024, 43-А от 09.04.2024, 240-А от 16.08.2024, 241-А от 16.08.2024, 242-А от 16.08.2024, 243-А от 16.08.2024, 244-А от 16.08.2024.

- Выполнение работ по ямочному ремонту на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Ступино: 206-А от 08.12.2023, 57-А от 03.05.2024, 124-А от 28.06.2024, 239-А от 12.08.2024, 281-А от 11.10.2024.

- Выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в массиве для многодетных семей на территории городского округа Ступино Московской области в 2024 году: 69-А от 15.05.2024.

- Выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Ступино Московской области: 18-А от 26.03.2024, 205-А от 23.07.2024.

- Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Ступино Московской области в 2024 году: 113-А от 21.06.2024, 114-А от 21.06.2024, 115-А от 21.06.2024.

- Выполнение работ по восстановлению водопропускной трубы под автомобильной дорогой Московская область, городской округ Ступино, д.Колюпаново, ул.Скрылевская: 135/ЭМ-2024 от 11.09.2024.

- Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

городского округа Ступино Московской области в 2024 году: 52-А от 18.04.2024, 77-А от 27.05.2024, 86/ЭМ-2024 от 10.06.2024, 91/ЭМ-2024 от 14.06.2024, 108/ЭМ-2024 от 19.06.2024, 177-А от 19.07.2024, 197-А от 22.07.2024, 143/ЭМ-2024 от 23.09.2024, 224/ЭМ-2023 от 15.12.2023, 51-А от 17.04.2024, 150/ЭМ-2024 от 04.10.2024, 151/ЭМ-2024 от 04.10.2024, 152/ЭМ-2024 от 04.10.2024, 153/ЭМ-2024 от 03.10.2024, 154/ЭМ-2024 от 03.10.2024, 155/ЭМ-2024 от 03.10.2024.

- Оказание услуги по осуществлению строительного контроля (технического надзора) при выполнении работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Ступино Московской области: 104/2024 от 18.06.2024, 105/2024 от 18.06.2024, 106/2024 от 18.06.2024.

- Оказание услуг по экспертизе качества выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Ступино Московской области и испытания дорожно-строительных материалов, а также нанесению горизонтальной дорожной разметки в 2024 году: 31/2024 от 04.04.2024.

- Оказание услуг по экспертизе качества выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Ступино Московской области и испытания дорожно-строительных материалов 2024 году: 113/2024 от 04.07.2024.

- Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости: 385/Д-24 от 25.03.2024; 386/Д-24 от 25.03.2024; 387/Д-24 от 25.03.2024; 388/Д-24 от 25.03.2024; 268/Д-24 от 05.04.2024; 269/Д-24 от 05.04.2024; 270/Д-24 от 05.04.2024; 271/Д-24 от 05.04.2024; 272/Д-24 от 05.04.2024; 273/Д-24 от 05.04.2024; 274/Д-24 от 05.04.2024; 275/Д-24 от 05.04.2024; 276/Д-24 от 05.04.2024; 277/Д-24 от 05.04.2024; 278/Д-24 от 05.04.2024; 279/Д-24 от 05.04.2024

Запланировано достижение следующих результатов:

- Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, запланировано - 53 994,32 м², исполнено - 53 994,32 м².

- Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета, запланировано - 23 463,60 м², исполнено - 23 463,60 м².

- Выполнение работ по ямочному ремонту, шт. – запланировано 3430, исполнено 3430.

- Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино Московской области и их элементов, км. – запланировано 1144,84, исполнено 1144,84.

- Выполнение работ по нанесению дорожной разметки, км. – запланировано 118, исполнено 118.

Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»: На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая программа» запланировано 13 321,08 тыс.рублей, исполнено 12 213 ,71 тыс.рублей, исполнение составляет 91,69 %.

На Мероприятие 01.01.Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности финансирование не запланировано.

На Мероприятие 01.02.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства запланировано 13 321,08 тыс.рублей, исполнено 12 213 ,71 тыс.рублей.

Заместитель главы городского округа Ступино
Московской области

М.В.Жуков