

**Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

наименование муниципальной программы (подпрограммы)

за 1 полугодие 2023 года

(отчетный период: 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

Наименования муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятия		
1	2	3	4	5		
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»	68 504,38	63 167,93	92			
Основное мероприятие 02.	68 504,38	63 167,93	92	Заключен и исполняется муниципальный контракт 179-А от 20.12.2021. В 1 полугодии выплачен аванс в размере 90%, произведена оплата за 1 квартал		
Организация транспортного обслуживания населения						
Мероприятие 02.04	68 504,38	63 167,93	92	Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, %.		
Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				100	100	
Основное мероприятие 05.	0	0	0	Финансирование не предусмотрено		
Обеспечение безопасности населения на объектах транспортной инфраструктуры						
Мероприятие 05.03 Финансирование работ по обеспечению транспортной безопасности населения Московской области за счет средств местного бюджета	0	0	0	Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на пропаганду безопасности нахождения на железнодорожной инфраструктуре		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				30	63	

Итого по подпрограмме 1, в том числе по источникам:	68 504,38	63 167,93	30	
Средства бюджета Московской области	40 349,00	25 898,85	30	
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	28 155,38	25 898,85	30	
Подпрограмма «Дороги Подмосковья»	424 859,62	137 650,62	32	
Основное мероприятие 02. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения	0	0	0	Финансирование не запланировано
Мероприятие 02.02 Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета	0	0	0	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км план на отчетный период 0 факт за отчетный период 0 причины невыполнения результата
Основное мероприятие 04. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения	424 859,62	137 650,62	32	Заключены и исполняются следующие муниципальные контракты: 147-А от 16.08.2022; 148-А от 16.08.2022; 149-А от 16.08.2022; 150-А от 16.08.2022; 151-А от 16.08.2022; 189-А от 09.12.2022.
Мероприятие 04.01. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	119 230,00	0	0	Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м ² план на отчетный период 7 650,5 факт за отчетный период 0 причины невыполнения результата Заключены и исполняются муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа

						Ступино Московской области в 2023 году. Исполнение запланировано в 3-4 квартале 2023 года.
Мероприятие 04.03. Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета	25 890,00	619,36	2	Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета, м ²		
Мероприятие 04.08. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа	244 857,00	137 031,26	56	план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результатов
				0	0	
				Выполнение работ по ямочному ремонту, шт.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результатов
Мероприятие 04.09. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения	34 882,62	0	0	1000	2440	
				Выполнение работ по нанесению дорожной разметки, км.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результатов
Итого по муниципальной программе, в том числе по источникам:	493 364,00	200 818,55	41	118	118	
Средства бюджета Московской области	128 579,00	37 269,08	29			
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	364 785,00	163 549,48	45			

Координатор муниципальной программы/подпрограммы

17.07.2023

(подпись)

(Жуков М.В.)