


Отчет о выполнении мероприятий
по объектам строительства, реконструкции и модернизации муниципальной программы городского округа Ступино Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

N п/п	Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта	Сроки проведения работ/открытие объекта	Ход реализации инвестиционного проекта (с указанием перечня выполненных работ и сроков их выполнения)	Профинансировано на 31.12.2024 (тыс. руб.)	Источники финансирования	План финансирования (тыс. руб.)				Факт финансирования (тыс. руб.)				Причины невыполнения (несвоевременного выполнения) работ
						всего	2024	2025	2026	всего	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Подпрограмма III «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»													
2.1.	Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина (ПИР и строительство)	31.03.2022-25.08.2023		31,560	Итого:	31,560	31,560	0,000	0,000	31,560	31,560	0,000	0,000	
					Средства бюджета Московской области	31,560	31,560	0,000	0,000	31,560	31,560	0,000	0,000	
2.2.	Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал «Надежда» (ПИР и строительство)	29.03.2019-04.07.2025		2 327 569,04	Итого:	1 488 906,550	1 020 276,320	468 630,230	0,000	1 020 182,257	1 020 182,257	0,000	0,000	
					Средства федерального бюджета	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
					Средства бюджета Московской области	1 415 108,550	969 909,83	445 198,720	0,000	969 819,266	969 819,266	0,000	0,000	
					Средства бюджета городского округа	73 798,000	50 366,490	23 431,510	0,000	50 362,991	50 362,991	0,000	0,000	
2.3.	Пристройка на 550 мест к зданию СОШ по адресу: г.о.Ступино, с.Верзилово, мкр.Новое Ступино, ул.Школьная, влад.5 (ПИР и строительство)	31.03.2022-26.08.2024		2 132 109,94	Итого:	1 730 729,812	1 730 729,812	0,000	0,000	1 715 879,950	1 715 879,950	0,000	0,000	
					Средства федерального бюджета	144 038,400	144 038,400	0,000	0,000	144 038,400	144 038,400	0,000	0,000	
					Средства бюджета Московской области	956 659,775	956 659,775	0,000	0,000	947 261,248	947 261,248	0,000	0,000	
					Средства бюджета городского округа	630 031,637	630 031,637	0,000	0,000	624 580,302	624 580,302	0,000	0,000	
2.4.	Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго-Западный» (ПИР и строительство)	31.03.2021-23.08.2024		2 715 479,35	Итого:	1 778 447,727	1 778 447,727	0,000	0,000	1 777 778,387	1 777 778,387	0,000	0,000	
					Средства федерального бюджета	216 057,600	216 057,60	0,000	0,000	216 057,600	216 057,600	0,000	0,000	
					Средства бюджета Московской области	1 473 431,930	1 473 431,93	0,000	0,000	1 472 831,865	1 472 831,865	0,000	0,000	
					Средства бюджета городского округа	88 958,197	88 958,20	0,000	0,000	88 888,922	88 888,922	0,000	0,000	
Итого:						4 998 115,649	4 529 485,419	468 630,230	0,000	4 513 872,154	4 513 872,154	0,000	0,000	
Средства федерального бюджета						360 096,000	360 096,000	0,000	0,000	360 096,000	360 096,000	0,000	0,000	
Средства бюджета Московской области						3 845 200,255	3 400 001,535	445 198,720	0,000	3 389 912,379	3 389 912,379	0,000	0,000	
Средства бюджета городского округа						792 819,394	769 387,884	23 431,510	0,000	763 863,775	763 863,775	0,000	0,000	

Координатор муниципальной программы



В.Ю.Митюсов / Ю.М.Михалёв