

Аналитическая записка
муниципальной программы городского округа Ступино Московской области
«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной
инфраструктуры»
за 2024 год

Запланировано финансирование мероприятий программы в сумме 5 533 043,841 тыс.руб., в том числе 430 336,296 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 4 091 738,409 тыс.руб. за счет средств бюджета Московской области, 1 010 969,136 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Ступино.

За 2024 г. профинансировано на сумму 5 481 380,133 тыс.руб., в том числе 430 336,296 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 4 054 643,149 тыс.руб. за счет средств бюджета Московской области, 996 400,688 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Ступино. Исполнение 99 % от плана.

Подпрограмма II «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры»

Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда».

За отчетный период профинансировано на сумму 656 657,252 тыс. руб. (95% от плана), в том числе за счет средств Московской области – 452 514,373 тыс. руб., за счет средств городского округа Ступино – 133 902,582 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 70 240,296 тыс. руб.

А1.06. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Ступинская детская школа искусств" Московская область, г.Ступино, ул.Некрасова, д.26/30

В августе 2024 окончен капитальный ремонт муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Ступинская детская школа искусств" по адресу: Московская область, г.Ступино, ул.Некрасова, д.26/30.

А1.08. МБУК "Дворец культуры", г.Ступино, проспект Победы, д. 18/43
31.03.2023 г. заключен МК №3/23 на проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий муниципальных объектов культуры. Финансирование предусмотрено осуществить в феврале 2025

Подпрограмма III «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

Основное мероприятие 01. «Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности»

За отчетный период профинансировано на сумму 31,559 тыс. руб. (100% от плана) за счет средств городского округа Ступино

01.05. Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина

МК №51-А от 21 июня 2021 г. на строительство детского сада исполнен. Оплата производилась по договорам технического присоединения.

Основное мероприятие 02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования»

За отчетный период профинансировано на сумму 76,036 тыс. руб. (13% от плана) за счет средств городского округа Ступино.

МК №132/ЭМ-2024 от 03.09.2024 г. на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте строительства: Школа на 825 мест: по адресу: Московская область, городского округа Ступино, мкрн. «Юго-Западный».

Основное мероприятие 06 «Капитальный ремонт объектов дошкольного образования»

За отчетный период профинансировано на сумму 200 950,279 тыс. руб. (98% от плана), в том числе за счет средств Московской области – 139 600,495 тыс. руб., за счет средств городского округа Ступино – 61 349,783 тыс. руб.

В сентябре 2024 г. окончен капитальный ремонт МБОУ СОШ №9 (дошкольное отделение), МО, г.о.Ступино, ул.Калинина,вл.20.

Основное мероприятие Е1 Федеральный проект "Современная школа"

За отчетный период профинансировано на сумму 3 493 658,338 тыс. руб. (99% от плана), в том числе за счет средств Московской области – 2 420 093,113 тыс. руб., за счет средств городского округа Ступино – 713 469,224 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 360 096,000 тыс.руб.

В августе 2024 г. введена в эксплуатацию пристройка на 550 мест к зданию СОШ по адресу: г.о. Ступино, с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, ул. Школьная, влад. 5 (ПИР и строительство).

В августе 2024 г. введена в эксплуатацию школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго-Западный» (ПИР и строительство).

Школа на 550 мест по адресу: Московская область, г.Ступино, квартал «Надежда» (ПИР и строительство)

15.04.2022 заключен муниципальный контракт № 37-А на выполнение работ по строительству объекта. 26.10.2022г.

26.06.2024 подрядная организация ООО «СК-ПАМИР 2000» получила положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». Общая строительная готовность 76 % Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию – сентябрь 2025 года.

Подпрограмме V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

Основное мероприятие 02. «Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта»

За отчетный период профинансировано на сумму 109 824,410 тыс. руб. (99% от плана), в том числе за счет средств Московской области – 72 615,899 тыс.руб., за счет средств городского округа Ступино – 37 208,510 тыс. руб.

В ноябре 2024 г. окончен капитальный ремонт здания "Спорткорпус с 2-мя залами и плавательным бассейном" по адресу: г.Ступино, ул.Чайковского, вл.3/10.

Координатор муниципальной программы

В.Ю.Митюсов / Ю.М.Михалев

