

Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы городского округа Ступино Московской области  
"Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры"  
за 2024 год

Наименования муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятия
1	2	3	4	5
<b>Подпрограмма II «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры»</b>				
Основное мероприятие A1. Федеральный проект «Культурная среда»	688 423,748	656 657,252	95,39%	
Мероприятие A1.06 Государственная поддержка отрасли культуры (в части модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусства путем их реконструкции, капитального ремонта)	139 711,428	139 711,428	100,00%	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств, единиц план на отчетный период факт за отчетный период 1 1 Капитальный ремонт окончен в августе 2024 г.
Мероприятие A1.08 Проведение капитального ремонта, технического перевооружения благоустройство территорий муниципальных объектов культуры	548 712,320	516 945,824	94,21%	Капитально отремонтированы объекты культурно-досуговых учреждений муниципальных образований Московской области, единиц план на отчетный период факт за отчетный период 0 0 принимать невыполнения результата Завершение работ - 1 кв. 2025 г.
Итого по подпрограмме II «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры», в том числе по источникам:	688 423,748	656 657,252	95,39%	
Средства федерального бюджета	70 240,296	70 240,296	100,00%	
Средства бюджета Московской области	476 911,042	452 514,374	94,88%	
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	141 272,410	133 902,582	94,78%	
<b>Подпрограмма III «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»</b>				
Основное мероприятие 01 Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования	31,560	31,559	100,00%	Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования муниципальной собственности, единиц план на отчетный период факт за отчетный период 0 0 принимать невыполнения результата
Мероприятие 01.05 Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности	31,560	31,559	100,00%	Выполнение работ по технологическому присоединению
Основное мероприятие 02 Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования	1 020 876,320	1 020 258,293	99,94%	Введены в эксплуатацию объекты общего образования, единиц план на отчетный период факт за отчетный период 0 0 принимать невыполнения результата
Мероприятие 02.02 Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности	600,000	76,036	12,67%	Выполнение работ по технологическому присоединению
Мероприятие 02.03 Капитальные вложения в объекты общего образования	0,00	0,00	0,00%	Введены в эксплуатацию объекты общего образования, единиц план на отчетный период факт за отчетный период 0 0 принимать невыполнения результата
Мероприятие 02.04 Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения	1 020 276,32	1 020 182,26	99,99%	Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения, единиц план на отчетный период факт за отчетный период 0 0 принимать невыполнения результата Ввод в эксплуатацию объекта школы на 550 мест квартал Надежда - 3 кв. 2025 г.
Основное мероприятие 06 Капитальный ремонт объектов дошкольного образования	204 697,684	200 950,278	98,17%	Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций, единиц план на отчетный период факт за отчетный период 1 1 Капитальный ремонт окончен в сентябре 2024 г.
Мероприятие 06.01 Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций	190 968,904	187 222,047	98,04%	
Мероприятие 06.02 Оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций	13 728,780	13 728,231	100,00%	Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций, единиц план на отчетный период факт за отчетный период 1 1 Капитальный ремонт окончен в августе 2024 г.
Основное мероприятие E1 - Федеральный проект "Современная школа"	3 509 177,539	3 493 658,338	99,56%	Оплата производится по факту выполнения строительных работ, после предоставления подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2 Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования, единиц план на отчетный период факт за отчетный период 2 2 В августе 2024 г. введена пристройка к школе на 550 мест мкр. Новое Ступино, август 2024 г. введена школа на 825 мест мкр. Юго-Западный, Ввод в эксплуатацию объекта школы на 550 мест квартал Надежда - 3 кв. 2025 г.
Мероприятие E1.02 Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации объектов муниципальной собственности	3 509 177,539	3 493 658,338	99,56%	
Итого по подпрограмме III «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования», в том числе по источникам:	4 734 783,103	4 714 898,471	99,58%	
Средства федерального бюджета	360 096,000	360 096,000	100,00%	
Средства бюджета Московской области	3 542 202,597	3 529 512,878	99,64%	
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	832 484,506	825 289,595	99,14%	
<b>Подпрограмма V «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта»</b>				
Основное мероприятие 02 Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта	109 836,990	109 824,410	99,99%	Произведена модернизация материально-технической базы муниципальных объектов физической культуры и спорта путем проведения капитального ремонта, единиц план на отчетный период факт за отчетный период 0 0 принимать невыполнения результата Завершение работ - 1 кв. 2025 г.
Мероприятие 02.01 Проведение капитального ремонта муниципальных объектов физической культуры и спорта	109 836,990	109 824,410	99,99%	
Итого по подпрограмме V «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта», в том числе по источникам:	109 836,990	109 824,410	99,99%	
Средства федерального бюджета	0,000	0,000	0,00%	
Средства бюджета Московской области	72 624,770	72 615,900	99,99%	
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	37 212,220	37 208,510	99,99%	
Итого по муниципальной программе, в том числе по источникам:	5 533 043,841	5 481 380,133	99,07%	
Средства федерального бюджета	430 336,296	430 336,296	100,00%	
Средства бюджета Московской области	4 091 738,462	4 054 643,150	99,09%	
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	1 010 969,136	996 400,687	98,56%	

Координатор муниципальной программы

В.Ю. Митковск./ Ю.М. Михалёв