

Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы городского округа Ступино Московской области

"Строительство объектов социальной инфраструктуры"

за 2023 год

Наименования муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансировани я на отчетный год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент финансирован ия к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятия
1	2	3	4	5
Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования»				
Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования.	115,212	115,212	100,00%	Осуществлена оплата технологического присоединения к электрическим сетям детского сада, "Лесная сказка" мкр.Дубки
Мероприятие 01.05. Мероприятие 01.05 «Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности»	115,212	115,212	100,00%	Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования, единиц
				план на отчетный период
				факт за отчетный период
				причины невыполнения результата
				0
				0
Основное мероприятие 02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования»	1 239 147,869	1 238 990,834	99,99%	
Мероприятие 02.03 Капитальные вложения в объекты общего образования	307 969,360	307 885,477	99,97%	Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования, единиц
				план на отчетный период
				факт за отчетный период
				причины невыполнения результата
				0
				0
				ввод в эксплуатацию объекта : Пристройка к школе на 550 мест мкр. Новое Ступино - 3 кв. 2024г
Мероприятие 02.04. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения	931 178,509	931 105,357	99,99%	Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования, единиц
				план на отчетный период
				факт за отчетный период
				причины невыполнения результата
				0
				0
				ввод в эксплуатацию объекта : 1) школы на 550 мест квартал «Надежда» - 3 кв. 2024г 2) школа на 825 мест мкр Юго-Западный - 3 кв. 2024г.
Основное мероприятие P2. Федеральный проект "Содействие занятости"	386 693,170	386 611,825	99,98%	
Мероприятие P2.01. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	386 693,170	386 611,825	99,98%	Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования с ясельными группами, единиц
				план на отчетный период
				факт за отчетный период
				причины невыполнения результата
				1
				1
				Детский сад введен в эксплуатацию 25 августа 2023 г
Итого по подпрограмме III «Строительство (реконструкция) объектов образования», в том числе по источникам:	1 625 956,251	1 625 717,871	99,99%	
Средства бюджета Московской области	1 329 275,630	1 329 170,768	99,99%	
Средства федерального бюджета	25 213,100	25 213,100	100,00%	
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	271 467,521	271 334,003	99,95%	
Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»				
Основное мероприятие P5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни»	0,000	0,000	0,000	Финансирование не запланировано
Мероприятие P5.04. Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов	0,000	0,000	0 %	Количество введенных в эксплуатацию муниципальных стадионов, единиц
				план на отчетный период
				факт за отчетный период
				причины невыполнения результата
				-
				-
				-
Итого по подпрограмме V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта», в том числе по источникам:	0,000	0,000	0%	
Средства бюджета Московской области	0,000	0,000	0%	
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	0,000	0,000	0%	
Итого по муниципальной программе, в том числе по источникам:	1 625 956,251	1 625 717,871	99,99%	
Средства бюджета Московской области	1 329 275,630	1 329 170,768	99,99%	
Средства федерального бюджета	25 213,100	25 213,100	100,00%	
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	271 467,521	271 334,003	99,95%	

Координатор муниципальной программы

Ю.М.Михалёв

12.02.2024

