

Оценка результатов реализации муниципальной программы
 «Формирование современной городской среды городского округа Ступино»
 за 9 месяцев 2019 года

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфорта проживания жителей многоквартирных домов»						
	Основное мероприятие 1.	Показатель 1.	единиц	568	200	165
1	Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах на территории городского округа Ступино	Количество отремонтированных подъездов МКД				
2	Основное мероприятие 2 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Ступино	Показатель 1 Количество МКД в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы	единиц	65	31	0
3		Показатель 2 Количество установленных камер видеонаблюдения на подъездах МКД	единиц	0	90	0
4	Основное мероприятие 3. Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов	Количество многоквартирных домов, прошедших капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (А, В, С, Д)	единиц	25	8	0

Координатор Программы _____

Валюженко С.В.



подпись

Оперативный (квартальный) отчет о выполнении муниципальной программы
 «Формирование современной городской среды городского округа Ступино»
 Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов»
 За 9 месяцев 2019 года

№ п/п	Наименования мероприятия (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на 2019 год (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Процент финансирования к годовому объему, %	Примечание
1	2	3	4	5	
1.	Основное мероприятие 1. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах на территории городского округа Ступино	Текущий ремонт 200 подъездов 1-Этап финансирования: Ср-ва бюджета го Ступино 1 681,41 Ср-ва бюджета МО 5 566,05	Ремонт выполнен в 165 подъездах из них субсидия перечислена в УК по 62 подъездам: Ср-ва бюджета го Ступино 1 155,16 Ср-ва бюджета МО 3 823,97	82	В настоящее время на исправлении в УК находятся документы на оплату 12 п Направлено письмо в Мин ЖКХ МО на финансирование по 2 Этапу
1.1	Работы, выполняемые в 2019 году				
1.2	Работы, выполненные в 2018 году, в том числе кредиторская задолженность – 1 840,79 тыс. рублей	МУП «ПТО ЖКХ» = 26 подъездов ООО «ЖКХ» = 10 подъездов Ср-ва бюджета го Ступино 1 112,14 Ср-ва бюджета МО 5 522,36	Оплачено ср-ва бюджета МО 1 840,79 ООО «ЖКХ»	28	Документы МУП «ПТО ЖКХ» находятся на исправлении
1.3	Ремонт подъездов в многоквартирных домах за счет средств местного бюджета	Ср-ва бюджета го Ступино 32 673,05	0	0	В настоящее время разработан Порядок предоставления субсидии в 2019

2.	<p>Основное мероприятие 2. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Ступино</p>				<p>году из бюджета городского округа Ступино</p>
2.1	<p>Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Ступино</p>	<p>Ремонт 31 МКД на сумму 124 106,25 – ср-ва Фонда (средства собственников + ср-ва бюджета го Ступино (за муницип. кв.)) Кровель 12 МКД ВИС 11 МКД Фасады 5 МКД Фундаменты 2 МКД Замена лифтов 7 МКД (14 шт.)</p>	<p>По отчету Фонда работы по Договору от 11.04.2019 №1595-К выполнены: Кровель 3МКД на сумму 14 601,14 ВИС 4МКД на сумму 7 950,47 (6МКД перенесли на 2020 год в связи с превышением объемов) в работе 1МКД Фасады в работе 1МКД (1МКД перенесли на 2020 год в связи с превышением объемов) Фундамент 1МКД на сумму 326,33 в работе 1МКД К работам по замене лифтов приступят в октябре 2019 года</p>	<p>Средства Фонда капитального ремонта</p>	
		<p>+ дополнительно в План 2018 года были включены 11МКД по ремонту кровель и</p>			


		фасадов на сумму 125 073,1 средства Фонда (средства собственников + ср-ва бюджета го Ступино (за муниц. кв.)) при условии софинансирования					
2.2	Реализация краткосрочного плана капитального ремонта	го Ступино - ср-ва бюджета го Ступино 12 507,3	ср-ва бюджета го Ступино 12 507,3	100	В Фонд перечислены ср-ва бюджета го Ступино в размере 12 507,3 на софинансирование работ по ремонту 11 МКД дополнительно, включенных в План 2018 года		
2.3	Ремонт фасада здания по адресу: г. Ступино, ул. Андропова, д.75	0	0				
2.4	Ремонт фасадов жилых домов по адресам: г. Ступино, ул. Пер. Приокский, д. 1а, 5, ул. Куйбышева, д.63, ул.Военных строителей, стр.1	0	0				
2.5	Ремонт кровель жилых домов по адресам: г. Ступино, ул. Горького, д.19/29, ул. Андропова, д. 30/23, д. 72; ул. Садовая, д. 2/1, д. 6; ул.	Ср-ва бюджета го Ступино 35 779,30	ср-ва бюджета го Ступино 7 769,2	22	Ремонт кровли выполнен по адресам: р.п. Михнево, ул. Советская, д.		

	<p>Крупской, д. 23; ул. Молодежная, д. 1; ул. Куйбышева, д. 30; ул. Горького, д. 35; ул. Кирова, д. 2; р.п. Михнево, ул. Советская, д. д. 33; ул. Библиотечная, д. 16, ул. Правды, д.8а, ул. Кооперативная, д.8</p>				<p>д. 33; ул. Библиотечная, д. 16, ул. Кооперативная, д.8 . УК готовят документы на оплату. В работе МКД по адресам: г. Ступино, ул. Молодежная, д. 1; ул. Садовая, д. 2/1, ул. Кирова, д. 2. А также Андропова д. 30/23.</p>
2.6	<p>Оплата жилищно-коммунальных услуг по незаселенным жилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности городского округа Ступино</p>	<p>Ср-ва бюджета го Ступино 4 000,00</p>	<p>Ср-ва бюджета го Ступино 1 247,3</p>	31	<p>Готовятся документы на оплату ООО «ЖКХ», ООО «ЖКХ Н. Ступино», ТСЖ «Квартал 22»</p>
2.7	<p>Оплата жилищно-коммунальных услуг по жилым помещениям граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации</p>	<p>Ср-ва бюджета го Ступино 1 000,00</p>	0	0	<p>Рассматриваются документы на оплату</p>
2.8	<p>Проведение текущего ремонта жилых помещений граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации</p>	<p>Ср-ва бюджета го Ступино 4 418,70</p>	0	0	<p>Ремонт выполнен на 800,00 готовятся документы на оплату. 18.10.19 объявлен аукцион еще на 1 000,00. В ноябре</p>

							бюджет подготовлена документация еще на один аукцион.
2.9	Приобретение газового котла по адресу: мик-н Новое Ступино, ул. Преображенский пр-т, д.2, к.1, кв.34	Ср-ва бюджета го Ступино 30,00	30,0	100			Котел закуплен и находится в УК
2.10	Вывоз и утилизация строительного мусора демонтированных зданий	Внебюджетные источники 3 000,00	0	0			Источник не определен
2.11	Монтаж сетей газопотребления 7-ми многоквартирных домов с установкой газовых плит по адресу: Московская область, городской округ Ступино, тер. Михнево-3	Внебюджетные источники 2 340,00	0	0			Источник не определен. Рассматривается вопрос по выделению ср-в бюджета.
2.12	Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов	0	0	0			
3.	Основное мероприятие 3. Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.	Реализация мероприятия без привлечения средств бюджета городского округа Ступино осуществляется в соответствии с планами реализации региональной программы Московской области "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы"					В 2019 году было запланировано получение энергетических деклараций на 6 МКД. УК готовят пакет документов в ГЖИ.
3.1	Мониторинг классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт (Проведение организационных мероприятий с лицами,						

	<p>ответственными за содержание МКД в управляющих организациях по предоставлению декларации в ГЖИ МО с целью установления класса энергоэффективности МКД)</p>			
	<p>ИТОГО:</p>	<p>Ср-ва бюджета го Ступино 93 201,90 Ср-ва бюджета Московской области 11 088,41 Внебюджетные источники 51 546,53</p>	<p>Ср-ва бюджета го Ступино 23 302,45 – исполнение 25% Ср-ва бюджета Московской области 5 664,76 – исполнение 51%</p>	
	<p>ВСЕГО по подпрограмме:</p>	<p>155 836,84</p>	<p>28 967,21</p>	<p>18,6</p>

Координатор Программы _____



подпись

Валюженко С.В.