

«Развитие энергетики, инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения городского округа Ступино» за 1 полугодие 2019 года

Наименование муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	1	2	3	4	5	6
		Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент финансирования к годовому объему, %		Результаты выполнения мероприятий
Подпрограмма I «Чистая вода»						
Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция, ремонт, приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водочистки) на территории городского округа Ступино		Итого 35664,2 Средства бюджета городского округа 28864,2 Ступино	0	0		
Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки (обесфторивания) на ВЗУ-1 п. Малино	Внебюджетные источники	6800,0				
	Итого	6012,8				Станция очистки введена в эксплуатацию. Оплата будет произведена в июне 2019 г.
	Средства бюджета городского округа Ступино		0	0		
Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки (обесфторивания) на ВЗУ-2 п. Малино	Итого	9351,5				Станция очистки введена в эксплуатацию. Оплата будет произведена в июне 2019 г.
	Средства бюджета городского округа Ступино	9351,5	0	0		
	Итого	6200,0				Не выполнено
Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обесфторивания на ВЗУ Д. Дубново	Средства бюджета городского округа Ступино		0	0		
	Внебюджетные источники	6200,0				
	Итого	6099,9				Станция очистки введена в эксплуатацию. Оплата будет произведена в августе 2019 г.
Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции комплексной очистки (обезжелезивания и обесфторивания) на ВЗУ второго водоподъема с. Ситне-Щербаково	Средства бюджета городского округа Ступино	6099,9	0	0		
	Итого	600,0	0	0		Не выполнено
	Внебюджетные источники	600,0				
Устройство ж/б ограждения на 3 водоподъеме г. Ступино - восточная сторона	Итого	7400,0				Объявлены конкурентные процедуры.
ПИР и геофизическое обследование сельских ВЗУ в количестве 11 ед.	Средства бюджета городского округа Ступино	7400,0	0	0		

Мониторинг выполнения работ на ВЗУ, ВНС и станциях очистки	В пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации городского округа Ступино	100%	Дополнительное финансирование не требуется	Мониторинг выполнения работ на ВЗУ, ВНС и станциях очистки осуществляется в постоянном режиме
--	---	------	--	---

Подпрограмма II «Очистка сточных вод»

Основное мероприятие 1 Проектирование, экспертиза, строительство, реконструкция, ремонт, приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории городского округа Ступино	Итого	15713,8			
	Средства бюджета городского округа Ступино	633,5	0	0	
	Внебюджетные источники	15080,3			
	Итого	633,5	0	0	Не выполнено
	Средства бюджета городского округа Ступино	633,5	0	0	
Проведение экспертизы проектно-изыскательских работ на строительство очистных сооружений блочно-модульного типа по адресам: Московская область, Ступинский район, с. Аксёмино; Московская область, Ступинский район, с. Большое Алексеевское	Итого	1500,0			Не выполнено
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	
	Внебюджетные источники	1500,0			
	Итого	1500,0	0	0	Не выполнено
	Внебюджетные источники	1500,0	0	0	
Проведение экспертизы проектно-изыскательских работ на строительство цеха по обезвоживанию осадка на городских очистных сооружениях	Итого	7500,0			Не выполнено
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	
	Внебюджетные источники	7500,0			
	Итого	250,0	0	0	Не выполнено
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	
Ремонт второй линии аэротенков очистных сооружений Д. Леонтьев	Итого	500,0			Не выполнено
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	
	Внебюджетные источники	500,0			
	Итого	830,3	0	0	Не выполнено
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	
Ремонт очистных сооружений г. Ступино	Итого	830,3			Не выполнено
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	
	Внебюджетные источники	830,3			
	Итого	830,3	0	0	Не выполнено
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	
Ремонт объектов водопотребления п. Михнево 2019г.-капитальный ремонт подвального помещения по ул. Юности, 2020г.-ремонт распределительного узла, отстойников, аэрофильтров и очистка полей фильтрации очистных сооружений РТТ : 2021г.-ремонт очистных сооружений РТТ и МОБИР	Итого	830,3			Не выполнено
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	
	Внебюджетные источники	830,3			
	Итого	830,3	0	0	Не выполнено
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	

49158191521

Ремонт отстойников №5 и №6 первой очереди мех. очистки городских очистных сооружений	Итого	3000,0	0	0	Не выполнено
Внебюджетные источники	3000,0				
Основное мероприятие 2 Строительство, реконструкция, ремонт канализационных коллекторов, сетей и КНС на территории городского округа Ступино	Итого	75860,0			
Средства бюджета городского округа Ступино	5740,0	0	0		
Внебюджетные источники	70120,0				
Строительство самотечного канализационного коллектора г. Ступино от ул. Горького до ул. Калинина Д 250 мм протяж. 520 пог. м (в том числе ПИР)	Итого	4500,0	0	0	Не выполнено управлением строительства
Средства бюджета городского округа Ступино	4500,0				
Очистка городского ливневого коллектора	Итого	120,0			Не выполнено
Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0		
Внебюджетные источники	120,0				
Строительство Южного напорного канализационного коллектора	Итого	70000,0			Не выполнено. Даны предложения в внесению изменений в бюджет на 2019 год и выделению средств на данные цели.
Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0		
Внебюджетные источники	70000,0				
Ремонт самотечного канализационного коллектора по ул. Льва Толстого п. Михеево	Итого	1240,0	0	0	Заключен контракт и начато производство работ по ремонту самотечного канализационного коллектора. Работы планируются завершить к концу августа 2019
Средства бюджета городского округа Ступино	1240,0				
Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»					
Основное мероприятие 1 Создание условий для привлечения земельных средств на капитальные вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории городского округа Ступино	В пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации городского округа Ступино		Дополнительное финансирование не требуется		Мониторинг, рассмотрение и содействие в утверждении инвестиционных программ организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
В пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации городского округа Ступино	100%				регулируемые виды деятельности осуществляются в постоянном режиме. На текущий момент уполномочены замечания по инвестиционной программе МУП «ТТО ЖКХ» г.о. Ступино, полученные от Министерства энергетики Московской области
Итого	351875,9	74 643,8	21,2%		
Средства бюджета городского округа Ступино	181862,9	73 565,1	40,5%		
Внебюджетные источники	170023,0	1078,7	0,60%		
Основное мероприятие 2 Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт объектов инженерной инфраструктуры городского округа Ступино					

Проектирование котельной п. Михнево ул. Московская мощностью 12 МВт	Итого	5000,0			Заработаны семь проектов котельных, прошедших государственную экспертизу. Требуется финансирование строительства из бюджета Московской области. Источник финансирования по проектированию котельной п. Михнево ул. Московская фактически не определен.
	Внебюджетные источники	5000,0	0	0	
Техническое обслуживание КИПГА, профилактический ремонт котельных, проверка узлов учета газа, экспертиза промышленной безопасности дымовых труб котельных п. Белогорский, с. Городище, с. Старая Ситня, п. Леваа Гойма, с. Луиниш, с. Ситне-Щепканово, п. Жилево, с. Шугарово, с. Ивановское	Итого	3537,0	365,9	0	Выполнен ремонт перекрытий и крепление опорных балок, ремонт фундамента под котлоагрегатов в котельной п. Жилево. Произведен ремонт здания котельной п. Леваа Гойма. Выполнен ремонт кровли котельной с. Шугарово
	Внебюджетные источники	3537,0			
Профилактический ремонт котельных, ремонт кровли зданий и насосного оборудования котельных д. Алфимова, д. Леонтьева, д. Новоганово, с. Большое Алексеевское, с. Аксиньино, с. Мещерино	Итого	10743,0	498,9	0	Выполнена замена 3 водоподогревателей в котельной с. Большое Алексеевское
	Внебюджетные источники	10743,0			
Техническое обслуживание КИПГА, газового оборудования, промывка и ремонт котлов и теплообменников котельных п. Малмино, с. Березнелово, д. Дубнево, д. Беягатово, п. Михнево, с. Усады, с. Татриново, МОВИР	Итого	2270,0	0	0	Выполнение мероприятия производится
	Внебюджетные источники	2270,0			
2019, 2023, 2024 г. - замена фильтрующего элемента, экспертиза промышленной безопасности котельной мкр. "Б"	Итого	330,0	139,5	0	Выполнен ремонт ЦТП-1, ЦТП-6 мкр. "Б" г. Ступино
	Внебюджетные источники	330,0			
Приобретение газогальдера на объект муниципальной собственности	Итого	1175,0	0	0	Источник финансирования фактически не определен
	Внебюджетные источники	1175,0			
реконструкция системы регулирования температуры-гидравлического режима на котельной мкр. "Б" г. Ступино (в том числе ПИР)	Итого	8000,0		0	Источник финансирования фактически не определен
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	
2019г. - смена двух сетевых насосов ЦН-400/150 на ЭО 800-55 на котельной мкр. "Б" г. Ступино	Внебюджетные источники	8000,0			Источник финансирования фактически не определен
	Итого	5400,0			
Ремонт дымовой трубы котельной ул. Донбасская 95 п. Михнево-1	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	
	Итого	5400,0			
Ремонт двух котлов Квас-2,5 №1, 2 в котельной с. Большое Алексеевское с заменой топочной части	Внебюджетные источники	5000,0	0	0	Источник финансирования фактически не определен
	Итого	5000,0			
Ремонт системы водоподготовки в котельной с. Мещерино	Средства бюджета городского округа Ступино	5000,0	0	0	Заключен контракт на выполнение работ
	Итого	5000,0			
	Средства бюджета городского округа Ступино	1500,0	0	0	Заключен контракт на выполнение работ
	Итого	1500,0			

Ремонт участка теплосети: «Тепловые сети по ул. Куйбышева от Химчистки до ЖК»	Итого	13556,9			Выполнен ремонт участка теплосети протяженностью 66 пог.м в двухтрубном исполнении. Выделена субсидия РСО на обеспечение расходов.
	Средства бюджета городского округа Ступино	13556,9	13 556,90	100,00%	
Ремонт участка теплосети: «Теплотрасса от ТК-12 по ул. Куйбышева до ТК-10 по ул. Куйбышева»	Итого	30124,0			Выполнен ремонт участка теплотрассы по ул. Куйбышева протяженностью 210 пог.м в двухтрубном исполнении Д 630 мм. Оплата в начале июля
	Средства бюджета городского округа Ступино	30124,0	0	100,00%	
Ремонт участка теплосети: «Тепловые сети ул. Куйбышева от ул. Горького до ТК-12»	Итого	27295,0			100% выполнения работ. Выполнен ремонт участка теплотрассы по ул. Куйбышева протяженностью 245 пог.м в двухтрубном исполнении Д 630 мм. Оплата будет произведена в августе 2019
	Средства бюджета городского округа Ступино	27295,0	0	0	
Ремонт участка теплосети: «Тепловые сети от ул. Бахарева Д.10/39 по ул. Чайковского до Д.25»	Итого	41924,0			Предоставлена субсидия РСО на реализацию мероприятия. Работы ведутся в установленные сроки. Предоставлена субсидия РСО на реализацию мероприятия.
	Средства бюджета городского округа Ступино	41924,0	41 924,00	100%	
Ремонт участка теплосети: «Теплотрасса по ул. Чайковского»	Итого	17119,0			Выполнен ремонт участка теплотрассы по ул. Чайковского протяженностью 386 пог.м. Предоставлена субсидия РСО на реализацию мероприятия.
	Средства бюджета городского округа Ступино	17119,0	17 119,00	100%	
Ремонт теплотрассы по ул. Горького г. Ступино от ТК – 112 до ТК -120 на ул. Пушкина Д 426 мм, протяж. 404 пог.м	Итого	18500,0			Источник финансирования фактически не определен
	Внебюджетные источники	18500,0	0	0	
2018 г. - ремонт теплотрассы по ул. Юности п. Михнево Д 150, 100 мм протяженностью 249 пог.м. 2019 г. - ремонт теплотрассы п. Михнево ул. Чайковского д.1 – ул. Бибилотечная Д-100, 76мм, протяженностью 140 пог.м. ремонт теплотрассы по ул. Юности п. Михнево	Итого	7000,0			Источник финансирования фактически не определен
	Средства бюджета городского округа Ступино	7000,0	0	0	
2018 г. - ремонт тепловых сетей по ул. Московская п. Михнево Д 125, 89 мм протяженностью 260 пог.м. 2019 г. - ремонт теплотрассы и ТВС с. Усады, ул. Пролетарская д.10 – ул. Пролетарская д.2 «Воздушка» Д-100, 76, 50мм, протяженностью 300 пог.м.	Итого	2500,0			Источник финансирования фактически не определен
	Средства бюджета городского округа Ступино	2500,0	0	0	
Ремонт теплотрассы по ул. Советская п. Михнево ЦПТ "Северный" Д 125 мм протяженностью 136 пог.м	Итого	4500,0			Источник финансирования фактически не определен
	Внебюджетные источники	4500,0	0	0	
Строительство квартальных тепловых сетей г. Ступино в квартале "Надежда" Д 100-350 мм протяж. 780 пог.м	Итого	23200,0			Источник финансирования фактически не определен
	Внебюджетные источники	23200,0	0	0	
Реконструкция участка второй тепломатристраги г. Ступино в квартале "Надежда" от ТК-92 до ТК-94	Итого	50298,0			Источник финансирования фактически не определен
	Внебюджетные источники	50298,0			

Подключение (технологическое присоединение) сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения в мкр. "Юго-Западный" г. Ступино	Итого	23000,0			Не выполнено управлением строительства.
	Средства бюджета городского округа Ступино	23000,0	0	0	
Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей, восстановление сетей после испытаний	Итого	6680,0	0	0	Выполнено
	Внебюджетные источники	6680,0	0	0	
Ремонт квартирного водовода г. Ступино квартал "Надежда" Д 300 мм протяж. 570 пог.м (в том числе ПИР)	Итого	4000,0	0	0	Сметная документация прошла экспертизу.
	Средства бюджета городского округа Ступино	4000,0	0	0	
Реконструкция водопроводных сетей г. Ступино квартал "Надежда" от ул. Чайковского до ул. Андропова с Д 300 мм на Д 400 мм протяж. 450 пог.м (в том числе ПИР)	Итого	4500,0	0	0	Сметная документация прошла экспертизу. Внесены предложения по внесению изменений в бюджет и выделению средств на данное мероприятие
	Внебюджетные источники	4500,0	0	0	
Ремонт водовода на ул. Пушкина Д 300 мм, протяж. 180 пог.м	Итого	1880,0	0	0	Источник финансирования фактически не определен
	Внебюджетные источники	1880,0	0	0	
Ремонт участка водопровода: «Внешний водопровод д. «М» по ул. Куйбышева 26/37»	Итого	4886,0	0	0	Контракт заключен. Ведется согласование земельных работ на ремонт водопровода протяженностью 210 пог.м
	Средства бюджета городского округа Ступино	4886,0	0	0	
Ремонт участка водопровода: «Внешние сети водопровода по поселку с.Ситне-Щепаново (2609м)»	Итого	1110,0	0	0	Начато производство работ по ремонту участка водопровода протяженностью 308 пог.м
	Средства бюджета городского округа Ступино	1110,0	0	0	
2019 г. - ремонт сетей водоснабжения ул. Лесная Ф110мм 200п.м - ул. Малоовражная Ф 110мм, 150п.м - с. Старая Ситня ул. Соехозная Ф 160мм 800 пог.м:	Итого	2050,0			Не выполнено в связи с отсутствием средств у РСО.
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	
2019 г. - ремонт сетей водоснабжения городского округа Ступино, д. Суково	Внебюджетные источники	2050,0			Проводятся работы по ремонту водопровода протяженностью 190 пог.м.
	Итого	5618,0	0	0	
2019 г. -Ремонт участка водопровода: «Внешнеплощадочные инженерные сети водопровода р.п.Михнево ул.Екиматовская» ул. Чайковского д.1-д.3 протяженностью 300 пог.м ; п. Михнево, ул. 9 Мая - ул. Строителей, ул. 9 Мая - ул. Московская ; с. Константиновское	Средства бюджета городского округа Ступино	5618,0			Отремонтированы водопроводные сети протяженностью 720 пог.м. Оплата в начале июля
	Итого	3306,0	0	100,00%	
	Внебюджетные источники	2956,0			
	Итого	350,0			

2019 г. - ремонт участка водопровода: «Внеплощадочная сеть хозяйственной воды от ВЗУ на р.Лопасын у д.Кубасово до с.Ситне-Щелканово (9600м)»	Итого	3764,0	0	0	Осуществляется производство работ. Завершение - в августе
	Средства бюджета городского округа Ступино	3764,0	0	0	
Текущий ремонт сетей водоснабжения, водопроводных колодцев	Итого	6520,0	74,4	1,20%	Стремительно 25 водопроводных колодцев по ул. Андропова, Туренева г. Ступино и в Ситне-Щелканово
	Внебюджетные источники	6520,0	74,4	1,20%	
Замена водоводов д. Леонтьево, с. Большое Алексеевское, с. Аксиньино	Итого	590,0	0	0	Источники финансирования фактически не определен
	Внебюджетные источники	590,0	0	0	
Основное мероприятие 3 Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории городского округа Ступино, переданных из федеральной собственности	Итого	15989,7			Выполнен первый этап строительства котельной Михнево-3
	Средства бюджета городского округа Ступино	4176,0	0	0	
Строительство типовой блочно-модульной котельной в военном городке №12 Михнево-3 Ступинский муниципальный район (в том числе ПИР)	Итого	11813,7			Средства в бюджете не предусмотрены. Реализация мероприятия не осуществлялась
	Средства бюджета Московской области	11813,7			
Основное мероприятие 4 Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства городского округа Ступино	Итого	0,0	0	0	
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	

Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Основное мероприятие 1 Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере	Итого	0,0	0	0	Начата реализация мероприятия
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	
Модернизация (замена) приборов учета тепловой энергии, горячего, холодного водоснабжения и электроснабжения в муниципальных учреждениях и зданиях органов местного самоуправления	Итого	0,0	0	0	Начата реализация мероприятия
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	
Замена технологического энергоёмкого оборудования более экономичным в муниципальных учреждениях	Итого	0,0	0	0	Начата реализация мероприятия
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	
Замена оконных блоков и входных дверей в муниципальных учреждениях и зданиях органов местного самоуправления	Итого	0,0	0	0	Начата реализация мероприятия
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	

Замена ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие в учрежденных образования, культуры, физической культуры, спорта и работе с молодежью	Итого	0,0			Заменено 283 лампы накаливания на энергосберегающие в муниципальных учреждениях
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	
Устройство вентилируемых фасадов в муниципальных учреждениях	Итого	0,0			Начата реализация мероприятия
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	
Мониторинг потребления электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления	Итого	0,0			Мониторинг потребления электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления осуществляется на постоянной основе
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	
Мониторинг потребления тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления	Итого	0,0			Мониторинг потребления тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления осуществляется на постоянной основе
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	
Мониторинг потребления холодной воды на снабжение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления	Итого	0,0			Мониторинг потребления холодной воды на снабжение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления осуществляется на постоянной основе
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	
Мониторинг потребления горячей воды на снабжение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления	Итого	0,0			Мониторинг потребления горячей воды на снабжение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления осуществляется на постоянной основе
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	
Мониторинг потребления природного газа на снабжение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления	Итого	0,0			Мониторинг потребления природного газа на снабжение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления осуществляется на постоянной основе
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	
Основное мероприятие 2. Организация учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде	Итого	16600,0			
	Средства бюджета городского округа Ступино	1600,0	0	0	
Установка приборов учета топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищного фонда городского округа Ступино	Внебюджетные источники	15000,0			
	Итого	15000,0			Разработано техническое задание. Ведутся переговоры с организацией-инвестором.
Замена индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах	Средства бюджета городского округа Ступино	1600,0	0	0	
	Внебюджетные источники	15000,0			
	Итого	0,0			
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	Источники финансирования фактически не определен. Внесены предложения по внесению изменений в бюджет и выделению средств на данное мероприятие

Основное мероприятие 3 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Ступино	Итого	0,0				
	Средства бюджета городского округа Ступино		0,0	0	0	
Присвоение класса энергетической эффективности многоквартирным домам, прошедшим комплексный капитальный ремонт	Итого	0,0				Работы по капитальному ремонту МКД в стадии производства. Присвоение класса энергетической эффективности многоквартирным домам будет произведено после окончания работ
	Средства бюджета городского округа Ступино		0,0	0	0	
Мониторинг потребления электрической энергии в многоквартирных домах	Итого	0,0				На постоянной основе производится мониторинг потребления энергоресурсов в МКД
	Средства бюджета городского округа Ступино		0,0	0	0	
Мониторинг потребления тепловой энергии в многоквартирных домах	Итого	0,0				На постоянной основе производится мониторинг потребления энергоресурсов в МКД
	Средства бюджета городского округа Ступино		0,0	0	0	
Мониторинг потребления холодной воды на в многоквартирных домах	Итого	0,0				На постоянной основе производится мониторинг потребления энергоресурсов в МКД
	Средства бюджета городского округа Ступино		0,0	0	0	
Мониторинг потребления горячей воды в многоквартирных домах	Итого	0,0				На постоянной основе производится мониторинг потребления энергоресурсов в МКД
	Средства бюджета городского округа Ступино		0,0	0	0	
Основное мероприятие 4 Повышение энергетической эффективности на объектах по производству, передаче и реализации тепловой энергии для потребителей городского округа Ступино	Итого	65290,0				
	Средства бюджета городского округа Ступино		60000,0	0	0	
Ремонт ЦТП-1 и ЦТП-2 мкр. "Б" г. Ступино	Внебюджетные источники	5290,0				Отремонтирован ЦТП-1 мкр. "Б" г. Ступино
	Итого	500,0				
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	18,2		3,70%	
	Внебюджетные источники	500,0				
Строительство типовой блочно-модульной котельной мощностью 10,5 МВт по адресу: Московская область, Ступинский район, с. Ситне-Цепляново (в том числе ПИР)	Итого	60000,0				Выполнены работы по проектированию. Проект направлен в Госэкспертизу. Срок завершения - сентябрь 2019
	Средства бюджета городского округа Ступино		0		0	
Установка частотно-регулируемых приводов и устройств плавного пуска на электроустановках	Итого	250,0				Не выполнено. В связи с отсутствием оборотных средств предприятия.
	Внебюджетные источники	250,0			0	
Замена изношенных тепловых сетей современными трубопроводами	Итого	2550,0				Не выполнено. В связи с отсутствием оборотных средств предприятия.
	Внебюджетные источники	2550,0			0	

Основное мероприятие 5. Замена трубопроводов внутренних систем тепло- и водоснабжения с применением современных технологичных материалов и оборудования с установкой регулирующей аппаратуры для балансировки потоков теплоносителя и воды по секциям, стоякам, этажам.	Итого	0,0			
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	
в муниципальных учреждениях дошкольного образования	Итого	0,0			
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	Начата реализация мероприятия
в муниципальных учреждениях общего образования	Итого	0,0			
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	Начата реализация мероприятия
в муниципальных учреждениях культуры	Итого	0,0			
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	Начата реализация мероприятия
Основное мероприятие 6. Повышение энергетической эффективности на объектах водоснабжения и водоотведения	Итого	995,0			
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	
Установка и наладка преобразователей частоты 2019-2024 г. на объектах водоснабжения городского округа Ступино	Внебюджетные источники	995,0			
	Итого	0,0			Не выполнено
	Средства бюджета городского округа Ступино	0,0	0	0	
	Внебюджетные источники	165,0			
Строительство и замена сетей водоснабжения и водоотведения современными трубопроводами	Итого	330,0			
	Внебюджетные источники	330,0	0	0	Не выполнено. В связи с отсутствием оборотных средств предприятия.
Установка на водозаборных сооружениях узлов учета расхода воды	Итого	500,0			
	Внебюджетные источники	500,0	0	0	Не выполнено

Подпрограмма V «Развитие и модернизация электроэнергетики»

Основное мероприятие 1. Повышение пропускной способности электросетевых сетей и надежности энергоснабжения	Итого	19000,0			
	Внебюджетные источники	19000,0	0	0	
Содержание в реконструкции воздушных линий 0,4 кВ с. Леонтьево протяж. 0,9 км, с. Мещерино протяж. 1,4 км, д. Сапоново протяж. 1 км, д. Харино 0,5 км, с. Липитино 0,3 км, с. Конст. Хутора 0,6 км	Итого	11200,0			
	Внебюджетные источники	11200,0	0	0	Не выполнено

