

Приложение № 7  
к Порядку разработки, реализации и оценки  
эффективности муниципальных программ  
городского округа Ступино Московской области

Оперативный (квартальный) отчет о выполнении муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды городского округа Ступино»  
за 9 месяцев 2019 года


№ п/п	Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятий, указанных в графе 3 приложения № 7 к Порядку
1	1	2	3	4	5
<b>Подпрограмма I «Комфортная городская среда»</b>					
<b>Основное мероприятие 1:</b>					
1	Благоустройство общественных территорий городского округа Ступино	18486,5	488,23	2,64%	Произведена оплата по мероприятию муниципальной программы «Приобретение и установка информационных стендов» - экономия в размере 611,77 т.р. Заключен муниципальный контракт № 3-А от 10.01.2019 г. «На оказание услуг по разработке концепции благоустройства площади Металлургов г. Ступино» на сумму 1 595 675,00 р. Проводятся аукционные мероприятия по разработке концепций общественных территорий - г.о. Ступино, Храмовая площадь ; г.о. Ступино. рп Михнево, в р-оне ул.Московская, зона отдыха возле прудов Утверждены решением Совета депутатов г.о. Ступино Московской области от 21.03.2019 №264/25
<b>Основное мероприятие 2:</b>					
2.	Благоустройство дворовых территорий городского округа Ступино	111173,96	5403,98	4,86%	Заключен муниципальный контракт по выполнению работ по комплексному благоустройству дворовых территорий № 78-А, 80-А, 100-А, 101-А, 102-А и 107-А на сумму: 80-А - 39 247 434,36 руб. 78-А - 27 819 190,10 руб. 100-А - 6 587 006,63 руб. 101-А - 4 230 860,82 руб. 102-А - 5 785 733,23 руб. 107-А - 6 756 422,67 руб. Срок выполнения работ по 15.10.2019 г. Заключен муниципальный контракт №94-А по благоустройству и установке детских игровых площадок в рамках реализации программы Губернатора Московской области "Наше Подмосковье" заключается совместно с г. Серпухов. Исполнительная документация передана подрядчиком на подпись

<b>Основное мероприятие 3:</b> Ремонт, содержание, приобретение и установка элементов благоустройства территорий детских игровых, спортивных площадок и МАФ на территории городского округа Ступино	662,93	0	0	Проводятся аукционные мероприятия по поставке МАФ (урн уличных и диванов парковых). Срок выполнения работ запланировано до 15.11.2019 г.
<b>Подпрограмма II "Благоустройство территории"</b>				
<b>Основное мероприятие 1:</b> Создание условий для благоустройства городского округа Ступино	134 898,18	53279,11	39,49%	Осуществляется в соответствии с переданными полномочиями.

Координатор Программы

\_\_\_\_\_ Д.А. Фунтиков

подпись



Оценка результатов реализации муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды городского округа Ступино»  
за 9 месяцев 2019 года

№	Основные мероприятия по реализации программы (подпрограммы)	Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий	Единица измерения	Базовое значение показателя	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя за отчетный год
п/п	2	3	4	5	6	7
<b>Подпрограмма I «Комфортная городская среда»</b>						
1.	Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий городского округа Ступино	Показатель 1. Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади; - парки	единиц	1	1	0
		Показатель 2. Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий	единиц	0	2	2



		Показатель 3. Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы	единиц	0	1	0
		Показатель 4. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий	%	100	-	-
2.	Основное мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий городского округа Ступино	Показатель 1. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями Показатель 2. Создание парковочных машиномест Показатель 3. Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий	%/единиц тыс. кв. м тыс. кв. м	37/86	53/140	16/23 0 15

Показатель 4. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет	% / чел.	5/5048	9/5052	50,78/51263
Показатель 5. Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т. Д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий	%	100	100	0
Показатель 6. Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства	%	100	100	0

3.	<p>Основное мероприятие 3 Ремонт, содержание, приобретение и установка элементов благоустройства территории детских игровых, спортивных площадок, и МАФ на территории городского округа Ступино</p>	<p>Количество установленных детских игровых площадок Доля качелей с жестким подвесом, переоборудованных на гибкие повесы</p>	единиц	-	3	0
<b>Подпрограмма II «Благоустройство территории»</b>						
	<p>Основное мероприятие 1. Создание условий для благоустройства городского округа Ступино</p>	<p>Количество приобретенной техники для нужд коммунального хозяйства и благоустройства территорий</p>	шт.	0	1	0

Координатор Программы

  
подпись

Д.А. Фунтиков