

Приложение №13
к Порядку

Отчет
о выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов
финансирование которых осуществляется по программе «Развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры и
энергосбережения городского округа Ступино»

тыс.руб.

на 31.12.2019 г.

N п/п	Наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности/реквизиты документов-оснований возникновения права муниципальной собственности	Планируе мые сроки реализаци и инвестицио нного проекта строительс тва/реконст рукции/мод ернизации/ капитально го ремонта объекта муниципал ьной собственно сти	Ход реализации инвестиционно го проекта (с указанием перечня фактически выполненных работ и сроков их выполнения)	Профинан сировано на 31.12.2019 (тыс. руб.)	План финансирования (тыс. руб.)				Факт финансирования (тыс. руб.)				Источники финансиров ания	Причины невыполнения (несвоевременного выполнения) работ
					всего	1-й год	2-й год	п-й год	всег о	1-й год	2-й год	п-й год		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Подпрограмма II «Очистка сточных вод»													
1.1.	Строительство очистных сооружений с. Мещерино мощностью 100куб.м./сут. (в том числе ПИР)	2019-2022 годы	ПИР – 2019 год. Не выполнено	0	51500 ,0	0	150 0,0	0	0	0	0	0	Внебюджетн ые источники	Не определен источник финансирования
1.2.	Строительство цеха по обезвоживанию осадка на городских очистных	2019-2024 годы	ПИР – 2019 год. Не выполнено	0	63500 ,0	0	150 0,0	0	0	0	0	0	Внебюджетн ые источники	Не определен источник финансирования

	сооружениях (в том числе ПИР)													
1.3.	Реконструкция очистных сооружений с. Шугарово (в том числе ПИР)	2018-2024 годы	ПИР – 2018 год. Не выполнено	0	26000,0	550,0	750,0	13000,0	0	0	0	0	Внебюджетные источники	Не определен источник финансирования
1.4.	Строительство самотечного канализационного коллектора г. Ступино от ул. Горького до ул. Калинина Д 250 мм протяж. 520 пог.м (в том числе ПИР)	2018-2019 годы	Не выполнено	0	5500,0	100,0	450,0	0	0	0	0	0	Средства бюджета городского округа Ступино	Потребовался больший объем финансирования для устройства всего комплекса инженерных сетей, а не только канализационного коллектора
1.5.	Строительство Южного напорного канализационного коллектора	2018-2024 годы	Не выполнено	0	73800,0	300,0	700,0	3500,0	0	0	0	0	Внебюджетные источники	Не определен источник финансирования
2.	Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»													
2.1.	Строительство котельной п. Михнево ул. Московская мощностью 12 МВт (в том числе ПИР)	2019-2021 годы	Не выполнено	0	67000,0	0	500,0	62000,0	0	0	0	0	Внебюджетные источники	Не определен источник финансирования
2.2.	Строительство квартальных тепловых сетей г. Ступино в квартале "Надежда" Д 100-350 мм протяж. 780 пог.м (в том числе ПИР)	2018-2019 годы	Не выполнено	0	27879,2	4679,2	23200,0	0	0	0	0	0	Внебюджетные источники	Не определен источник финансирования
2.3.	Реконструкция участка второй тепломатриалы г. Ступино в квартале "Надежда" от ТК-92 до ТК-94	2019-2020 годы	Не выполнено	0	56836,0	0	50298,0	6538,0	0	0	0	0	Внебюджетные источники	Не определен источник финансирования
2.4.	Реконструкция теплотрассы	2019 год	Не выполнено	0	16083	0	160	0	0	0	0	0	Средства	Отсутствие проекта на

орького-				,8		83,8						бюджета городского округа Ступино	реконструкцию. Средства перераспределены на другие мероприятия
к сетей г. ал "Надежда" ого до ул. 300 мм на Д 450 пог.м AP)	2019 год	Не выполнено	0	4500, 0	0	450 0,0	0	0	0	0	0	Внебюджетн ые источники	Не определен источник финансирования
блочно- альной в е №112 пинский й район AP)	2018-2019 годы	Разработан и прошел экспертизу ПИР на строительство котельной	4207,8	22176 ,0	180 00,0	159 89,7	0	4207 ,8	0	4207 ,8	0	Средства бюджета городского округа- 8352,0 бюджет Московской области – 13824,0	Банкротство подрядчика, вышедшего на работы по строительству.
VI «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»													
типовой ной ностью 10,5 Московская нский район, иново (в том	2018-2021 годы	Разработан и прошел экспертизу ПИР на строительство котельной	3840,5	68000 ,0	800 0,0	260 0,0	57400, 0	3840 ,5	0	3840 ,5	0	Средства бюджета городского округа	Выполнено
амме			8048,3	48277 4,2	374 97,2	139 671, 5	30560 5,5	8048 ,3	0	8048 ,3	0		

Заместитель главы администрации



А.С. Туманов